SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район **Заказ** 87-7

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "CEO Group" Восточно-Казахстанская область, Курчумский район, с.Курчум, К.АНГЫШПАЕВА, 25, 1 БИН/ИИН 040140006326, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ908562203100963521, АО "Банк ЦентрКредит"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Базовая 16/1, БИН 051240002351, БИК HSB KKZKX, ИИК KZ07601A151003923411, АО "Народный Банк Казахстана"

Стройка: Строительство медицинского пункта с. Сұлутал, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Объект: Строительство медицинского пункта с. Сұлутал, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Договор подряда (контракт): № 17 от 11.05.2024 г.

Акт выполненных работ № 2 за июль 2024 года

на Строительство медицинского пункта с. Сұлутал, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 1. Земляные работы (АС-3)					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 Коб =0,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	236,292	379	89 555	
2	2	6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	7,308	9575	69 974	
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	15,76	4166	65 656	
4	4	6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	141,84	67	9 503	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					
5	6	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	21410	191 620	

6	7	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					
	7.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	30115	274 920	Казахстан
7	8	6103-0101-0210 Кклим = 1,12	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
	8.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	38407	904 408	Казахстан
8	9	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
9	10	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан
10	11	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1)					
11	12	6104-0202-0101 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5648	169 440	
12	13	6104-0202-0102 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6310	56 790	
13	14	6104-0202-0103 Кклим = 1,12	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8392	302 112	
14	15	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	52811	1 467 248	Казахстан
15	16	6105-0401-0103 Кклим = 1,12	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
16	17	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0412	362730	14 944	
17	18	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
18	19	6103-0101-0105 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
	19.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	33433	13 574	Казахстан
19	20	6111-0401-0107 Кклим = 1,12	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	

			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2)					
20	21	6103-0401-0201 Кклим = 1,12	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
21	22	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	
22	23	6103-0301-0202 Кклим = 1,12	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,49559	176641	87 542	
23	24	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,15034	385266	57 919	Казахстан
24	25	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,34525	356088	122 941	Казахстан
25	26	6103-0401-0203 Кклим = 1,12	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	5,16	11845	61 120	
			неучтенные ресурсы					
	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	35504	185 949	Казахстан

Всего	**6 869 173**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	501 450
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	31 893
Итого с общеплощадочными затратами	7 402 516
Сметная прибыль (5%)	368 531
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	148 050
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**7 919 097**
Итого по акту в текущих ценах 2024 года, (Кпер = 1,075)	**8 513 029**
В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98	**8 342 768,42**
НДС (12%)	1 001 132,21
Итого	**9 343 900,63**

Подрядчик:
ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ **Темирбаев М.М.**

Генподрядчик:
ТОО "CEO Group"

Директор _____ **Скакова Л. Е.**