Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Генподрядчик : **ТОО "ЖУК", БИН 961240003300, Костанайская область, г.Костанай, ул. Мауленова 14**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, город Костанай, улица Дружбы дом 22Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **56-2022 Реконструкция кровли здания КГКП "Ясли-сад "Ивушка" отдела образования Лисаковска" по адресу: Костанайская область, г.Лисаковск, микрорайон 6, дом №36**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Реконструкция кровли здания КГКП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 1

за **Декабрь 2024 (месяц, год) на 2-1 Архитектурно строительная часть работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.12.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Блок А										
1	52	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой		252,6	261,81	18,86	66133,20	4764,00	30817,20	29182,95	102942,15	
				м² изолируемой поверхности		120,95	4,63	30552,00	1169,55		7626,00		
2	54	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		252,6	1785,98	34,03	451138,50	8596,05	17634,00	392411,55	911834,60	
				м² кровли		1682,14	6,44	424908,60	1626,75		67484,55		
3	61	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением		7,40271	202870,51	1175,63	1501791,60	8702,85	1227577,95	241882,50	1883168,10	
				м³ древесины в конструкции		35866,70	438,69	265510,80	3247,50		139494,00		
			Итого по разделу 2: Блок А					2019063,30	22062,90	1276029,15	663477,00	2897144,85	
								720971,40	6043,80	0,00	214604,55		
			ИТОГО по акту					2019063,30	22062,90	1276029,15	663477,00	2897144,85	
								720971,40	6043,80	0,00	214604,55		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (1,3%)									37 663	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 934 808**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Временные здания и сооружения (1,2%)									35 218	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									58 696	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 028 722**	
			Итого в текущих ценах на 2024 г. 100 %, к - 1,0368									**3 140 179**	
			Итого в текущих ценах 2024 года									**3 140 179**	
			Понижающий коэффициент									-62 804	
			Итого с понижающим коэффициентом									**3 077 375**	
			НДС (12%)									369 285	
			Итого с НДС									**3 446 660**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «BW-invest»
БИН 190140030339
Коммерческий директор _____ **Кокжанов Б.Р.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "ЖУК"
БИН 961240003300
Директор _____ **Турлыхан Ә.Б.**