Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Спарта и Ко"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"
Наименование стройки - Строительство объектов водоснабжения в с. Ебейты, Байганинского района, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Ноябрь месяц 2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	100.97264	351.46	351.46	3856	3857	--	831	506002
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	1155		375	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2.33936	4,723.19	--	1603	--	--	1154	297800
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	--	1603	--		221	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3.924	360.71	160.52	333	149	--	188	56300
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3.2925608	2,054.26	--	601	--	--	433	111600
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	601	--		83	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	100.73856	68.16	68.16	732	732	--	197	100300
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	274		74	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	100.73856	360.71	160.52	3874	1723	--	2190	654900
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м³ грунта	0.08792	97.26	97.26	1	--	--	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	36.36	--	--		--	
10	1101-0104-0110 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	0.08792	83.22	83.22	1	--	--	--	1
					--	31.11	--	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1.25	792,058.56	320,706.95	2218	898	--	1661	4189000
		НР - 99%; СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								5915904
		Подраздел 2. Элементы фасонные									
12	1122-0801-0204 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	2,404.54	150.34	14427	902	--	13394	64046
		НР - 99%; СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	
				Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
13	1101-0101-0368 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	10.3167168	351.46	351.46	463	463	--	100	60800
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	139		45	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	4.8604072	4,723.19	--	192	--	--	138	35700
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	--	192	--		26	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1.21	360.71	160.52	76	33	--	43	12800
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	42	17		9	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1.1220128	2,054.26	--	251	--	--	180	46600
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	251	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1101-0104-0402 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1.15136	68.16	68.16	78	78	--	21	10700
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	29		8	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1.15136	360.71	160.52	415	185	--	235	70200
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	230	96		52	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0.0140672	97.26	97.26	1	2	--	--	20
					--	36.36	--	1		--	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0140672	83.22	83.22	1	1	--	--	10
					--	31.11	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				14240				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286			
	Накладные расходы		тенге							14111	
	Сметная прибыль		тенге							2400	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								300876
		Подраздел 3. Трубопровод									
21	1123-1401-0102 РСНБ РК Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	1,205.0	4,183.74	35.72	2929	25	2761	154	3329000
		НР - 99%; СП - 8%			204.98	16.89	143	12		247	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				143				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2760		
	Накладные расходы		тенге							154	
	Сметная прибыль		тенге							247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								3329000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				32052	9048	2761	20919	57208
							20242	3053	--	4237	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32052				
	Материалы		тенге				2760				
	Всего заработная плата		тенге					23295			
		Накладные расходы	тенге				20919				
		Сметная прибыль	тенге				4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**9602988**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**9,602,988.00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**124,838.84**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**9,727,826.84**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**30,156.26**
		Итого с условиями температурной зоны									**9,757,983.11**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**195,159.66**
		Итого с непредвиденными затратами									**9,953,142.77**
		Стоимость строительства									**9,953,142.77**

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "Спарта и Ко"

Турмухамбетов К.Т.

Подрядчик/субподрядчик
Генеральный директор
ТОО "Компания "Казахстан Электрокомплекс"

Дмитриев И.Б.