Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.1)

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. Перегородки										
		Стены из газобетонных блоков (АС-76)										
1.				36,2370453	22248,53	2572,24	806221	93210	583466	137173		1018866
	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа кладки до 4 м. Кладка без облицовки	м3		3574,92	495,44	129545	17953	--	75472		
2.				1358,8891995	43	--	58432	--	58432	--		63107
	2205-0110-0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг		--	--	--	--	--	4675		
3.				2,256116	66919,2	6764,34	150977	15261	18860	140977		315311
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	т стальных элементов		51795,1	1159,78	116856	2617	--	23356		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	2105-0205 -0701 РСНБ РК 2015	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-2,0 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	2,256116	487653	--	1100202	--	1100202	--	1188218
					--	--	--	--	--	88016	
5.	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2017 т.7.п.10	-Доплата за горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	2,256116	94412	--	213004	--	213004	--	230045
					--	--	--	--	--	17040	
6.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1461,938848	29	--	42396	--	42396	--	45788
					--	--	--	--	--	3392	
7.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом	м шва	855,093203	142,17	2,5	121569	2140	63407	67242	203915
					65,52	1,13	56022	963	--	15105	
.			Тенге	Тенге	--	--	2492802	110612	2079767	345392	3065250
	Накладные расходы		Тенге				345392				
	Сметная прибыль		Тенге				227056				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3065250				

РАЗДЕЛ 2. Вентшахты (АС-78)

8.	1108-0801 -0501 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Вентшахты. Кладка	м3 кладки (без вычета пустот)	13,535	29641,81	1759,32	401202	23812	219706	155006	600705
					11650,1	664,14	157684	8989	--	44497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	доп. вып. 9										
9.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,11648	58407,71	2120,51	6803	247	--	6163	14004
					56287,2	608,04	6556	71	--	1037	
10.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11648	269649	--	31409	--	31409	--	33921
					--	--	--	--	--	2513	
11.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Монолитный сердечник Мс-1 из бетона В15. Устройство	м3	6,96	35193,49	5972,94	244947	41572	132511	71753	342036
					10181,6	1147,35	70864	7986	--	25336	
12.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,325728	17006,34	1252,44	5539	408	94	4679	11036
					15462,9	321,6	5037	105	--	817	
13.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,247776	197773	--	49003	--	49003	--	52924
					--	--	--	--	--	3920	
14.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077952	201312	--	15693	--	15693	--	16948
					--	--	--	--	--	1255	
15.	1106-0301 -0404 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01872	36630,35	1947,36	686	36	9	594	1382
					34258,5	597,89	641	11	--	102	
16.	2105-0301 -3001	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая	т	0,01872	201312	--	3769	--	3769	--	4070
					--	--	--	--	--	301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
17.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,54	31633,41	4601,97	17082	2485	10071	4521	23331
					8382	818,26	4526	442	--	1728	
18.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1138	17006,34	1252,44	1935	143	32	1635	3856
					15462,9	321,6	1760	37	--	286	
19.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0898	197773	--	17760	--	17760	--	19181
					--	--	--	--	--	1421	
20.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,024	201312	--	4831	--	4831	--	5218
					--	--	--	--	--	387	
21.	1109-0606 -0114 РСНБ РК 2015	-По периметру стен. Монтаж уголка "Узел 2"	т конструкций	0,2108048	44127,74	4634,32	9302	977	397	5692	16193
					37608,4	1521,4	7928	321	--	1200	
22.	2105-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2108048	203887	--	42980	--	42980	--	46419
					--	--	--	--	--	3438	
23.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011544	201312	--	2324	--	2324	--	2510
					--	--	--	--	--	186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Металлоконструкции для крепления металлических зонтов. Установка	т стальных элементов	0,34068	66919,2	6764,34	22798	2304	2848	21288	47613
					51795,1	1159,78	17646	395	--	3527	
25.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,34068	226378	--	77122	--	77122	--	83292
					--	--	--	--	--	6170	
26.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	47,8	955,83	13,44	45689	643	1279	40399	92975
					915,62	3,04	43767	145	--	6887	
27.	2105-0104 -0303 РСНБ РК 2015	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,30968	287890	--	89154	--	89154	--	96286
					--	--	--	--	--	7132	
28.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,9930592	173,92	3,17	2781	51	2025	492	3535
					44,09	0,45	705	7	--	262	
29.	1126-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	28,535	19352,12	1283,33	552213	36620	62868	356525	981436
					15865,6	574,26	452725	16387	--	72699	
30.	2111-0102 -0104	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой	м3	35,3834	23733	--	839754	--	839754	--	906935
					--	--	--	--	--	67180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100									
31.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,789	1234,7	69,56	139261	7846	40439	77489	234091
					806,6	52,19	90976	5886	--	17340	
32.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	143,344	1071,46	27,73	153588	3975	50994	81488	253881
					687,99	22,61	98619	3241	--	18806	
33.	1115-0402 -0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	143,344	46,16	0,54	6617	78	841	4584	12097
					39,75	0,23	5698	32	--	896	
.			Тенге	Тенге	--	--	2784243	121196	1697913	832308	3905875
			Тенге								

Накладные расходы	Тенге	832307
Сметная прибыль	Тенге	289324
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3905874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Проемы (АС-15)									
		Двери внутренние (АС-15)									
34.					14704		631666		631666		682199
	2109-0102 -0108 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	42,9587539	--	--	--	--	--	50533	
35.					17970		1127932		1127932		1218167
	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	62,7675127	--	--	--	--	--	90235	
36.					16028		688543		688543		743626
	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,9587539	--	--	--	--	--	55083	
37.					10990		472117		472117		509886
	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	42,9587539	--	--	--	--	--	37769	
38.					12900		791998		791998		855358
	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	61,3952191	--	--	--	--	--	63360	
		.	Тенге	Тенге	--	--	3712256	--	3712256	--	4009236
		Сметная прибыль	Тенге				296980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4009236				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Полы (АС-18)									
		Покрытие линолеум S=399,62м2 на 1 этаже									
39.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	399,62	290,14	28,01	115947	11195	--	103249	236731
					262,13	12,73	104752	5087	--	17536	
40.	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	16,464344	13419	--	220935	--	220935	--	238610
					--	--	--	--	--	17675	
41.	1114-0202 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	399,62	119,36	0,25	47698	100	5130	42088	96970
					106,27	0,11	42468	45	--	7183	
42.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	399,62	665,01	26,13	265752	10442	138795	114018	410152
					291,56	11,96	116515	4781	--	30382	
		Покрытие керамическая плитка S=33,8м2 на 1 этаже									
43.	1111-0101 -0901 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	33,8	290,14	28,01	9807	947	--	8733	20023
					262,13	12,73	8860	430	--	1483	
44.	2111-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1,39256	13419	--	18687	--	18687	--	20182
					--	--	--	--	--	1495	
45.	1114-0202 -0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие полиэтиленовой пленкой	м2 покрытия	33,8	119,36	0,25	4034	8	434	3560	8202
					106,27	0,11	3592	4	--	608	
46.	1111-0101	-Стяжки цементные	м2	33,8	665,01	26,13	22477	883	11739	9644	34691

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1101 РСНБ РК 2015	толщиной 20/30/ мм. Устройство	стяжки		291,56	11,96	9855	404	--	2570	
47.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	33,8	189,26	8,92	6397	301	5852	355	7292
			стяжки		7,21	3,96	244	134	--	540	
		Покрытие керамическая плитка S=46,38м2 на 1 этаже									
48.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2	46,38	665,01	26,13	30843	1212	16108	13233	47602
			стяжки		291,56	11,96	13523	555	--	3526	
49.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	46,38	189,26	8,92	8778	414	8030	487	10006
			стяжки		7,21	3,96	334	183	--	741	
		Покрытие лестничных клеток керамогранит S=273,76м2									
50.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2	273,76	665,01	26,13	182054	7153	95082	78108	280975
			стяжки		291,56	11,96	79819	3275	--	20813	
51.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	273,76	189,26	8,92	51812	2442	47397	2873	59060
			стяжки		7,21	3,96	1973	1083	--	4375	
		Покрытие линолеум S=1196,84м2 на 2-4 этажах									
52.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2	1196,84	665,01	26,13	795914	31272	415687	341477	1228382
			стяжки		291,56	11,96	348955	14318	--	90991	
53.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2	1196,84	189,26	8,92	226516	10676	207214	12559	258202
			стяжки		7,21	3,96	8626	4735	--	19126	
		Покрытие керамическая плитка S=100,52м2 на 2-4 этажах									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	100,52	665,01	26,13	66847	2626	34913	28680	103169
					291,56	11,96	29308	1203	--	7642	
55.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	100,52	189,26	8,92	19025	897	17404	1055	21686
					7,21	3,96	724	398	--	1606	
		Покрытие керамическая плитка S=139,14м2 на 2-4 этажах									
56.	1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20/30/ мм. Устройство	м2 стяжки	139,14	665,01	26,13	92530	3636	48326	39699	142807
					291,56	11,96	40568	1665	--	10578	
57.	1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 к=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	139,14	189,26	8,92	26334	1241	24090	1460	30018
					7,21	3,96	1003	550	--	2224	
.			Тенге	Тенге	--	--	2212388	85445	1315823	801278	3254760

Накладные расходы	Тенге	801277
Сметная прибыль	Тенге	241093
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	3254758
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	14235145
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	412819
Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге	14647964
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%	Тенге	71775
Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время	Тенге	14719739
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	294395
Итого с непредвид.работами и затратами	Тенге	15014734
Итого по смете	Тенге	15014734
в т.ч. ценах 2018г. -56%	Тенге	6606219
в т.ч. ценах 2019г. -44%	Тенге	8407915
Итого в текущих ценах 2018г,К=1	Тенге	6606219
Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961	Тенге	8827467
Итого	Тенге	15433686
Итого с коэффициентом договорной		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цены К=0,9		Тенге			13890317				
		НДС-12%		Тенге			1666838				
		Итого с НДС		**Тенге**			**15557155**				

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Директор Карсыбаев С.К.