Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2015 года
№ 353

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» июля 2019г.

Заказчик ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Игалиев Мурат Жаубаевич, 60010, Атырауская область, г.Атырау, ул. Айтеке би, 77***

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от « » 2019 года Товарищества с ограниченной ответственностью"Спарта и Ко", генеральный директор Санкибаев Максат Тлепович, 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, квартал Промзона, 256***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от « » 2019 года* ***Товарищество с ограниченной ответственностью "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP", директор Оразалиев Оспан Джарылгасынович, аттестат № KZ71VJE00043539 от 29.12.2018г., аттестат № KZ17VJE00043541 от 03.01.2019г., аттестат № KZ44VJE00043540 от 03.01.2019 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от *от « » 2019 года* ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО Poligram», эксперт Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич, приказ №205 от 21 июня 2019 года***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Жыланды - с. Д. Нурпеисова»***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Атырауская область, Курмангазинский район, Кигашский с.о., рзд.Нурпеисовой***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю ***Акимат Курмангазинского района Атырауской области , №325 от 22 августа 2017 года***

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», KZ88REA00099971 от «28» июня 2018г.***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Poligram», РГП «Госэкспертиза» №15-0040/18 от 14.02.2018г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Приказом Акимата Атырауской области «Управление энергетики и жилищно коммунального хозяйства Атырауской области» № 29-Ө от 15.02.2018г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2018 год***;

месяц, год

окончание работ ***март 2019 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9 месяца***

фактически, месяц: ***12 месяцев***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расход потребляемого газа	м 3 /ч	5600	5600	5600	5600
Давление газа подземного газопровода высокого давления	МПа	0,6	0,6	0,6	0,6
Давление газа надземного газопровода высокого давления	МПа	0,6	0,6	0,6	0,6
Общая протяженность газопроводов	м	16684,00	16684,00	16691,00	16691,00

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объём	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-	

Показатели	По проекту			-		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Начальной точкой (ПК0) межпоселкового газопровода высокого давления является подключение к существующему подземному газопроводу высокого давления Ду225мм, в пос. Акколь.

На ПК10 ответвление к с. Акколь (аварийная) с установкой задвижки Ду 100 в ограждении подземного исполнения.

Переход межпоселкового газопровода через железнодорожные полотна на ПК5+73,0 – ПК7+77,0 предусмотрен методом наклонно-направленного бурения.

Переход через речки с глубиной более 1,5м предусмотрен методом наклонно-направленного бурения.

Переходы через дороги предусмотрено выполнить методом прокола в стальном футляре. На одном конце футляра предусмотрена установка контрольной трубки с выводом на поверхность земли.

Конечной точкой (ПК85+35,0) межпоселкового газопровода высокого давления является подключение к существующему подземному газопроводу высокого давления Ду225мм, в пос. Дашино.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***476,930 млн. тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***399,607 млн. тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря ***1,411 млн. тенге***; прочие затраты ***75,912 млн. тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***426,683 млн. тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***357,506 млн. тенге***;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***1,262 млн. тенге***;
прочие затраты ***67,915 млн. тенге***

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство межпоселкового газопровода высокого давления с. Жыланды - с. Д. Нурпеисова» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Игалиев Мурат Жаубаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор ***Оразалиев Оспан Джарылгасынович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор ***Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Санкибаев Максат Тлепович***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П. «Спарта и Ко»

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	321
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	12
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	1100
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
	4) светильники с светодиодными лампами	шт.	
10	Кабели:		
	1) марки АСБ напряжением 3х240	км	
	2) марки АВБбШв напряжением 4х50	км	
11	Муфты соединительные...	шт	1
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	

14	Устройства грозозащиты	шт
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:	
	1) асфальтобетонные	м ^{2}
	2) булыжные	м ^{2}
	3) тротуары	м ^{2}

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Игалиев Мурат Жаубаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО Poligram», эксперт Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	16691,0	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	6691,0	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м	6691,0	
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =200	шт	12	
	d =50	шт	6	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =200	шт	1	
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	2	
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства", Руководитель Игалиев Мурат Жаубаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при его наличии) М.П.

Авторский надзор: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ТОО Polygrat», эксперт Мурзагалиев Зейнур Сапаргалиевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.