Подрядчик:ТОО «Щугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Альнис»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство 2-х 32-х квартирных жилых домов по ул.Пушкина №99 в с.Т.Рыскулова, Тюлькубасского района, ЮКО.Жилой дом №3 ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом №3

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		РАЗДЕЛ 1. Парапет (АС-87)														
		Кирпичная кладка учтена в разделе стены														
1.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,1117	58407,71	2120,51	6524	237	--	5910	13429					
			металлических изделий		56287,2	608,04	6287	68	--	995						
2.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1117	269649	--	30120	--	30120	--	32529					
					--	--	--	--	--	2410						
3.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Монолитные сердечники В 15. Устройство	м3	3,22	35193,49	5972,94	113323	19233	61305	33196	158241					
					10181,6	1147,35	32785	3694	--	11722						
4.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из	т	0,31693	17006,34	1252,44	5390	397	92	4552	10738					
					15462,9	321,6	4901	102	--	795						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	арматуры диаметром до 25 мм									
5.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27017	197773	--	53432	--	53432	--	57707
					--	--	--	--	--	4275	
6.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04676	201312	--	9413	--	9413	--	10166
					--	--	--	--	--	753	
7.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015	-Перемычки В15. Устройство	м3	0,41	41779,28	4254,44	17130	1744	10224	4981	23879
					12589,1	760,09	5162	312	--	1769	
8.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,05297	17006,34	1252,44	901	66	16	761	1795
					15462,9	321,6	819	17	--	133	
9.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04361	197773	--	8625	--	8625	--	9315
					--	--	--	--	--	690	
10.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	201312	--	1884	--	1884	--	2035
					--	--	--	--	--	151	
11.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Обвязочный пояс Оп-1,2,3 В15. Устройство	м3	7,664	31633,41	4601,97	242438	35269	142929	64165	331132
					8382	818,26	64240	6271	--	24528	
12.	1106-0301 -0701 РСНБ РК	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в	т	0,76914	17006,34	1252,44	13080	963	224	11048	26058
					15462,9	321,6	11893	247	--	1930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм									
13.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23032	189311 --	-- --	43602 --	-- --	43602 --	-- 3488	47090
14.	-3201 РСНБ РК 2015	горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3514	197773 --	-- --	69497 --	-- --	69497 --	-- 5560	75057
15.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18742	201312 --	-- --	37730 --	-- --	37730 --	-- 3018	40748
16.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	-Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (АС-88)	т конструкций	0,5495285	49918,09 43897,2	2569,56 406,9	27431 24123	1412 224	1896 --	16799 3538	47769
17.	2106-0405 -0701 РСНБ РК 2015	-Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,5011697	688278 --	-- --	344944 --	-- --	344944 --	-- 27596	372540
18.	2105-0308 -0221 РСНБ РК 2015	-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	18,18	1197 --	-- --	21761 --	-- --	21761 --	-- 1741	23502
19.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,4456	173,92 44,09	3,17 0,45	1643 416	30 4	1197 --	290 155	2088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тенге		--	--	1048870	59352	838891	141702	1285818
			Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				141702				
		Сметная прибыль	Тенге				95246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1285818				
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки									
		Стены из газобетонных блоков (АС-76)									
19.	1108-0301 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	11,2250007	22248,53	2572,24	249740	28873	180739	42492	315610
					3574,92	495,44	40128	5561	--	23379	
20.	2205-0110 -0102 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	420,9375271	43	--	18100	--	18100	--	19548
					--	--	--	--	--	1448	
21.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг /гнутый профиль/. Установка	т стальных элементов	0,6988678	66919,2	6764,34	46768	4727	5843	43670	97673
					51795,1	1159,78	36198	811	--	7235	
22.	2105-0205 -0701 РСНБ РК 2015	-Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-2,0 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,6988678	487653	--	340805	--	340805	--	368069
					--	--	--	--	--	27264	
23.	СТТЕХ.ЧАСТЬ ССЦ РК	-Доплата за горячее цинкование при толщине слоя не менее 60 мкм	т	0,6988678	94412	--	65982	--	65982	--	71260
					--	--	--	--	--	5279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	8.04-08-2 017 т.7.п.10										
24.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	-Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	452,8587936	29 ---	-- ---	13133 ---	-- ---	13133 ---	-- 1051	14184
25.	1107-0516 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных швов пароизолом	м шва	264,8787101	142,17 65,52	2,5 1,13	37658 17354	663 298	19641 --	20829 4679	63166
			Тенге		--	--	772185	34264	644243	106991	949510
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				106991				
	Сметная прибыль		Тенге				70334				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				949510				

РАЗДЕЛ 3. Металлическое ограждение балконов (АС-102)

ограждение балконов Ог-1 /16 шт/ (АС-102)

26.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	1,09392	95752,72 86327	1453,68 406,9	104746 94435	1590 445	8721 --	65467 13617	183830
27.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5752	253600 --	-- --	145871 --	-- --	145871 --	-- 11670	157540
28.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,15136	266524 --	-- --	40341 --	-- --	40341 --	-- 3227	43568
29.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200	т	0,36736	226378 --	-- --	83162 --	-- --	83162 --	-- 6653	89815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
30.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	31,72368	790,98 644,71	0,94 0,43	25093 20453	30 14	4610 --	16373 3317	44783
		Ограждение Ог-2 /8 шт/									
31.	1109-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	0,50144	95752,72 86327	1453,68 406,9	48014 43288	729 204	3997 --	30009 6242	84266
32.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,27416	253600 --	-- --	69527 --	-- --	69527 --	-- 5562	75089
33.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06712	266524 --	-- --	17889 --	-- --	17889 --	-- 1431	19320
34.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,16016	226378 --	-- --	36257 --	-- --	36257 --	-- 2901	39157
35.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Маслянная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	14,54176	790,98 644,71	0,94 0,43	11502 9375	14 6	2113 --	7505 1521	20528
		Ограждение Ог-3 /8 шт/									
36.	1109-0305 -0401 РСНБ РК	-Металлическое ограждение ОГ-1,1н. Монтаж	т конструкций	0,46496	95752,72 86327	1453,68 406,9	44521 40139	676 189	3706 --	27826 5788	78135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015										
37.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26344	253600	--	66808	--	66808	--	72153
					--	--	--	--	--	5345	
38.	2105-0206 -0801 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06024	266524	--	16055	--	16055	--	17340
					--	--	--	--	--	1284	
39.	2105-0106 -2403 РСНБ РК 2015	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14128	226378	--	31983	--	31983	--	34541
					--	--	--	--	--	2559	
40.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Масляная окраска ограждения за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	13,48384	790,98	0,94	10665	13	1959	6959	19035
					644,71	0,43	8693	6	--	1410	
.			Тенге	Тенге	--	--	752435	3051	532999	154139	979100
			Тенге								
	Накладные расходы		Тенге				154140				
	Сметная прибыль		Тенге				72526				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				979101				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			3214429				
	Временные здания и сооружения 2,9%			Тенге			93218				
	Итого с временными зданиями и сооружениями			Тенге			3307647				
	Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0,49%			Тенге			16207				
	Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время			Тенге			3323855				
	Непредвиденные работы и затраты 2%			Тенге			66477				
	Итого с непредвид.работами и затратами			Тенге			3390332				
	Итого по смете			Тенге			3390332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. ценах 2018г. -56%		Тенге			1491746				
		в т.ч. ценах 2019г. -44%		Тенге			1898586				
		Итого в текущих ценах 2018г,К=1		Тенге			1491746				
		Итого в текущих ценах 2019г, К=1,0498961		Тенге			1993318				
		Итого		Тенге			3485064				
		Итого с коэффициентом договорной цены К=0,9		Тенге			3136557				
		НДС-12%		Тенге			376387				
		Итого с НДС		**Тенге**			**3512944**				

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор Битемиров С.

Субподрядчик: ТОО «Альнис»

Директор: Рахимбекова Т.