Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау",АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ, улица Бауыржана Момышулы, дом 21, тел.: 87162-506076 — 230740011989

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "QAZAQ CITY STROY" (КАЗАК СИТИ СТРОЙ),020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Акана Серэ, дом 51, н.п. 87а, тел.: +7 (747) 204-53-28 — 090340003497

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №134/018 от 15.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
21	25.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по ремонту/благоустройству территории			тг	1	64 270 039,17	64 270 039,17	6 886 075,63
				Итого	1	x	64 270 039,17	6 886 075,63

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Рамазанов А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "QAZAQ CITY STROY" Республика Казахстан, г. 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Кокшетау, улица Акана Серэ, дом 51, н.п. 87а
Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт и благоустройство г.Кокшетау в Акмолинской области (велодорожка, беговая дорожка, тротуар)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№134/018	15.04.2025г.			ГУ	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	572 013 120,00									
В том числе: В текущем месяце - за май	64 270 039,17	57 383 963,54							6 886 075,63	64 270 039,17
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	0,00									
Итого к оплате:	**64 270 039,17**									64 270 039,17

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" **Серикпаев Е.К.**

Технадзор ТОО "ADIS Engineering" **Голубовский В.В.**

Подрядчик: Директор ТОО "QAZAQ CITY STROY" **Рамазанов А.С.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "QAZAQ CITY STROY"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №3 от 25.06.2025г.

Наименование стройки: Текущий ремонт и благоустройство г.Кокшетау в Акмолинской области (велодорожка, беговая
Наименование объекта: Текущий ремонт и благоустройство г.Кокшетау

Форма 4
Заказ 6

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Проспект Абылай хана(от ул.Сулейменова до ул.Назарбаева)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**20 824 188**
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 1,5м длиною 2581м.п.), ИТОГО:	тенге			**20 824 188**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**20 824 188**
4	**1101-0102-0220 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**961,58**	**296**	**284 628**
5	**1111-0101-0204 Кклим = 1,06**	**Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)**	**м3 подстилающего слоя**	**961,58**	**19895**	**19 130 634**
6	**211-103-0101 Коб=1,22**	**Естественный щебень(прим)**	**1 м3**	**1 173,128**	**1201**	**1 408 926**

Локальная смета № 1-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Улица Сулейменова (от ул. Айтмухаметова до моста)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 225 501**
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 2м длиною 2450м.п.), ИТОГО:	тенге			**5 087 045**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**5 087 045**

4	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	234,90	296	69 530
5	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	234,90	19895	4 673 336
6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	286,578	1201	344 180
		Раздел 2. Тротуар, беговая дорожка (шириной 2,25 м(разделить 1м и 1,25) длиною 2450 м.п.), ИТОГО:	тенге			6 138 455
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 138 455
17	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	283,45	296	83 901
18	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	283,45	19895	5 639 238
19	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	345,809	1201	415 317

Локальная смета № 1-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Дорога междумкр Центральный и Васильковка(от ул.Назарбаева до ул.Сулейменова)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 021 692
		Раздел 1. Велодорожка (шириной1,5 длиною 1696м.п.), ИТОГО:	тенге			3 021 692
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 021 692
4	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	139,53	296	41 301
5	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	139,53	19895	2 775 949

6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	170,227	1201	204 442

Локальная смета № 1-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Улица Габдуллина (от проспекта Абылай хана до моста)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			3 714 256
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 2м длиною 691 м.п.), ИТОГО:	тенге			3 714 256
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 714 256
4	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	171,51	296	50 767
5	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	171,51	19895	3 412 191
6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	209,24	1201	251 297

Локальная смета № 1-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на От моста ул. Габдуллина до проспекта Абылай хана

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			922 553
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 2м длиною 415м.п.), ИТОГО:	тенге			922 553
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			922 553
4	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	42,60	296	12 610
5	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	42,60	19895	847 527

6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	51,97	1201	62 416

Локальная смета № 1-01-00-06
(Локальный сметный расчет)
на Улица Назарбаева от ул.Жагалау до ул.Айтмухаметова

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 202 953**
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 1,5м длиною 1300 м.п.), ИТОГО:	тенге			**3 202 953**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 202 953**
4	**1101-0102-0220 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**147,90**	**296**	**43 777**
5	**1111-0101-0204 Кклим = 1,06**	**Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)**	**м3 подстилающего слоя**	**147,90**	**19895**	**2 942 471**
6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	180,438	1201	216 706

Локальная смета № 1-01-00-07
(Локальный сметный расчет)
на Улица Жагалау (от ул.Назарбаева до проспекта Абылай хана)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**8 421 451**
		Раздел 1. Велодорожка (шириной 2м длиною 440 м.п.), ИТОГО:	тенге			**8 421 451**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**8 421 451**
1	**1101-0102-0419 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**0,09**	**594**	**55**
2	**412-102-0210 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**1,61**	**43**	**69**

3	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	0,51	6 370	3 255
4	1101-0102-0220 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	388,62	296	115 031
5	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие из естественного щебеня. Устройство с уплотнением трамбовками(прим)	м3 подстилающего слоя	388,62	19 895	7 731 564
6	211-103-0101 Коб=1,22	Естественный щебень(прим)	1 м3	474,11	1 201	569 412
7	1111-0101-0204 Кклим = 1,06	Слои подстилающие с щебеня фр.20-40. Устройство с уплотнением трамбовками(щебень фр.0-40мм)	м3 подстилающего слоя	0,08	19 895	1 538
8	211-201-0406 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (щебень фр.0-40мм)	1 м3	0,10	3 748	365
9	1127-0602-0901 Кклим = 1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,000025	209 292	5
10	1147-0301-0201 Кклим = 1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	0,04	2 700	96
11	1147-0301-0202 Кклим = 1,12 Коб =4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1147-0301-0201	м2 покрытия	0,14	428	61

Локальная смета № 1-01-00-09
(Локальный сметный расчет)
на Дорожные знаки

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4		6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 541 901**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 541 901**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 541 901**

1	1106-0101-0113 Кклим = 1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,75	58606	102 561
2	1127-0902-0101 Кклим = 1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	35	19964	698 740
3	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	1 шт.	35	10212	357 420
4	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	1 шт.	35	10948	383 180

	Итого					52 874 494

	Всего:		Тенге			52 874 494
	Сметная прибыль 5%		Тенге	5,00%		2 643 725
	ИТОГО:		Тенге			55 518 218
	ИТОГО в текущих ценах на 2025 год - 100 %, К=1,0388		Тенге			57 672 325
	ИТОГО:		Тенге			57 672 325
	НДС 12%		Тенге			6 920 679
	ИТОГО:		Тенге			64 593 004
	Тендерная скидка 0,5%		Тенге	0,5%		322 965
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:		Тенге			64 270 039

Заказчик: и.о. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау" _____ **Серикпаев Е.К.**

Технадзор ТОО "ADIS Engineering" _____ **Голубовский В.В.**

Подрядчик: Директор ТОО "QAZAQ CITY STROY" _____ **Рамазанов А.С.**

го. спец. Сунамова Е.Ан