Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ""

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт подъездного пути с асфальтным покрытием с добавлением инертных материалов с. Кожа, Наурзумского района, Костанайской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004784	990340007696			№ 300	23.09.2024 г.		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт подъездного пути с асфальтным покрытием с добавлением инертных материалов с. Кожа, Наурзумского района, Костанайской области	166 975 144,00	50 092 557,20	44 725 497,50				5 367 059,70	50 092 557,20

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ"

Руководитель _____ **Малхасян Самвел Торгомович**

(эксперты) технического надзора:
ТОО «Building Control», БИН 171140005307
Эксперт _____ **Тлеубай Бахтияр Токушулы , ИИН 901002350523**
Аттестат №KZ22VAB00069350 от 29.09.2021г.
Аттестат №KZ06VAB00068959 от 14.09.2021 г.
Аттестат №KZ07VAB00069717 от 12.10.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района"

Руководитель _____ **Аманжол Нұрбол Аманжолұлы**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района" Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, Шакшак Жаннбека, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ" Карагандинская область, г.Караганда, Заводская, 25/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) км 0-9 (9 км) Наурзумского района, Костанайской области, Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) км 0-9 (9 км) Наурзумского района, Костанайской области, Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 300 от 23.09.2024 г.

Акт выполненных работ №3

за Июнь 2025 (месяц, год) на 01 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) 0-9 км (9 км) Наурзумского района, Коста работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонт на проезжей части									
			Подраздел 1: Земляные работы /бутование основания/(817,86 м х 6 м х 0,5)									
1	1	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**	м³	2 419	476,0	441,0	1 151 444,0	1 066 779,0	2 419,0		1 151 444
						34,0	94,0	82 246,0	227 386,0			
2	2	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	т·км	4 338,075	283,0		1 227 675,22				1 227 675
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м³	2 419	1 382,0	1 375,0	3 343 058,0	3 326 125,0			3 343 058
						7,0	325,0	16 933,0	786 175,0			
4	4	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	**Наброска или призма каменная. Устройство**	м³ камня (в деле)	1 405,366	25 607,0	10,0	35 987 210,0	14 053,66	16 431 540,0		35 987 210
						13 905,0	3,0	19 541 615,77	4 216,1			
			Итого по подразделу 1: Земляные работы /бутование основания/(817,86 м х 6 м х 0,5)					41 709 387,22	4 406 957,66	16 433 959,0	0,0	41 709 387
								19 640 794,77	1 017 777,1	0,0	0,0	
			Итого по разделу 1: Ремонт на проезжей части					41 709 387,22	4 406 957,66	16 433 959,0	0,0	41 709 387
								19 640 794,77	1 017 777,1	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					41 709 387,22	4 406 957,66	16 433 959,0	0,0	41 709 387
								19 640 794,77	1 017 777,1	0,0	0,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по акту									**41 709 387**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								41709387*5/100	2 085 469
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075								43794857*1,075	47 079 471
			Понижающий коэффициент =0,95									44 725 497
			НДС (12%)								44725497*12/100	5 367 059,7
			Итого с НДС								44725497+5367059,7	**50 092 557,2**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ", БИН/ИИН 990340007696

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Малхасян Самвел Торгомович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора: ТОО "Building Control" БИН 171140005307

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района" БИН/ИИН 060714111 060140004784

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманжол ұлы Нұрбол Аманжолулы

(должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Бахтияр Токушулы , ИИН 901002350523

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат №KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Аттестат №KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.
Аттестат №KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.