Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488, области Ұлытау область Ұлытау, г.Жезказган, проспект Алашахана, 22, Тел.: 87102734249, 87778896846**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388, область Ұлытау, г.Жезказган, ул.Ильяса Есенберлина, 3, Тел.: 7102710024**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Музей КГКП "Историко-археологический музей с выставочным залом области Улытау" управления культуры, развития языков и архивного дела области Улытау**

(наименование, адрес)

Объект : **«Текущий ремонт помещений здания КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, расположенного по адресу: г.Жезказган, проспект Алашахана, 22».**

(наименование)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 37** от **19.05.2025**

Акт выполненных работ №1

за Июнь 2025 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурная часть здания работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Подготовительные работы (перемещение материальных ресурсов)					
1	1	1338-0101-0120 *РСНБ РК 2024*	**Вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 10 м.** ***При опускании оборудования и материальных ресурсов применять Кзтр=0,9, Кзм=0,9, Кзтм=0,9***	**т**	**4,5**	**5 215,0**	**23 467,5**	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы (перемещение материальных ресурсов)				**23 468**	
			Раздел 2: Ремонтные работы 1-го этажа					
			Подраздел 1: Демонтажные работы					
2	2	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**1,68**	**1 628,0**	**2 735,0**	
3	3	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	**шт.**	**1**	**20 945,0**	**20 945,0**	
4	4	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Наличники. Снятие**	**м**	**2,5**	**189,0**	**472,5**	
5	5	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**1,4**	**104 383,0**	**146 136,0**	
6	6	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**25,02353**	**9 263,0**	**231 793,4**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	7	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	25,02353	1 389,0	34 757,2	
8	8	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	25,02353	953,0	23 847,4	
9	9	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	75,07059	328,0	24 623,2	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы				485 310	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы 1-го этажа				485 310	
			Раздел 3: Монтажные работы 1-го этажа					
			Подраздел 4: Двери					
10	45	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	20,428	1 628,0	33 257,0	
11	46	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	9	20 945,0	188 505,0	
12	47	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	32,87	189,0	6 212,0	
			Итого по подразделу 4: Двери				227 974	
			Подраздел 5: Стены и перегородки					
13	101	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами	$м^2$	120	9 000,0	1 080 000,0	
14	102	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	174,192	271,0	47 205,97	
15	103	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	326,868	327,0	106 885,86	
			Итого по подразделу 5: Стены и перегородки				1 234 092	
			Подраздел 7: Отопление и вентиляция					
16	119	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	13	4 999,0	64 987,0	
17	120	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	195	3 151,0	614 445,0	
18	121	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	26	1 056,0	27 456,0	
19	122	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	195	5 878,0	1 146 210,0	
			Итого по подразделу 7: Отопление и вентиляция				1 853 098	
			Итого по разделу 3: Монтажные работы 1-го этажа				3 315 164	
			Раздел 4: Ремонтные работы 2-го этажа					
			Подраздел 1: Демонтажные работы					
20	128	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	10,174	1 628,0	16 563,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	129	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	5	20 945,0	104 725,0	
22	130	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	25,97	189,0	4 908,0	
23	131	1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	18,954	104 383,0	1 978 475,0	
24	132	1203-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки из бревен. Прорезка проемов	$м^2$ проемов	2,64	54 955,0	145 081,0	
25	133	1206-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,025	812 869,0	20 322,0	
26	134	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	72	9 263,0	666 936,0	
27	135	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	72	1 389,0	100 008,0	
28	136	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	72	953,0	68 616,0	
29	137	411-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	216	328,0	70 848,0	
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы				3 176 482	
			Итого по разделу 4: Ремонтные работы 2-го этажа				3 176 482	
			Раздел 5: Монтажные работы 2-го этажа					
			Подраздел 3: Двери					
30	168	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	11,428	1 628,0	18 605,0	
31	169	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	6	20 945,0	125 670,0	
32	170	1206-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Снятие	м	30,85	189,0	5 831,0	
			Итого по подразделу 3: Двери				150 106	
			Подраздел 4: План полов					
33	177	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	70	162,0	11 340,0	
34	178	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	75	617,0	46 275,0	
35	179	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	66,98	502,0	33 624,0	
36	180	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	66,98	1 510,0	101 140,0	
37	181	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	236,36	3 708,0	876 423,0	
38	182	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	236,36	7 698,0	1 819 499,0	
39	183	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	265	1 615,0	427 975,43	
40	184	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,406	40 348,0	218 121,37	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	185	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	265	67,0	17 755,43	
42	186	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	2,703	40 348,0	109 060,69	Казахстан
			Итого по подразделу 4: План полов				**3 661 214**	
			Подраздел 5: Стены и перегородки					
43	193	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами**	$м^2$	20	9 000,0	180 000,0	
44	194	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	29,032	271,0	7 867,67	
45	195	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	54,478	327,0	17 814,33	
46	203	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами**	$м^2$	30	9 000,0	270 000,0	
47	204	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	43,548	271,0	11 801,37	
48	205	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	81,717	327,0	26 721,47	
49	213	6107-0201-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с двумя дверными проемами**	$м^2$	50	9 000,0	450 000,0	
50	214	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	72,58	271,0	19 669,03	
51	215	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	136,195	327,0	44 535,81	
			Итого по подразделу 5: Стены и перегородки				**1 028 410**	
			Подраздел 6: Отопление и вентиляция					
52	225	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	15	4 999,0	74 985,0	
53	226	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	225	3 151,0	708 975,0	
54	227	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	шт.	30	1 056,0	31 680,0	
55	228	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	225	5 878,0	1 322 550,0	
			Итого по подразделу 6: Отопление и вентиляция				**2 138 190**	
			Итого по разделу 5: Монтажные работы 2-го этажа				**6 977 920**	
			ИТОГО по акту				**13 978 343**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)				880 636	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**14 858 979**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				742 949	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				742 949	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 344 877**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,079				**17 636 122**	
			НДС (12%)				2 116 335	
			Итого с НДС				**19 752 457**	
			С понижающим коэффициентом согласно Договору, k=0,8				15 801 966	
			ИТОГО по Акту				**15 801 965,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Горэлектросети», БИН 170740004388

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Дякин С.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил (Авторский надзор)

ТОО "I-Smart Project" (Ай-Смарт Проджект)", БИН 061040009849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Ултасов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГКП «Историко-археологический музей с выставочным залом области Ұлытау» управления культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау, БИН 060140001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калменова З.Ш.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.