№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						597968,00			
4	27	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 в герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1513837,00		1513837,00		1513837,00		1513837,00	
			Итого по отделу По проекту					2199027,00	33120,00	14621,00	42025,00	2251392,00	
								39482,00	13049,00	2111805,00	10340,00		
			Отдел 3: Включаемые объемы										
5	88	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,51	40955,00		20887,00		20887,00	1671,00	22558,00	
6	89	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,42	27912,00		11723,00		11723,00	938,00	12661,00	
7	90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028569	383478,00		10956,00		10956,00	876,00	11832,00	
8	91	222-509-1001 РСНБ РК 2022	МН-1.Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0088	959622,00		8445,00		8445,00	676,00	9121,00	
			Итого по отделу Включаемые объемы					52011,00	0,00	52011,00	0,00	56172,00	
								0,00	0,00	0,00	4161,00		
			ИТОГО по акту					2251038,00	33120,00	66632,00	42025,00	2 307 564,00	
								39482,00	13049,00	2111805,00	14501,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 111 805,00			

2-4-4 Отопление и вентиляция

1	1	1308-0305-1203 РСНБ РК 2022	Конвектор электрический. Монтаж	шт.	9	3473,77	93,51	31264,00	841,00	17613,00	9497,00	44022,00	
						1423,26	42,25	12809,00	380,00		3261,00		
2	2	245-105-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭКСП 2 1,0-1/220, мощностью 1кВт	шт	7	110064,00		770448,00		770448,00		832084,00	
											61636,00		
3	3	245-105-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭКСП 2 1,5-1/220, мощностью 1,5кВт	шт	2	110064,00		220128,00		220128,00		237738,00	
											17610,00		
			ИТОГО по акту					1021840,00	841,00	1008189,00	9497,00	1 113 844,00	
								12809,00	380,00	0,00	82507,00		

2-4-5 Внутреннее электрооборудование ОПУ

			Отдел 1: По проекту										
1	35	243-907-4508 РСНБ РК 2022	Подвес прямой (тросовый)01015	шт.	116	922,00		106952,00		106952,00		115508,00	
											8556,00		
2	36	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Чашечка потолочная 01011	шт.	116	147,00		17052,00		17052,00		18416,00	
											1364,00		
3	37	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	50	1333,20	0,00	66660,00	0,00	578,00	40310,00	115528,00	
						1321,64	0,00	66082,00	0,00		8558,00		
4	38	247-202-0203 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм	шт.	50	3009,00		150450,00		150450,00		162486,00	
											12036,00		
5	39	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	13	4399,79	37,02	57197,00	481,00	23532,00	23892,00	87576,00	
						2552,59	0,00	33184,00	0,00		6487,00		
6	40	247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель ВС20-1-0 открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однокланишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	339,00		3051,00		3051,00		3295,00	
											244,00		
7	41	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель ВА610-129Б открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Однокланишный, до 250 В, 10 А, IP54		4	1017,00		4068,00		4068,00		4393,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							325,00		
8	42	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	32	2000,37	30,89	64012,00	989,00	4423,00	42366,00	114888,00	
						1831,25	7,56	58600,00	242,00		8510,00		
9	43	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	21	402,00		8442,00		8442,00		9117,00	
											675,00		
10	44	247-214-0101 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11	364,00		4004,00		4004,00		4324,00	
											320,00		
11	45	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,35	5671,00		1985,00		1985,00		2144,00	
											159,00		
12	46	243-906-2202 РСНБ РК 2022	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	50	2397,00		119850,00		119850,00		129438,00	
											9588,00		
13	47	252-207-0401 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа CPTAU 16D16 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	шт.	8	1844,00		14752,00		14752,00		15932,00	
											1180,00		
14	48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	592	565,15	248,64	334569,00	147195,00	33922,00	148687,00	521914,00	
						259,21	89,63	153452,00	53061,00		38658,00		
15	49	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	350	1021,14	565,65	357399,00	197978,00	50554,00	137445,00	534433,00	
						311,05	234,36	108868,00	82026,00		39589,00		
16	50	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,075	291521,00		21864,00		21864,00		23613,00	
											1749,00		
17	51	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,375	427277,00		160229,00		160229,00		173047,00	
											12818,00		
18	52	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23	625686,00		143908,00		143908,00		155421,00	
											11513,00		
19	53	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,082	836737,00		68612,00		68612,00		74101,00	
											5489,00		
20	54	243-107-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,18	1898579,00		341744,00		341744,00		369084,00	
											27340,00		
21	55	243-107-0706 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,025	5067216,00		126680,00		126680,00		136814,00	
											10134,00		
22	56	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,005	413650,00		2068,00		2068,00		2233,00	
											165,00		
23	57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	447	642,32	23,98	287117,00	10719,00	29547,00	179962,00	504444,00	
						552,24	6,93	246851,00	3098,00		37365,00		
24	58	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	375	31,00		11625,00		11625,00		12555,00	
											930,00		
25	59	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	72	44,00		3168,00		3168,00		3421,00	
											253,00		
26	60	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	851,52	56,85	149016,00	9949,00	11676,00	94341,00	262826,00	
						727,95	20,78	127391,00	3637,00		19469,00		
27	61	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65,00		9750,00		9750,00		10530,00	
											780,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	62	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	25	143,00		3575,00		3575,00	286,00	3861,00	
29	63	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель с хомутом д.=16-32	шт.	15	452,00		6780,00		6780,00	542,00	7322,00	
30	64	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	222	1080,31	41,62	239829,00	9240,00	152574,00	58384,00	322069,00	
						351,42	13,85	78015,00	3075,00		23856,00		
31	65	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,093768	486747,00		45641,00		45641,00	3651,00	49292,00	
32	66	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1264	504010,00		63707,00		63707,00	5097,00	68804,00	
33	67	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5, 40х40х4 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	8273,80	332,80	82738,00	3328,00	56819,00	17127,00	107854,00	
						2259,15	119,62	22592,00	1196,00		7989,00		
34	68	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03235	463375,00		14990,00		14990,00	1199,00	16189,00	
35	69	1308-0205-1401 РСНБ РК 2022	Ввод в здание в стальной трубе. Устройство	шт.	9	28585,58	18727,10	257270,00	168544,00	5135,00	116607,00	403787,00	
						9287,87	8706,97	83591,00	78363,00		29910,00		
36	70	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	3,6	1035,00		3726,00		3726,00	298,00	4024,00	
37	71	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50	1059,01	6,73	52951,00	337,00	3666,00	35311,00	95323,00	
						978,96	1,89	48948,00	95,00		7061,00		
38	72	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,05	452626,00		22631,00		22631,00	1811,00	24442,00	
39	73	261-107-0698 РСНБ РК 2022	Шлейф заземления	кг	0,5	2123,00		1062,00		1062,00	85,00	1147,00	
40	74	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,71378	783,00		559,00		559,00	45,00	604,00	
41	75	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1059,01	6,73	26475,00	168,00	1833,00	17655,00	47661,00	
						978,96	1,89	24474,00	47,00		3531,00		
42	76	243-602-0105 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,025	452626,00		11316,00		11316,00	905,00	12221,00	
43	77	252-207-1905 РСНБ РК 2022	Адаптер для подключения закороток и заземления	шт.	2	2857,00		5714,00		5714,00	457,00	6171,00	
44	78	252-301-1426 РСНБ РК 2022	Соединительная скоба (мостик соединительный)	шт.	30	1076,00		32280,00		32280,00	2582,00	34862,00	
45	79	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	14	1059,01	6,73	14826,00	94,00	1026,00	9887,00	26690,00	
						978,96	1,89	13705,00	26,00		1977,00		
46	80	243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 12 мм2	км	0,014	698143,00		9774,00		9774,00	782,00	10556,00	
47	81	1308-0201-1224 РСНБ РК 2022	Лотки кабельные на непроходных эстакадах. Монтаж оборудования	м лотка	90	1293,13	684,51	116382,00	61606,00	10148,00	46949,00	176397,00	
						495,86	228,66	44627,00	20579,00		13066,00		
48	82	243-907-1128 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный-ПЛМ, без замка высотой 105 мм, шириной 400 мм	м	54	7218,00		389772,00		389772,00	31182,00	420954,00	
49	83	243-907-1127 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный-ПЛМ, без замка высотой 105 мм, шириной 300 мм	м	36	6050,00		217800,00		217800,00	17424,00	235224,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	84	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,15912	174601,70	26970,38	27783,00	4292,00	724,00	17517,00	48924,00	
						143079,39	9821,59	22767,00	1563,00		3624,00		
51	85	243-907-1024 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	72	3734,00		268848,00		268848,00		290356,00	
											21508,00		
52	86	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0501	152685,87	26271,89	7650,00	1316,00	171,00	4791,00	13436,00	
						122998,08	9821,59	6162,00	492,00		995,00		
53	87	243-907-1027 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 300 мм	м	15	6051,00		90765,00		90765,00		98026,00	
											7261,00		
54	88	1308-0201-1202 РСНБ РК 2022	Конструкции кабельные из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,026895	1180521,75	35679,45	31750,00	959,00	26817,00	3110,00	37649,00	
						147748,65	12843,62	3974,00	345,00		2789,00		
55	89	243-907-1424 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4	2623,00		10492,00		10492,00		11331,00	
											839,00		
56	90	243-907-1724 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	4	3812,00		15248,00		15248,00		16468,00	
											1220,00		
57	91	243-907-1427 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	4	6798,00		27192,00		27192,00		29367,00	
											2175,00		
58	92	243-907-1727 РСНБ РК 2022	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 300 мм	шт.	5	8323,00		41615,00		41615,00		44944,00	
											3329,00		
59	93	243-907-5402 РСНБ РК 2022	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа СПЛД/MDS20 М6х20, двойной	шт.	45	297,00		13365,00		13365,00		14434,00	
											1069,00		
60	94	243-907-1617 РСНБ РК 2022	Соединение универсальное для кабельного лотка высотой 80 мм, шириной 100 мм	шт.	15	3850,00		57750,00		57750,00		62370,00	
											4620,00		
61	95	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000-2000	шт.	103	466,00		47998,00		47998,00		51838,00	
											3840,00		
62	96	1308-0201-1202 РСНБ РК 2022	Конструкции кабельные из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,30704	1180521,75	35679,45	362467,00	10956,00	306148,00	35502,00	429807,00	
						147748,65	12843,62	45365,00	3944,00		31838,00		
63	97	243-907-2911 РСНБ РК 2022	Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении	м	102	2999,00		305898,00		305898,00		330370,00	
											24472,00		
64	98	243-907-2201 РСНБ РК 2022	Соединитель для кабельного лотка	м	102	347,00		35394,00		35394,00		38226,00	
											2832,00		
65	99	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,85	783,00		3015,00		3015,00		3256,00	
											241,00		
66	100	217-103-0102 РСНБ РК 2022	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм	1000 шт.	0,077	14547,00		1120,00		1120,00		1210,00	
											90,00		
67	101	243-907-3702 РСНБ РК 2022	Скоба напольная длиной 100 мм, толщиной 2 мм	шт.	77	375,00		28875,00		28875,00		31185,00	
											2310,00		
68	102	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,673	783,00		5225,00		5225,00		5643,00	
											418,00		
69	103	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Узел крепления У-60. Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2132	959622,00		204591,00		204591,00		220958,00	
											16367,00		
70	104	1308-0201-1208 РСНБ РК 2022	Полки кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках	шт.	77	100,68	44,83	7752,00	3452,00	309,00	3922,00	12608,00	
						51,84	18,89	3992,00	1455,00		934,00		
71	105	243-907-0507 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	77	1011,00		77847,00		77847,00		84075,00	
											6228,00		
			Итого по отделу По проекту					5928662,00	631603,00	4104421,00	1033765,00	7519416,00	
								1192640,00	253244,00	0,00	556989,00		
			Отдел 2: Исключаемые объемы										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	107	243-907-4508 РСНБ РК 2022	Подвес прямой (тросовый)01015	шт.	116	922,00		-106952,00		-106952,00		-115508,00	
											-8556,00		
73	108	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Чашечка потолочная 01011	шт.	116	147,00		-17052,00		-17052,00		-18416,00	
											-1364,00		
74	109	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	592	565,15	-248,64	-334569,00	-147195,00	-33922,00	-148687,00	-521914,00	
						-259,21	-89,63	-153452,00	-53061,00		-38658,00		
75	110	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	350	1021,14	-565,65	-357399,00	-197978,00	-50554,00	-137445,00	-534433,00	
						-311,05	-234,36	-108868,00	-82026,00		-39589,00		
76	111	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,075	291521,00		-21864,00		-21864,00		-23613,00	
											-1749,00		
77	112	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,375	427277,00		-160229,00		-160229,00		-173047,00	
											-12818,00		
78	113	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23	625686,00		-143908,00		-143908,00		-155421,00	
											-11513,00		
79	114	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,082	836737,00		-68612,00		-68612,00		-74101,00	
											-5489,00		
80	115	243-107-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,18	1898579,00		-341744,00		-341744,00		-369084,00	
											-27340,00		
81	116	243-107-0706 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,025	5067216,00		-126680,00		-126680,00		-136814,00	
											-10134,00		
82	117	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,005	413650,00		-2068,00		-2068,00		-2233,00	
											-165,00		
83	118	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	447	642,32	-23,98	-287117,00	-10719,00	-29547,00	-179962,00	-504444,00	
						-552,24	-6,93	-246851,00	-3098,00		-37365,00		
84	119	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	375	31,00		-11625,00		-11625,00		-12555,00	
											-930,00		
85	120	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	72	44,00		-3168,00		-3168,00		-3421,00	
											-253,00		
86	121	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	851,52	-56,85	-149016,00	-9949,00	-11676,00	-94341,00	-262826,00	
						-727,95	-20,78	-127391,00	-3637,00		-19469,00		
87	122	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65,00		-9750,00		-9750,00		-10530,00	
											-780,00		
88	123	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	25	143,00		-3575,00		-3575,00		-3861,00	
											-286,00		
89	124	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель с хомутом д.=16-32	шт.	15	452,00		-6780,00		-6780,00		-7322,00	
											-542,00		
			Итого по отделу Исключаемые объемы					-2152108,00	-365841,00	-1149706,00	-560435,00	-2929543,00	
								-636562,00	-141822,00	0,00	-217000,00		
			Отдел 3: Включаемые объемы										
90	130	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	847	565,15	248,64	478682,00	210598,00	48533,00	212733,00	746724,00	
						259,21	89,63	219551,00	75917,00		55309,00		
91	131	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		118	1021,14	565,65	120495,00	66746,00	17044,00	46339,00	180181,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		311,05	234,36	36704,00	27654,00		13347,00		
92	132	243-107-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,125	291521,00		36440,00		36440,00		39355,00	
											2915,00		
93	133	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,39	427277,00		166638,00		166638,00		179969,00	
											13331,00		
94	134	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,23	625686,00		143908,00		143908,00		155421,00	
											11513,00		
95	135	243-107-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	836737,00		8367,00		8367,00		9036,00	
											669,00		
96	136	243-107-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х6 (ок)-0,66	км	0,18	1898579,00		341744,00		341744,00		369084,00	
											27340,00		
97	137	243-107-0706 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,025	5067216,00		126680,00		126680,00		136814,00	
											10134,00		
98	138	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,005	413650,00		2068,00		2068,00		2233,00	
											165,00		
99	139	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	672	642,32	23,98	431639,00	16115,00	44419,00	270547,00	758358,00	
						552,24	6,93	371105,00	4657,00		56172,00		
100	140	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600	31,00		18600,00		18600,00		20088,00	
											1488,00		
101	141	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	72	44,00		3168,00		3168,00		3421,00	
											253,00		
102	142	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	851,52	56,85	149016,00	9949,00	11676,00	94341,00	262826,00	
						727,95	20,78	127391,00	3637,00		19469,00		
103	143	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	150	65,00		9750,00		9750,00		10530,00	
											780,00		
104	144	241-207-0306 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	25	143,00		3575,00		3575,00		3861,00	
											286,00		
105	145	243-907-4601 РСНБ РК 2022	Держатель с хомутом д.=16-32	шт.	15	452,00		6780,00		6780,00		7322,00	
											542,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					2047550,00	303408,00	989390,00	623960,00	2885223,00	
								754751,00	111865,00	0,00	213713,00		
			ИТОГО по акту					5824104,00	569170,00	3944105,00	1097290,00	7 475 096,00	
								1310829,00	223287,00	0,00	553702,00		

2-6 Релейная защита и автоматика

			Отдел 1: По проекту										
1	19	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12904	517,45	205,88	6677175,00	2656676,00	675653,00	3085346,00	10543471,00	
						259,21	72,88	3344846,00	940444,00		780950,00		
2	20	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1955	679,75	291,20	1328911,00	569296,00	100839,00	621475,00	2106415,00	
						336,97	104,54	658776,00	204376,00		156029,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	21	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		20	832,41	366,10	16648,00	7322,00	1032,00	7875,00	26485,00	
				м кабеля		414,73	132,16	8295,00	2643,00		1962,00		
4	22	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		120	1148,80	552,88	137856,00	66346,00	6190,00	64613,00	218667,00	
				м кабеля		544,34	203,50	65321,00	24420,00		16198,00		
5	23	243-121-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 14x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		1,615	4216128,00		6809047,00		6809047,00		7353771,00	
				км							544724,00		
6	24	243-121-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		1,247	2158507,00		2691658,00		2691658,00		2906991,00	
				км							215333,00		
7	25	243-121-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		0,92	2040191,00		1876976,00		1876976,00		2027134,00	
				км							150158,00		
8	26	243-121-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 19x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		1,52	3561920,00		5414118,00		5414118,00		5847247,00	
				км							433129,00		
9	27	243-121-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		2,875	2567155,00		7380571,00		7380571,00		7971017,00	
				км							590446,00		
10	28	243-121-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2		0,695	3108399,00		2160337,00		2160337,00		2333164,00	
				км							172827,00		
11	29	243-121-1101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 24x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2		1,335	4529733,00		6047194,00		6047194,00		6530969,00	
				км							483775,00		
12	30	243-121-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		0,59	3711842,00		2189987,00		2189987,00		2365186,00	
				км							175199,00		
13	31	243-121-0314 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2		0,44	11826213,00		5203534,00		5203534,00		5619817,00	
				км							416283,00		
14	32	243-121-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2		0,43	1501456,00		645626,00		645626,00		697276,00	
				км							51650,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	33	243-121-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	0,81	2154981,00		1745535,00		1745535,00	139643,00	1885178,00	
16	34	243-121-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 2x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,811	1901567,00		1542171,00		1542171,00	123374,00	1665545,00	
17	35	243-121-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 2x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,089	892612,00		79442,00		79442,00	6355,00	85797,00	
18	36	243-121-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,097	3662895,00		355301,00		355301,00	28424,00	383725,00	
19	37	243-121-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	0,18	1149529,00		206915,00		206915,00	16553,00	223468,00	
20	38	243-121-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 14x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,28	2666173,00		746528,00		746528,00	59722,00	806250,00	
21	39	243-121-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 19x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,22	5437824,00		1196321,00		1196321,00	95706,00	1292027,00	
22	40	243-121-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,2	1662738,00		332548,00		332548,00	26604,00	359152,00	
23	41	243-107-0615 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x95+1x70 (мк)-0,66	км	0,12	23694266,00		2843312,00		2843312,00	227465,00	3070777,00	
24	42	243-107-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x50 (мк)-0,66	км	0,02	19172859,00		383457,00		383457,00	30677,00	414134,00	
25	43	243-107-0713 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4x16 (мк)-0,66	км	0,38	5132345,00		1950291,00		1950291,00	156023,00	2106314,00	
26	44	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5x10 (ок)-0,66	км	0,02	4049068,00		80981,00		80981,00	6479,00	87460,00	
27	45	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66	км	0,02	1462322,00		29246,00		29246,00	2340,00	31586,00	
28	46	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3x4 (ок)-0,66	км	0,025	982364,00		24559,00		24559,00	1965,00	26524,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	47	243-107-0511 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	1253812,00		50152,00		50152,00		54164,00	
											4012,00		
			Итого по отделу По проекту					60146397,00	3299640,00	52769521,00	3779309,00	69039711,00	
								4077238,00	1171883,00	0,00	5114005,00		
			Отдел 2: Исключаемые объемы										
30	52	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	105	517,45	-205,88	-54332,00	-21617,00	-5498,00	-25106,00	-85793,00	
						-259,21	-72,88	-27217,00	-7652,00		-6355,00		
31	53	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	380	679,75	-291,20	-258305,00	-110656,00	-19600,00	-120798,00	-409431,00	
						-336,97	-104,54	-128049,00	-39725,00		-30328,00		
32	54	1308-0201-0803 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	20	832,41	-366,10	-16648,00	-7322,00	-1032,00	-7875,00	-26485,00	
						-414,73	-132,16	-8295,00	-2643,00		-1962,00		
33	55	1308-0201-0804 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	120	1148,80	-552,88	-137856,00	-66346,00	-6190,00	-64613,00	-218667,00	
						-544,34	-203,50	-65321,00	-24420,00		-16198,00		
34	56	243-107-0615 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х95+1х70 (мк)-0,66	км	0,12	23694266,00		-2843312,00		-2843312,00		-3070777,00	
											-227465,00		
35	57	243-107-0913 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66	км	0,02	19172859,00		-383457,00		-383457,00		-414134,00	
											-30677,00		
36	58	243-107-0713 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66	км	0,38	5132345,00		-1950291,00		-1950291,00		-2106314,00	
											-156023,00		
37	59	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,02	4049068,00		-80981,00		-80981,00		-87460,00	
											-6479,00		
38	60	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,02	1462322,00		-29246,00		-29246,00		-31586,00	
											-2340,00		
39	61	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,025	982364,00		-24559,00		-24559,00		-26524,00	
											-1965,00		
40	62	243-107-0511 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4+1х2,5 (ок)-0,66	км	0,04	1253812,00		-50152,00		-50152,00		-54164,00	
											-4012,00		
41	63	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	12799	517,45	-205,88	-6622843,00	-2635058,00	-670156,00	-3060241,00	-10457679,00	
						-259,21	-72,88	-3317629,00	-932791,00		-774595,00		
42	64	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1575	679,75	-291,20	-1070606,00	-458641,00	-81239,00	-500677,00	-1696984,00	
						-336,97	-104,54	-530728,00	-164651,00		-125701,00		
43	65	243-121-0802 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 14х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	1,615	4216128,00		-6809047,00		-6809047,00		-7353771,00	
											-544724,00		
44	66	243-121-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7х2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	1,247	2158507,00		-2691658,00		-2691658,00		-2906991,00	
											-215333,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	67	243-121-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,92	2040191,00		-1876976,00		-1876976,00	-150158,00	-2027134,00	
46	68	243-121-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 19x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	1,52	3561920,00		-5414118,00		-5414118,00	-433129,00	-5847247,00	
47	69	243-121-0403 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	2,875	2567155,00		-7380571,00		-7380571,00	-590446,00	-7971017,00	
48	70	243-121-0602 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 10, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 10x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	0,695	3108399,00		-2160337,00		-2160337,00	-172827,00	-2333164,00	
49	71	243-121-1101 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 24, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 24x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	1,335	4529733,00		-6047194,00		-6047194,00	-483775,00	-6530969,00	
50	72	243-121-0305 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x10 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,59	3711842,00		-2189987,00		-2189987,00	-175199,00	-2365186,00	
51	73	243-121-0314 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	0,44	11826213,00		-5203534,00		-5203534,00	-416283,00	-5619817,00	
52	74	243-121-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 7, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 7x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,43	1501456,00		-645626,00		-645626,00	-51650,00	-697276,00	
53	75	243-121-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 4x4 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 4 мм2	км	0,81	2154981,00		-1745535,00		-1745535,00	-139643,00	-1885178,00	
54	76	243-121-0104 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 2x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,811	1901567,00		-1542171,00		-1542171,00	-123374,00	-1665545,00	
55	77	243-121-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 2x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,089	892612,00		-79442,00		-79442,00	-6355,00	-85797,00	
56	78	243-121-0404 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x6 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,097	3662895,00		-355301,00		-355301,00	-28424,00	-383725,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	79	243-121-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 1,5 мм2	км	0,18	1149529,00		-206915,00		-206915,00	-16553,00	-223468,00	
58	80	243-121-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 14, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 14x1,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,28	2666173,00		-746528,00		-746528,00	-59722,00	-806250,00	
59	81	243-121-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 19, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 19x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 6 мм2	км	0,22	5437824,00		-1196321,00		-1196321,00	-95706,00	-1292027,00	
60	82	243-121-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 5x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,2	1662738,00		-332548,00		-332548,00	-26604,00	-359152,00	
			Итого по отделу Исключаемые объемы					-60146397,00	-3299640,00	-52769522,00	-3779310,00	-69039712,00	
								-4077239,00	-1171882,00	0,00	-5114005,00		
			Отдел 3: Включаемые объемы										
61	87	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022	Оптический патч корд. Включение в аппаратуру	разъем	114	527,13	0,00	60093,00	0,00		45070,00	113576,00	
						527,13	0,00	60093,00	0,00		8413,00		
62	88	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-OACO 1м	шт	3	67789,34		203368,00		203368,00	16269,00	219637,00	
63	89	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-OAGO 4м	шт	37	72053,31		2665972,00		2665972,00	213278,00	2879250,00	
64	90	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-OBAO 10м	шт	8	80595,01		644760,00		644760,00	51581,00	696341,00	
65	91	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-OCAO 25м	шт	1	94817,71		94818,00		94818,00	7585,00	102403,00	
66	92	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-ODAO 30м	шт	1	109047,29		109047,00		109047,00	8724,00	117771,00	
67	93	ТТОО "Almaenergy"стр.	Патч-корд 6XV8100-OBE14-OFAO 50м	шт	6	137575,24		825451,00		825451,00	66036,00	891487,00	
68	94	ТТОО "Almaenergy"стр.	Разъем кабельный типа Hyperline, RJ-45 (в комплекте 100 шт.)	шт	1	5832,33		5832,00		5832,00	467,00	6299,00	
69	95	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	575,5	777,97	302,60	447722,00	174147,00	49815,00	205206,00	705160,00	
						388,81	106,42	223760,00	61245,00		52232,00		
70	96	ТТОО "Almaenergy"стр.	Кабель интерфейса RS-485 LiYCY 3+SH 0,34	м	346	1749,79		605427,00		605427,00	48433,00	653860,00	
71	97	243-304-0209 СборСЦ 09.2022	Кабель сетевой F/FTP Cat6a LSZH 4p 500m	км	0,1695	1827813,00		309814,00		309814,00	24785,00	334599,00	
72	98	243-121-0202 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 3, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT AO 3x2,5 (ок)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 2,5 мм2	км	0,06	1143072,00		68584,00		68584,00	5487,00	74071,00	
73	99	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	933	777,97	302,60	725846,00	282326,00	80760,00	332680,00	1143205,00	
						388,81	106,42	362760,00	99290,00		84679,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	100	ТТОО "Almaenergy"стр.	Кабель LiYCY 2x0,34-SH, (ок)-мм2	м	338	2811,69		950351,00		950351,00	76030,00	1026381,00	
75	101	ТТОО "Almaenergy"стр.	Кабель марки 2xFO, мм2	м	595	81,69		48606,00		48606,00	3891,00	52497,00	
76	102	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	11494	517,45 259,21	205,88 72,88	5947570,00 2979360,00	2366385,00 837683,00	601826,00	2748215,00 695617,00	9391402,00	
77	103	1308-0201-0802 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	825	679,75 336,97	291,20 104,54	560794,00 278000,00	240241,00 86246,00	42554,00	262259,00 65843,00	888896,00	
78	104	243-202-0504 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14x2,5	км	1,615	2861012,00		4620534,00		4620534,00	369643,00	4990177,00	
79	105	243-202-0304 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x2,5	км	1,197	1464528,00		1753040,00		1753040,00	140243,00	1893283,00	
80	106	243-202-0403 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10x1,5	км	0,88	1318329,00		1160130,00		1160130,00	92810,00	1252940,00	
81	107	243-202-0603 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19x1,5	км	1,5	2414453,00		3621680,00		3621680,00	289734,00	3911414,00	
82	108	243-202-0205 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5x4	км	2,5	1694198,00		4235495,00		4235495,00	338840,00	4574335,00	
83	109	243-202-0404 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10x2,5	км	0,695	2078199,00		1444348,00		1444348,00	115548,00	1559896,00	
84	110	243-202-0703 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 27 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 24x1,5/27x1,5	км	0,825	3415422,00		2817723,00		2817723,00	225418,00	3043141,00	
85	111	243-202-0107 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x10	км	0,29	3304347,00		958261,00		958261,00	76661,00	1034922,00	
86	112	243-121-0314 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с концентрическим проводником, число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYCY CT АО/марки КВВГнг-LS 4x25 (мк)-0,66/1, с сечением концентрического проводника 16 мм2	км	0,295	11826213,00		3488733,00		3488733,00	279099,00	3767832,00	
87	113	243-202-0303 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7x1,5	км	0,285	931965,00		265610,00		265610,00	21249,00	286859,00	
88	114	243-202-0104 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2x2,5/4x2,5	км	0,089	845943,00		75289,00		75289,00	6023,00	81312,00	
89	115	243-202-0106 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 2x6/4x6	км	0,811	1959783,00		1589384,00		1589384,00	127151,00	1716535,00	
90	116	243-202-0105 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x4	км	0,51	1345856,00		686387,00		686387,00	54911,00	741298,00	
91	117	243-202-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5x1,5	км	0,03	686024,00		20581,00		20581,00	1646,00	22227,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	118	243-202-0204 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х2,5	км	0,2	1069292,00		213858,00		213858,00		230967,00	
											17109,00		
93	119	243-202-0206 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х6	км	0,097	2484437,00		240990,00		240990,00		260269,00	
											19279,00		
94	120	243-202-0503 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х1,5	км	0,28	1803935,00		505102,00		505102,00		545510,00	
											40408,00		
95	121	243-202-0604 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 19х2,5	км	0,22	3844053,00		845692,00		845692,00		913347,00	
											67655,00		
96	122	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	710	777,97	302,60	552359,00	214846,00	61458,00	253165,00	869964,00	
						388,81	106,42	276055,00	75558,00		64440,00		
97	123	243-202-0105 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х4	км	0,24	1345856,00		323005,00		323005,00		348845,00	
											25840,00		
98	124	243-202-0205 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5х4	км	0,4	1694198,00		677679,00		677679,00		731893,00	
											54214,00		
99	125	243-202-0405 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х4	км	0,07	3256191,00		227933,00		227933,00		246168,00	
											18235,00		
100	126	1311-0401-0501 РСНБ РК 2022	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2	50323,91	7107,06	100648,00	14214,00	2176,00	67604,00	181712,00	
						42128,64	2940,52	84257,00	5881,00		13460,00		
101	127	1310-0905-0502 РСНБ РК 2022	Рабочая станция. Программирование и отладка его работы	сетевой элемент	2	73008,35	0,00	146017,00	0,00		89070,00	253894,00	
						73008,35	0,00	146017,00	0,00		18807,00		
102	128	521-101-0411006 СпрСЦ 09.2022	Монитор 27" Philips 272E1SA, Black, IPS, 1920x1080x75Hz, 300кд/м^2, 1000:1, 1ms, HDMI, VGA, DP, Audio	шт.	2	103872,00		207744,00				207744,00	
										207744,00			
103	129	521-101-0401003 СпрСЦ 09.2022	Системный блок Acer Veriton N4670G (i3-10100, 8GB RAM, 128GB SSD, DOS)	шт.	2	232054,00		464108,00				464108,00	
										464108,00			
104	130	521-101-0401012 СпрСЦ 09.2022	Клавиатура Genius KM-125, Black, USB, +мышь DX-120	шт.	2	6319,00		12638,00				12638,00	
										12638,00			
105	131	ТЦена	Microsoft Windows 11 электронный ключ	шт	2	81685,30		163371,00		163371,00		176441,00	
											13070,00		
106	132	521-305-0101001 СпрСЦ 09.2022	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	86695,00		86695,00				86695,00	
										86695,00			
107	133	248-306-0316 СпрСЦ 09.2022	Источник бесперебойного питания SVC V-1500-L	шт.	2	27510,00		55020,00		55020,00		59422,00	
											4402,00		
108	134	521-101-0410001 СпрСЦ 09.2022	Ноутбук ASUS B1400CEAE, Core i3 1115G4-3.0GHz/14"FHD/4GB/256GB SSD/Intel UHD/WL/BT/Cam/W10Pro	шт.	1	388637,00		388637,00				388637,00	
										388637,00			
109	135	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	2270,59	57,37	9082,00	230,00		6717,00	17063,00	
						2213,22	25,92	8853,00	104,00		1264,00		
110	136	518-102-0529 РСНБ РК 2022	Оптическая кросс панель LC-LC	шт.	1	17200,00		17200,00				17200,00	
										17200,00			
111	137	518-102-0528 РСНБ РК 2022	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP	шт.	3	16295,00		48885,00				48885,00	
										48885,00			
112	138	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022	Оптический патч корд. Включение в аппаратуру	ратьем	12	527,13	0,00	6326,00	0,00		4744,00	11956,00	
						527,13	0,00	6326,00	0,00		886,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	139	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,006	452002,00		2712,00		2712,00		2929,00	
											217,00		
114	140	243-304-0208 СпрСЦ 09.2022	Кабель сетевой F/UTP 6 нг(А)-HF 4p 500m	км	0,006	1502295,00		9014,00		9014,00		9735,00	
											721,00		
115	141	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	8,4	3289,04	0,00	27628,00	0,00		23207,00	54902,00	
						3289,04	0,00	27628,00	0,00		4067,00		
116	142	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 - подсыпка песком	$м^3$ грунта	2,625	1715,23	0,00	4502,00	0,00		3782,00	8947,00	
						1715,23	0,00	4502,00	0,00		663,00		
117	143	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	2,625	3328,00		8736,00		8736,00		9435,00	
											699,00		
118	144	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншея, котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,775	1715,23	0,00	9905,00	0,00		8321,00	19684,00	
						1715,23	0,00	9905,00	0,00		1458,00		
119	145	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,775	324,83	157,59	1876,00	910,00		1148,00	3266,00	
						167,24	69,33	966,00	400,00		242,00		
120	146	1308-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	30	382,12	166,79	11464,00	5004,00	1794,00	4691,00	17447,00	
						155,52	61,65	4666,00	1850,00		1292,00		
121	147	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	36	565,15	248,64	20345,00	8951,00	2063,00	9042,00	31738,00	
						259,21	89,63	9332,00	3227,00		2351,00		
122	148	1308-0201-1101 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам	м кабеля	30	1352,10	826,19	40563,00	24786,00	2558,00	19411,00	64772,00	
						440,65	458,02	13220,00	13741,00		4798,00		
123	149	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	54	777,97	302,60	42010,00	16341,00	4674,00	19255,00	66166,00	
						388,81	106,42	20996,00	5747,00		4901,00		
124	150	243-502-0107 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 12-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,15	293321,00		43998,00		43998,00		47518,00	
											3520,00		
125	151	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	36	843,96	233,61	30383,00	8410,00	438,00	18050,00	52308,00	
						598,17	98,22	21534,00	3536,00		3875,00		
126	152	243-907-1024 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	36	3734,00		134424,00		134424,00		145178,00	
											10754,00		
127	153	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	1	8752,00		8752,00		8752,00		9452,00	
											700,00		
128	154	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	2270,59	57,37	9082,00	230,00		6717,00	17063,00	
						2213,22	25,92	8853,00	104,00		1264,00		
129	155	518-102-0529 РСНБ РК 2022	Оптическая кросс панель LC-LC	шт.	1	17200,00		17200,00				17200,00	
										17200,00			
130	156	518-102-0528 РСНБ РК 2022	Сетевой SFP медиаконвертер с PoE Wi-Tek WI-MC111GP	шт.	3	16295,00		48885,00				48885,00	
										48885,00			
131	157	1311-0402-0201 РСНБ РК 2022	Оптический патч корд. Включение в аппаратуру	разъем	12	527,13	0,00	6326,00	0,00		4744,00	11956,00	
						527,13	0,00	6326,00	0,00		886,00		
132	158	243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,006	452002,00		2712,00		2712,00		2929,00	
											217,00		
133	159	243-304-0208 СпрСЦ 09.2022	Кабель сетевой F/UTP 6 нг(А)-HF 4p 500m	км	0,006	1502295,00		9014,00		9014,00		9735,00	
											721,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					46793770,00	3357021,00	37591353,00	4133098,00	54897609,00	
								4553409,00	1194612,00	1291992,00	3970741,00		
			ИТОГО по акту					46793770,00	3357021,00	37591352,00	4133097,00	54 897 608,00	
								4553408,00	1194613,00	1291992,00	3970741,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 291 992,00			
			2-8 Кабельное хозяйство										
			Отдел 1: Включаемые объемы										
1	1	1127-0602-0702 РСНБ РК 2022	Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м³ основания	47,258237	1291,87	185,77	61051,00	8779,00	47210,00	8458,00	75070,00	
						107,13	58,59	5063,00	2769,00		5561,00		
2	2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	13,19	20504,16	5122,50	270450,00	67566,00	94347,00	110317,00	411228,00	
						8228,71	1728,07	108537,00	22793,00		30461,00		
3	3	225-203-0901 РСНБ РК 2022	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-10	шт.	42	10662,00		447804,00		447804,00		483628,00	
											35824,00		
4	4	225-203-0903 РСНБ РК 2022	Лоток кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Л 20-5	шт.	10	9365,00		93650,00		93650,00		101142,00	
											7492,00		
5	5	225-202-1203 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков кабельных каналов ГОСТ 13015-2012 марки П 10-5	шт.	230	5008,00		1151840,00		1151840,00		1243987,00	
											92147,00		
6	6	225-203-1002 РСНБ РК 2022	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 10	шт.	42	2330,00		97860,00		97860,00		105689,00	
											7829,00		
7	7	225-203-1001 РСНБ РК 2022	Брусок кабельного канала ГОСТ 13015-2012 марки Б 5	шт.	10	1811,00		18110,00		18110,00		19559,00	
											1449,00		
8	17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	45	3289,04	0,00	148007,00	0,00		106565,00	274938,00	
						3289,04	0,00	148007,00	0,00		20366,00		
9	18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншей, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	45	1715,23	0,00	77185,00	0,00		55574,00	143380,00	
						1715,23	0,00	77185,00	0,00		10621,00		
10	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	500	447,54	41,62	223770,00	20810,00	27250,00	131495,00	383685,00	
						351,42	13,85	175710,00	6925,00		28420,00		
11	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,63	486747,00		306651,00		306651,00		331183,00	
											24532,00		
12	21	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	320	997,93	262,07	319338,00	83863,00	3898,00	192122,00	552375,00	
						723,68	110,18	231578,00	35258,00		40915,00		
13	22	1308-0206-0602 РСНБ РК 2022	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	15	843,96	233,61	12659,00	3504,00	183,00	7521,00	21794,00	
						598,17	98,22	8973,00	1473,00		1614,00		
14	23	243-907-1329 РСНБ РК 2022	Кабельный короб высотой 200 мм, шириной 400 мм	м	55	10045,00		552475,00		552475,00		596673,00	
											44198,00		
15	24	243-907-1324 РСНБ РК 2022	Кабельный короб высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	280	3734,00		1045520,00		1045520,00		1129162,00	
											83642,00		
16	25	243-907-2507 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного короба и лестничного лотка шириной 400 мм	м	55	4170,00		229350,00		229350,00		247698,00	
											18348,00		
17	26	243-907-2504 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного короба и лестничного лотка шириной 100 мм	м	280	1221,00		341880,00		341880,00		369230,00	
											27350,00		
18	27	243-907-1629 РСНБ РК 2022	Соединение для кабельного лотка высотой 200 мм, шириной 400 мм	шт.	22	22359,00		491898,00		491898,00		531250,00	
											39352,00		
19	28	243-907-1624 РСНБ РК 2022	Соединение для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 100 мм	шт.	120	5148,00		617760,00		617760,00		667181,00	
											49421,00		
20	29	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022	Лоток лестничный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0351	152685,87	26271,89	5359,00	922,00	120,00	3357,00	9413,00	
						122998,08	9821,59	4317,00	345,00		697,00		
21	30	243-907-0903 РСНБ РК 2022	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	15	4032,00		60480,00		60480,00		65318,00	
											4838,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	31	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Болты анкерные с гайками и шайбами	болт	18	290,66	1,75	5232,00	31,00		3598,00	9536,00	
						288,91	0,79	5200,00	14,00		706,00		
23	32	217-101-0401 РСНБ РК 2022	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,001746	308,00		1,00		1,00		1,00	
24	33	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные для крепления массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0822	144549,06	12069,87	11882,00	993,00	903,00	8576,00	22095,00	
						121488,91	2720,22	9986,00	224,00		1637,00		
25	34	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,000082	463375,00		38,00		38,00		41,00	
											3,00		
26	35	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,004614	408199,00		1884,00		1884,00		2035,00	
											151,00		
27	36	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Саморез по металлу ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 38-130 мм	шт.	1000	29,00		29000,00		29000,00		31320,00	
											2320,00		
28	37	217-108-0102 РСНБ РК 2022	Винт М6х10	кг	1,44	717,00		1032,00		1032,00		1115,00	
											83,00		
29	38	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	1,952	3289,04	0,00	6420,00	0,00		4623,00	11926,00	
						3289,04	0,00	6420,00	0,00		883,00		
30	39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, шахты котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,952	1715,23	0,00	3348,00	0,00		2411,00	6220,00	
						1715,23	0,00	3348,00	0,00		461,00		
31	40	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	ОС1,ОС2. Стойки опорные . Монтаж	т конструкций	0,852292	38990,79	22691,59	33232,00	19340,00	1941,00	15014,00	52106,00	
						14021,68	6950,18	11951,00	5924,00		3860,00		
32	41	1109-0701-0110 РСНБ РК 2022	Опоры, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Изготовление	т конструкций	0,852292	74168,82	12194,77	63213,00	10394,00	1049,00	38167,00	109490,00	
						60742,74	4157,75	51771,00	3544,00		8110,00		
33	42	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4331	463375,00		200688,00		200688,00		216743,00	
											16055,00		
34	43	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,419192	470485,00		197224,00		197224,00		213002,00	
											15778,00		
35	44	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,006437	783,00		5,00		5,00		5,00	
36	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	41,2	137,20	4,27	5653,00	176,00	1967,00	2966,00	9308,00	
						85,18	0,51	3509,00	21,00		689,00		
37	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	41,2	108,84	3,11	4484,00	128,00	2304,00	1741,00	6723,00	
						49,80	0,51	2052,00	21,00		498,00		
			Итого по отделу Включаемые объемы					7136433,00	216506,00	6066322,00	692505,00	8455249,00	
								853607,00	79311,00	0,00	626311,00		
			ИТОГО по акту					7136433,00	216506,00	6066322,00	692505,00	8 455 249,00	
								853607,00	79311,00	0,00	626311,00		
			ВСЕГО ПО АКТУ									*355 910 880,00*	
			В том числе:										
			СМР							236 188 849,00			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							119 722 031,00			
			Временные здания и сооружения		2,96%			6 991 189,93					
			Итого с временными									362 902 069,93	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки		0,6%			1 459 080,23					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**364 361 150,16**	
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**			**4 892 782,38**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**369 253 932,54**	
			Итого									**369 253 932,54**	
			Итого на 2023 г.		**92%**							**339 713 617,94**	
			Итого на 2024г.		**8%**							**29 540 314,60**	
			Итого в текущих ценах на 2023 г.-92%, К=1,079									**366 550 993,76**	
			Итого в текущих ценах на 2024 г.-8%, К=1,163									**34 355 385,88**	
			Итого									**400 906 379,64**	
			Итого с К=0,980000000246									**392 888 252,15**	
			В том числе:										
			СМР (итого с временными зданиями и сооружениями+дополнительные затраты связанные с климатическими условиями стройки+непредвиденные расходы)		**((249531901,54*92%*1,079)+(249531901,54*8%*1,163))*0,980000000246**							**265 503 340,69**	
			Оборудование		**((119722031*92%*1,079)+(119722031*8%*1,163))*0,980000000246**							**127 384 911,46**	
			Итого									**392 888 252,15**	
			НДС		**12%**							**47 146 590,26**	
			Итого с НДС									**440 034 842,41**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСПМК-519", БИН 001040002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Сычёв А.В.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное Государственное Учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области", БИН 070140002001

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель отдела развития электроэнергетики и повышение энергоэффективности **А. Тлеужан**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс" **П. Муратбеков**

ТОО "Алматыпроектэнергострой" **С. Нуралиев**