Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Наименование стройки - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: ВКО, город Семей. Ул. Сеченова,9/4" по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Сеченова, 9В"

Наименование объекта - "Строительство многоквартирного многоэтажного жилого дома по адресу: ВКО, город Семей. Ул. Сеченова,9/4" по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, улица Сеченова, 9В"

А К Т

о приемке выполненных работ за апрель 2020 года

на внутренние сети отопления и вентиляции

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция								
1	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	28	1144,51	11,11	32046	311	8701	1,48	41
		м2		238,61	4,16	6681	116	128	0,02	1
2	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		м2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
3	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150	4	798,85	16,96	3195	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
4	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	18	1169,91	13,82	21058	249	6107	1,62	29
		м2		259,88	5,18	4678	93	128	0,03	--

6	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150х150	1	798,85	16,96	799	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200,00	--	720	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
		м2		238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1
9	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
		м2		206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
10	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
		м2		155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
11	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200х150	30	798,85	16,96	23965	509	7439	1,12	34
		шт		186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
		м2		238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200х100	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200,00	--	2700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
		м2		238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		м2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	--
19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,4	1174,73	9,61	31013	254	7107	1,28	34
		м2		206,72	3,59	5458	95	128	0,02	--
20	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
		шт		186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200,00	--	2700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,4	1144,51	11,11	22204	216	6028	1,48	29
		м2		238,61	4,16	4629	81	128	0,02	--
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
		м2		206,72	3,59	4961	86	128	0,02	--
24	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
25	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200,00	--	1320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
		м2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
27	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
		м2		238,61	4,16	2291	40	128	0,02	--

28	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
		м2		206,72	3,59	2481	43	128	0,02	--
29	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
30	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200,00	--	1400	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 2.Отопление						
36	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	--	935,75	20,80	--	--	--	0,73	--
		м		130,50	7,79	--	--	--	0,04	--
37	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	--	801,76	15,99	--	--	--	0,66	--
		м		116,10	5,99	--	--	--	0,03	--
38	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	178,48	3,96	8924	198	3436	0,30	15
		м		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
39	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	157,48	3,96	3780	95	1649	0,30	7
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
40	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	38	135,48	3,96	5148	150	2611	0,30	11
		м		52,20	1,49	1984	57	128	0,01	--
41	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	113,48	3,96	2837	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
42	Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм	2180	328,54	3,68	716213	8022	504560	1,01	2202
		м		179,78	1,04	391920	2267	128	--	2
43	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2443	10,99	--	26849	--	33428	0,05	122
		м		10,69	--	26116	--	128	--	--

44	Е0118-6-2	Установка биометаллических радиаторов	93	144,17	19,17	13408	1783	12802	0,61	57
		1кВт		100,35	7,19	9333	669	128	0,04	3
45	С131204-139 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	782	809,00	--	632638	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
46	С130901-51 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	20	322,00	--	6440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-50 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	80	235,00	--	18800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
69	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	0,8795146	2080,00	--	1829	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8,968734	200,00	--	1794	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов								
71	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	59,8395379	16,36	0,05	979	3	314	0,03	2
		м2		5,81	0,02	348	1	90	--	--
72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	59,8395379	33,16	0,04	1984	2	448	0,04	3
		м2		8,32	--	498	--	90	--	--
73	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	161,05146	72,96	16,85	11751	2714	6912	0,21	34
		м		38,59	4,33	6215	697	100	0,03	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2028884	19121			3137
			Тенге			551332	6175			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14714				
	Материалы -		Тенге			4934				
	Всего заработная плата -		Тенге				7759			
		Накладные расходы -	Тенге			7674				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1151			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1343				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8910			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2014170				
	Материалы -		Тенге			777634				
	Всего заработная плата -		Тенге				549747			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			675741				
	Местные материалы -		Тенге			122				
	Сдача и испытание -		Тенге			5838				
		Накладные расходы -	Тенге			703677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							352
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				105552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163071				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2880918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3468
		Сметная заработная плата -	Тенге				655299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2904649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3514
		Сметная заработная плата -	Тенге				664209			
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					**2 904 649**				
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1,1х0,85			**27 158**		**2 931 808**				
	Итого с зимними удорожаниями 1,08%			**31 664**		**2 963 471**				
	Итого с затратами на выслугу лет 1%			**29 318**		**2 992 789**				
	Итого с затратами на доп. отпуска 0,4%			**11 727**		**3 004 517**				
	Стоимость в текущем уровне цен 2020 г. - МРП=2661 тенге		**Тенге**	**3,4335484**		**10 316 153**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		**Тенге**			**206 323**				
	Всего с налогами		**Тенге**			**10 522 476**				
	Налог на добавленную стоимость (12%)		**Тенге**			**1 262 697**				
	ВСЕГО ПО АКТУ		**Тенге**			**11 785 173**				

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ Темирбаев М.М.

Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Директор _____ Нуралинов Т.С.