Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска,Акмолинская область, г.Степногорск, Микрорайон 4, 1** — **190540008496**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№5 от 06.02.2025г.к Договору №59 от 05.06.2024г. Степногорск ТВНСП

Номер документа	Дата составления
35	24.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г.Степногорска Акмолинской области"(1,2,3,4,5 этапы)			работа	1	264 366 250,00	264 366 250,00	28 324 955,36
				Итого	1	x	264 366 250,00	28 324 955,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) производственный директор / _____ / Абылаев С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Бауанов С.О.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"

Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код			наименование	код
			59	05.06.2024 г.							
			доп.согл.№5	06.02.2025 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2025г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"	2 422 534 718,70	314 919 693,00	236 041 294,64							28 324 955,36	264 366 250,00
Удержание аванса 30%											79 309 875,00
Итого к оплате											**185 056 375,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог
и жилищной инспекции города Степногорска"
И.О.Руководителя_____Тасщанов С.О.

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №15
приемки выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-03-01. Наружные сети водопровода L=4576,5 м. Участок 3											
Раздел 1 Колодцы											
1.1 Прямоугольные колодцы (В-20)											
122	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,39	31 668,74	4 343,87	297 369	40 789	103 349	172 094	507 020
					16 318,61	2 193,87	153 232	20 600		37 557	
124	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок (рабочая часть)	1 м3	8,1	28 210,00	0,00	228 501	0	228 501	0	246 781
					0,00	0,00	0	0		18 280	

	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм (10мм)	1 т	0,0416	376 202,00	0,00	15 650	0	15 650	0	16 902
					0,00	0,00	0	0		1 252	
126	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (плиты днища, перекрытий)	1 м3	1,29	91 351,00	0,00	117 843	0	117 843	0	127 270
					0,00	0,00	0	0		9 427	
127	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	16 232,00	0,00	32 464	0	32 464	0	35 061
					0,00	0,00	0	0		2 597	
128	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	1 шт.	2	12 771,00	0,00	25 542	0	25 542	0	27 585
					0,00	0,00	0	0		2 043	
129	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	6	7 341,00	0,00	44 046	0	44 046	0	47 570
					0,00	0,00	0	0		3 524	
131	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6 048,00	0,00	12 096	0	12 096	0	13 064
					0,00	0,00	0	0		968	
3.4 Гильзы											
136	1129-0174-0103	Гильзы из стальных труб диаметром 200 мм и более. Установка (для сухих колодцев) НР=110%	гильза	4	1 788,36	1,43	7 153	6	73	7 782	16 130
					1 768,64	0,00	7 075	0		1 195	
139	241-201-0926	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х27,2 мм (гильзы 0,2мм) Коб =8	1 м	1	90 084,00	0,00	90 084	0	90 084	0	97 291
					0,00	0,00	0	0		7 207	

Итого по разделу 1 **1 134 675**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 160 306

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 795
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 600
- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 648
- накладные расходы, тенге	179 876
- сметная прибыль (8 %), тенге	84 050

Раздел 2 Водопроводный колодец В-21

141	1107-0601-0202	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=118%	м3 конструкции	18,614	29 394,63	1 716,25	547 152	31 946	244 749	329 684	946 982
					14 529,72	480,11	270 456	8 937		70 147	
143	212-101-1801	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок (стены) Коб =1,015	1 м3	15,225	24 530,00	0,00	373 469	0	373 469	0	403 347
					0,00	0,00	0	0		29 878	
145	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (пенетрон Адмикс)	1 кг	53,6	2 031,00	0,00	108 862	0	108 862	0	117 571
					0,00	0,00	0	0		8 709	
146	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (добетонка В10 сульфатостойкий) НР=91%	м3	2,7	50 838,11	5 725,62	137 263	15 459	80 190	43 087	194 778
					15 412,32	2 123,97	41 613	5 735		14 428	
147	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 (гидроизоляция поверхностей пенетроном) НР=69%	м2	60,886	480,98	2,79	29 285	170	24 578	3 155	35 035
					74,51	0,59	4 537	36		2 595	

	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (пенетрон, расход 0,95кг)	1 кг	57,842	2 031,00	0,00	117 477	0	117 477	0	126 875
					0,00	0,00	0	0		9 398	
149	1107-0106-0401	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором (штраба) НР=118%	м шва	35,6	666,78	54,65	23 737	1 946	6 030	18 599	45 723
					442,75	0,00	15 762	0		3 387	
150	235-301-0102	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков (пенекрит) Коб =1,5	1 кг	53,4	1 579,00	0,00	84 319	0	84 319	0	91 064
					0,00	0,00	0	0		6 745	
151	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций (пенетрон, расход 0,95кг)	1 кг	0,8455	2 031,00	0,00	1 717	0	1 717	0	1 855
					0,00	0,00	0	0		137	
152	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	12 811,00	0,00	51 244	0	51 244	0	55 344
					0,00	0,00	0	0		4 100	
153	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	2	7 341,00	0,00	14 682	0	14 682	0	15 857
					0,00	0,00	0	0		1 175	
154	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (П26-5 (а,б) М300)	1 м3	3,47	57 413,00	0,00	199 223	0	199 223	0	215 161

					0,00	0,00	0	0		15 938	
155	212-103-0204	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1 м3	3,47	1 030,00	0,00	3 574	0	3 574	0	3 860
					0,00	0,00	0	0		286	
156	212-103-0205	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1 м3	3,47	875,00	0,00	3 036	0	3 036	0	3 279
					0,00	0,00	0	0		243	
157	212-103-0206	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1 м3	3,47	857,00	0,00	2 974	0	2 974	0	3 212
					0,00	0,00	0	0		238	
158	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1 м3	1,74	284,00	0,00	494	0	494	0	534
					0,00	0,00	0	0		40	
159	298-888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента (ЖБИ) (кпл)	1 м3	3,71	284,00	0,00	1 054	0	1 054	0	1 138
					0,00	0,00	0	0		84	
160	244-201-0302	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	1 комплект	2	6 048,00	0,00	12 096	0	12 096	0	13 064
					0,00	0,00	0	0		968	
165	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (сальники) НР=91%	т	0,416	40 059,90	2 024,70	16 665	842	0	14 731	33 908
					38 035,20	878,00	15 823	365		2 512	
166	261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (сальники Ду200, Ду600)	1 т	0,416	449 705,00	0,00	187 077	0	187 077	0	202 043
					0,00	0,00	0	0		14 966	
167	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР=98%	сальник	2	7 573,78	0,00	15 148	0	6 652	8 326	25 351

					4 247,72	0,00	8 495	0		1 878	
168	1116-1201-0104	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм (Ду600) НР=98%	сальник	4	12 725,17	42,79	50 901	171	25 099	25 194	82 183
					6 407,57	19,59	25 630	78		6 088	
169	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (опорные столбики, В10) НР=91%	м3	0,08	36 536,98	1 419,50	2 923	114	2 274	529	3 728
					6 698,63	562,88	536	45		276	
178	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	64,32	1 218,85	29,66	78 396	1 908	48 709	26 083	112 838
					431,90	4,14	27 780	266		8 358	

Итого по разделу 2	**2 734 727**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	410 632
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 599 580
- накладные расходы, тенге	469 387
- сметная прибыль (8 %), тенге	202 572
Итого по смете	**3 869 401**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	570 938
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 350
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 063
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 269 228
- накладные расходы, тенге	649 263
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 622

		ИТОГО:		**3 869 401**	**0**		**3 869 401**				
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**40 242**			**40 242**				

		Итого с временными		3 909 643	0		3 909 643				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	1,76%	68 810			68 810				
		Итого с доп.затратами		3 978 453	0	0	3 978 453				
		Непредвиденные работы и затраты	2%	79 569			79 569				
		Итого с непредвиденными затратами		4 058 022	0	0	4 058 022				
		в том числе на 2023 год - 46%		1 866 690	0	0	1 866 690				
		в том числе на 2024 год - 54%		2 191 332	0	0	2 191 332				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		2 014 159	0	0	2 014 159				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		2 548 519	0	0	2 548 519				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		4 562 678	0	0	4 562 678				
		с понижающим коэф. К=0,98		4 471 424	0	0	4 471 424				
		НДС 12%	12%			536 571	536 571				
		ИТОГО по акту		4 471 424	0	536 571	5 007 995				

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Тасщанов С.О.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Ж. А. Есжанов С

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Объект: "Реконструкция магистральных водоводов от насосной станции ТВНСП до г. Степногорска Акмолинской области (1, 2, 3, 4, 5 этапы)"
Доп.соглашение №5 от 06.02.2025 года к основному договору №59 от 05.06.2024 года

АКТ №16
приемки выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета № 02-05-01. Наружные сети водопровода L=3724.9м. Участок 5											
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПРС с перемещением до 100м) НР=72% Коб =0,2	м3 грунта	1027	55,76	55,76	57 266	57 266	0	12 023	74 832
					0,00	16,26	0	16 699		5 543	
2	1101-0104-0113	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72%;К1трр=9;К1трм=9;К1экс=9;К1мат=9;	м3 грунта	1027	434,32	434,32	446 047	446 047	0	93 628	582 848

					0,00	126,62	0	130 039		43 174	
5	1101-0101-0357	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР=72%	м3 грунта	11640	265,38	265,38	3 089 023	3 089 023	0	475 610	3 849 804
					0,00	56,75	0	660 570		285 171	
6	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	413	4 146,96	0,00	1 712 694	0	0	1 233 140	3 181 501
					4 146,96	0,00	1 712 694	0		235 667	
7	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (при пересечении с существующими коммуникациями) НР=72%	м3 грунта	43,1	4 146,96	0,00	178 734	0	0	128 688	332 016
					4 146,96	0,00	178 734	0		24 594	
8	1101-0102-0319	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 (для подвозки песчаного крунта) НР=72%	м3 грунта	187,85	152,37	145,80	28 623	27 389	148	5 283	36 618
					5,78	33,28	1 086	6 252		2 712	
9	412-102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км (80 км) Коб =80	1 т·км	24044,8	19,00	0,00	456 851	0	456 851	0	493 399
					0,00	0,00	0	0		36 548	
10	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство (привозным песчаным грунтом) НР=99%	м3 основания	187,85	1 887,16	266,09	354 503	49 985	0	314 945	723 003
					1 621,07	72,44	304 518	13 608		53 556	
12	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (подсыпка под существующие коммуникации) НР=72%	м3 грунта	13,5	1 224,13	0,00	16 526	0	0	11 899	30 698

					1 224,13	0,00	16 526	0		2 274	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	2606	1 224,13	0,00	3 190 083	0	0	2 296 860	5 925 898
					1 224,13	0,00	3 190 083	0		438 955	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8939	38,53	38,53	344 420	344 420	0	72 277	450 033
					0,00	11,23	0	100 385		33 336	
15	1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР=72%	м3 уплотненного грунта	8939	92,34	92,34	825 427	825 427	0	134 514	1 036 737
					0,00	20,90	0	186 825		76 795	

Итого по разделу 1 **16 717 388**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 403 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 839 556
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 114 377
- материалы, изделия и конструкции, тенге 457 000
- накладные расходы, тенге 4 778 867
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 238 325

Раздел 2 Трубопровод

20	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	1	3 011,18	135,64	3 011	136	307	2 604	6 065
					2 568,38	62,09	2 568	62		449	
21	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	1	80 407,00	0,00	80 407	0	80 407	0	86 840
					0,00	0,00	0	0		6 433	

	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.	1	3 362,18	90,43	3 362	90	191	3 091	6 969
					3 080,85	41,40	3 081	41		516	
37	242-402-0103	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 100	1 шт.	1	145 221,00	0,00	145 221	0	145 221	0	156 839
					0,00	0,00	0	0		11 618	
38	1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=98%	фильтр	1	3 799,51	684,07	3 800	684	76	3 155	7 511
					3 039,20	180,46	3 039	180		556	
39	242-404-0109	Фильтр сетчатый фланцевый, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	1 шт.	1	61 185,00	0,00	61 185	0	61 185	0	66 080
					0,00	0,00	0	0		4 895	
50	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка НР=99%	фланец	3	31 782,75	22 980,28	95 348	68 941	1 925	44 788	151 347
					8 160,77	6 919,27	24 482	20 758		11 211	
51	241-116-0419	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1	91 814,00	0,00	91 814	0	91 814	0	99 159
					0,00	0,00	0	0		7 345	
52	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (фланцы индивидуальные 500мм) Коб =54	1 т	0,12208	973 520,00	0,00	118 847	0	118 847	0	128 355
					0,00	0,00	0	0		9 508	
58	241-116-0420	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм (свободные)	1 шт.	2	130 274,00	0,00	260 548	0	260 548	0	281 392
					0,00	0,00	0	0		20 844	
71	1122-0801-0220	Фасонные части полимерные диаметром 560 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	2	33 891,14	25 274,26	67 782	50 549	0	30 970	106 652

					8 616,88	7 024,34	17 234	14 049		7 900	
72	241-214-0419	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 560 мм	1 шт.	2	79 388,00	0,00	158 776	0	158 776	0	171 478
					0,00	0,00	0	0		12 702	
73	1122-1201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка (заглушка фланцевая) НР=99%	фланец	1	31 782,75	22 980,28	31 783	22 980	642	14 929	50 449
					8 160,77	6 919,27	8 161	6 919		3 737	
74	241-117-0212	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 500 мм	1 шт.	1	97 194,00	0,00	97 194	0	97 194	0	104 970
					0,00	0,00	0	0		7 776	
91	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0002	808 911,47	162 556,51	162	33	7	134	319
					612 662,40	64 319,92	123	13		24	
92	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм Коб =1,004	1 м	0,2008	4 695,00	0,00	943	0	943	0	1 018
					0,00	0,00	0	0		75	
99	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99%	км трубопровода	0,0015	3 897 127,14	1 763 798,22	5 846	2 646	283	3 776	10 392
					1 944 635,84	598 226,72	2 917	897		770	
100	241-102-0255	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм Коб =1,004	1 м	1,506	57 288,00	0,00	86 276	0	86 276	0	93 178
					0,00	0,00	0	0		6 902	
111	1122-0501-0415	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	1,445	3 803 665,33	2 911 846,77	5 496 296	4 207 619	0	2 544 395	8 683 946
					891 818,56	886 794,28	1 288 678	1 281 418		643 255	

112	241-201-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11(9) СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 560x50,8 мм (560x62,5) Коб =1,01	1 м	1459,45	110 050,00	0,00	160 612 473	0	160 612 473	0	173 461 470
					0,00	0,00	0	0		12 848 998	

Итого по разделу 2 **183 674 428**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 350 283
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 353 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 324 338
- материалы, изделия и конструкции, тенге 161 717 114
- накладные расходы, тенге 2 647 842
- сметная прибыль (8 %), тенге 13 605 513

Итого по смете **200 391 817**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 753 923
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 193 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 438 715
- материалы, изделия и конструкции, тенге 162 174 114
- накладные расходы, тенге 7 426 709
- сметная прибыль (8 %), тенге 14 843 838

		ИТОГО:		**200 391 817**	**0**		**200 391 817**				
		Временные здания и сооружения	**1,04%**	**2 084 075**			**2 084 075**				
		Итого с временными		**202 475 892**	**0**		**202 475 892**				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны	**1,76%**	**3 563 576**			**3 563 576**				
		Итого с доп.затратами		**206 039 467**	**0**	**0**	**206 039 467**				
		Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**4 120 789**			**4 120 789**				
		Итого с непредвиденными затратами		**210 160 257**	**0**	**0**	**210 160 257**				
		в том числе на 2023 год - 46%		**96 673 718**	**0**	**0**	**96 673 718**				
		в том числе на 2024 год - 54%		**113 486 539**	**0**	**0**	**113 486 539**				

		в том числе в текущих ценах на 2023 год к=1,079		104 310 942	0	0	104 310 942				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год к=1,163		131 984 844	0	0	131 984 844				
		Итого в текущих ценах на 2023-2024 года		236 295 786	0	0	236 295 786				
		с понижающим коэф. К=0,98		231 569 870	0	0	231 569 870				
		НДС 12%	12%			27 788 384	27 788 384				
		ИТОГО по акту		231 569 870	0	27 788 384	259 358 255				

Заказчик:
И.О.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Степногорска"
_____ Тасщанов С.О.

Инженер авторского надзора:
ТОО "Казахстанский проектно-исследовательский институт "Казахстанпроект"
_____ Марилов И.А.

ТОО Казахстанский проектно-исследовательский институт «КАЗАХСТАНПРОЕКТ» Авторский надзор Выполненные работы соответствуют проектным решениям

Эксперт технического надзора:
ТОО "СК ПромТехСервис"
_____ Алиев Ф.Т.

Подрядчик:
Производственный директор ТОО "Мелиоратор"
_____ Абылаев С.М.

Ибрагимова Ж. А. Ескалиев С.