СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 79 от 28.09.22 г.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №121 расположенной в посёлке Жосалы Кармакшинского района, Кызылординской обл

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге			
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	20 927 912	23 439 261	20 927 912	23 439 261
	Итого	20 927 912	23 439 261	20 927 912	23 439 261

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.

Субподрядчик:
ТОО "МАРСАМ"
_____ Жумадуллаев А. А.

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней школы №121 расположенной в посёлке Жосалы Кармакшинского района, Кызылординской о

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "МАРСАМ"
Основание: Договор № 79 от 28.09.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: м / обо / и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ							
74	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	739	668,93 527,85	6,51 3,32	494339 390081	4810 2453	
75	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	739	786,35 585,55	4,79 2,34	581113 432721	3540 1729	
76	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1347,4	1387,73	77,79	1869827	104814	
77	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	531,6	650,37 466,05	4,52 2,21	345737 247752	2403 1175	
78	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	815,8	808,10 569,56	3,21 1,57	659248 464647	2619 1281	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 418							
79	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой	208	313,72	24,16	65254	5026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%	поверхности		67,95	11,84	14134	2463		6176	
80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	208	745,28 342,83	28,93 14,07	155018 71309	6018 2927	77691	53449 16677	225145
81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	208	409,38 16,96	19,63 9,31	85151 3528	4083 1936	77540	3934 7127	96212
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	208	1602,65 1221,12	73,89 33,96	333351 253993	15369 7064	63989	187961 41705	563017
83	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	212,16	1739,00 --	-- --	368946 --	-- --	368946	-- 29516	398462
84	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	150,6	335,31 307,74	1,63 0,79	50498 46346	246 119	3906	33455 6716	90669
85	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001 *СП - 8%*	м2	7,6053	1739,00 --	-- --	13226 --	-- --	13226	-- 1058	14284
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589									
86	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	419,8	313,72 67,95	24,16 11,84	131700 28525	10142 4970	93033	24117 12465	168282
87	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	419,8	745,28 342,83	28,93 14,07	312869 143920	12145 5907	156804	107875 33659	454404
88	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	419,8	409,38 16,96	19,63 9,31	171858 7120	8240 3908	156498	7940 14384	194182
89	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	419,8	711,02 401,86	21,21 10,50	298486 168701	8904 4408	120881	124638 33850	456974
90	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	428,196	2105,00 --	-- --	901353 --	-- --	901353	-- 72108	973461
91	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	263,6	329,47 121,28	0,82 0,40	86848 31969	216 105	54663	23094 8795	118737
		ПОЛЫ РЕЛИН, ДЕТАЛЬ 593									
92	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	79,2	313,72 67,95	24,16 11,84	24847 5382	1914 938	17551	4550 2352	31749
93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	79,2	745,28 342,83	28,93 14,07	59026 27152	2291 1114	29583	20352 6350	85728
94	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	79,2	409,38 16,96	19,63 9,31	32423 1343	1554 737	29526	1498 2714	36635
95	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	79,2	711,02 401,86	21,21 10,50	56313 31827	1680 832	22806	23514 6386	86214
96	2206-0101-0201 РСНБ РК 2015	Линолеум резиновый многослойный - релин толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71 *СП - 8%*	м2	80,784	18361,00 --	-- --	1483275 --	-- --	1483275	-- 118662	1601937
97	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	50,4	329,47	0,82	16605	41	10451	4416	22702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 8	*НР - 72%; СП - 8%*			121,28	0,40	6113	20		1682	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 340									
98	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32	1602,65	73,89	51285	2365	9844	28917	86618
		НР - 72%; СП - 8%			1221,12	33,96	39076	1087		6416	
99	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32,64	1739,00	--	56761	--	56761	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		4541	61302
100	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,3	335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
		НР - 72%; СП - 8%			307,74	0,79	10555	27		1530	
101	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,73215	1739,00	--	3012	--	3012	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		241	3253
		ОКНА									
102	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	189	2508,90	172,64	474182	32629	218730	171704	
		НР - 72%; СП - 8%			1178,96	82,83	222823	15655		51671	697557
103	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2		17769,00	--	3358341	--	3358341	--	
		СП - 8%		189	--	--	--	--		268667	3627008
104	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	94,5	1202,32	4,95	113619	468	90963	16140	140140
		НР - 72%; СП - 8%			234,79	2,43	22188	230		10381	
105	2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	94,5	2569,00	--	242770	--	242770	--	262192
		СП - 8%			--	--	--	--		19422	
		ДВЕРИ									
106	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	43,68	1666,88	76,59	72809	3346	20386	36411	117957
		НР - 72%; СП - 8%			1123,55	34,20	49077	1494		8738	
107	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	43,68	5439,00	--	237576	--	237576	--	256582
		СП - 8%			--	--	--	--		19006	
108	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32	500,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%			--	--	--	--		1280	
109	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	16	3580,00	--	57280	--	57280	--	61862
		СП - 8%			--	--	--	--		4582	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		17 578 074						
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			тенге		17 578 074						
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге		17 578 074						
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге		17 578 074						
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге	1,2%	210 937						
Итого с временными			Тенге		17 789 011						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге	1,35%	240 152						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге		1 755 552,26						
Итого с дополнительными затратами					**19 784 715**						
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге	2%	395 694						
Итого СМР			Тенге		**20 180 409**						
Итого в базовых ценах. Оборудование			Тенге		-						
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование			Тенге		20 180 409						
Итого в текущих ценах на 2023 г			Тенге	1,152268	23 253 236						
Сметная стоимость всего			Тенге		23 253 236						
Сметная стоимость с корректирующим коэффициент К=0,95			Тенге	0,900	**20 927 912**						
НДС			Тенге	12%	2 511 349						
ВСЕГО			Тенге		**23 439 261**						

Субподрядчик:
ТОО "МАРСАМ"
_____ Жумадуллаев А. А.

Генподрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Рашев А.А.