Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212»

СПРАВКА № 4 от 27 июня 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	010840001711	KZ3000000	KZ2030000	№ 25 дс № 5	06.08.2024 28.02.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	60 667 090,96	60 667 090,96	54 167 045,50				6 500 045,46	60 667 090,96
Выплата аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Удержание аванса	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Предоплата за материалы	1 432 429 825,56	596 249 438,37	0,00				0,00	0,00
Удержание предоплаты за материалы	31 263 980,57	31 263 980,57	27 914 268,36				3 349 712,21	31 263 980,57
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	3 033 354,55	3 033 354,55	2 708 352,28				325 002,27	3 033 354,55
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
Итого к оплате:	1 458 799 581,40	622 619 194,21	23 544 424,86				2 825 330,98	26 369 755,84

Заказчик:
И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Главный специалист ОЭиБД
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

_____ **Ермуратов Ә. Е**

ИИН 980406350591
Аттестат № KZ66VJE00093293 от 29.05.2025 г.

Подрядчик:
ТОО "Востоквзрывпром"
Заместитель директора

_____ **Котов Н.В.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090140000306
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010840001711
Договор (контракт)	Договор №25 от 06.08.2024, ДС №5 от 28.02.2025	

Номер документа	Дата составления
19	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского назначения А-3 "Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212			работа	1	60 667 090,96	60 667 090,96	6 500 045,46
				Итого	1	x	60 667 090,96	6 500 045,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам. директора / _____ / Котов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора _____ / Касеков А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Акт выполняемых работ №4 от 27 июня 2025 года

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212

Договор: №25 от 06.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г, доп. соглашение № 2 от 23.10.2024г, доп. соглашение № 3 от 21.11.2024г, доп. соглашение № 4 от 25.12.2024г, доп. соглашение №5 от 28.02.2025г

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2025 г.	Сумма получения аванса в 2025 г.	Сумма предоплаты за материалы	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1115-1130».	тенге	3 332 405 222,94	2 496 224 835,75	0,00	1 432 429 825,56	0,00	60 667 090,96	0,00	31 263 980,57	3 033 354,55	26 369 755,84
	В т.ч. Без НДС		2 975 361 806,20	2 228 772 174,78	0,00	1 278 955 201,39	0,00	54 167 045,50	0,00	27 914 268,36	2 708 352,28	23 544 424,86
	Сумма НДС		357 043 416,74	267 452 660,97	0,00	153 474 624,17	0,00	6 500 045,46	0,00	3 349 712,21	325 002,27	2 825 330,98

Заказчик:

И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик:

Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

Котов Н.В.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212

Договор: №25 от 06.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г, доп. соглашение № 2 от 23.10.2024г, доп. соглашение № 3 от 21.11.2024г, доп. соглашение № 4 от 25.12.2024г, доп. соглашение №5 от 28.02.2025г

Акт выполняемых работ №4 от 27 июня 2025 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за июнь месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест										
1	1	Земляные работы (Разработка с погрузкой, перевозка, планировка и уплотнение)	$м^3$	1 832,93	4800	8 798 064,00					
2	2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$	75,46	4800	362 208,00					
3	3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9 832,95	5520	54 277 884,00					
4	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	976	6 740 939,20					
	Раздел 2 Ресайклирование 29,5 км ширина 7,6 м										
5	1	Основания толщиной15 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	м2	611,44	224200	137 084 848,00	25 308,00	15 474 323,52	11,29	25 308,00	15 474 323,52
6	2	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	30 735,05	3531,2	108 531 608,56	398,61	12 251 195,14	11,29	398,61	12 251 195,14
7	3	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	8 856,43	1849,65	16 381 295,75	208,79	1 849 142,88	11,29	208,79	1 849 142,88
8	4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10 533,17	6961,41	73 325 714,97	785,81	8 277 106,13	11,29	785,81	8 277 106,13
9	5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10 381,14	13922,82	144 534 743,61	1 571,63	16 315 277,84	11,29	1 571,63	16 315 277,84
	Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси (29,5 км, ширина 7м)										
10	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,60	144,55	1 085 946,33					
11	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,10	151,1167	35 005 140,85					
12	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	206500	122 594 920,00					
13	4	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,15	29384,95	900 800 049,99					
14	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,60	61,95	465 405,57					

15	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,10	64,3867	14 914 734,79					
16	7	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	585,92	206500	120 992 480,00					
17	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	25151,7	810 076 144,44					
	Раздел 4 Устройство покрытия перед пунктом пропуска										
18	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	717,97	7884	5 660 475,48					
19	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,54	5,5188	41 460,21					
20	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,06	5,684364	1 316 743,47					
21	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	7884	4 680 573,12					
22	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,15	1121,8932	34 391 804,33					
23	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,40	2,3652	17 768,33					
24	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,19	2,436156	564 318,95					
25	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,03	7884	4 628 144,52					
26	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	960,2712	30 928 040,30					
	Раздел 5 Устройство покрытия на площадке отдыха										
27	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	717,97	795	570 786,15					
28	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 512,38	0,3975	2 986,17					
29	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 643,56	0,409425	94 840,66					
30	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	593,68	795	471 975,60					
31	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	30 655,16	113,1285	3 467 972,27					
32	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 514,25	0,2385	1 792,15					
33	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	231 640,85	0,245655	56 903,73					

34	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	587,03	795	466 688,85					
35	9	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	32 207,61	96,831	3 118 695,08					
	Раздел 6 Устройство трубы диаметром 1,5 м км 97										
36	1	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,0 м, щебеночные. Устройство	км дороги	4 901 939,42	0,1	490 193,94					
37	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	128,1	884 748,27					
38	3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м (снятие ПРС и ПСП)	м3 грунта	240,80	225	54 180,00					
39	4	Грунт скальный 4р группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	25 240,98	380	9 591 572,40					
40	5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	688,01	933,33	642 140,37					
41	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	170,79939	1 179 660,15					
42	7	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	472,73	140	66 182,20					
43	8	Грунт. Пневмотическое уплотнение за 6 проходов с поливом водой	м3 уплотненного грунта	1 404,87	864	1 213 807,68					
44	9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	648,06	864	559 923,84					
45	10	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	416,13	864	359 536,32					
		Раздел 7 Тело трубы									
46	1	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6 649,26	1089	7 241 044,14					
47	2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	11 448,66	120	1 373 839,20					
48	3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	240,80	1212	291 849,60					
49	4	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой с планировкой	м3 уплотненного грунта	1 015,38	31,38	31 862,62					
50	5	Подушки из ПГС. Устройство	м3 подушки	11 818,19	980,73	11 590 453,48					
51	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	1196,4906	8 263 801,63					
52	7	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	33 973,10	21,16	718 870,80					
53	8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	45 836,82	21,5832	989 305,25					
54	9	Устройство стяжки цементного раствора	м3	11 832,54	1,16	13 725,75					

55	10	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	35 196,42	1,1832	41 644,40					
		Раздел 8 Монтаж звеньев трубы									
56	1	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	66 071,93	10,45	690 451,67					
57	2	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	249 557,92	1	249 557,92					
58	3	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	469 724,62	5	2 348 623,10					
59	4	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	717,96	54,52	39 143,18					
60	5	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7 716,77	54,52	420 718,30					
61	6	Гидроизоляция оклеечная стеклосеткой СС-1. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	10 047,06	8,12	81 582,13					
62	7	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	558,12	8,12	4 531,93					
63	8	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2 369,18	54,52	129 167,69					
64	9	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5 306,53	606	3 215 757,18					
		Раздел 9 Оголовки									
65	1	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	6 793,51	147,455	1 001 737,02					
66	2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м.	м3 грунта	11 448,68	16,387	187 609,52					
67	3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 20 м	м3 грунта	203,07	163,872	33 277,49					
68	4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с планировкой	м3 уплотненного грунта	4 807,97	2,723	13 092,10					
69	5	Подушки из ПГС. Устройство	м3 подушки	11 818,18	49,848	589 112,64					
70	6	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,71	60,81456	420 028,53					
71	7	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	33 973,09	5,584	189 705,73					
72	8	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	45 836,85	5,69568	261 072,03					
73	9	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м. Сооружение	м3 сборных конструкций	37 823,72	21,84	826 070,04					
74	10	Звенья оголовков цилиндрические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 17-170	шт.	504 087,25	2	1 008 174,50					

75	11	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа Блок № 108пл (СТ4пл)	шт.	365 853,31	4	1 463 413,24					
76	12	Устройство стяжки цементного раствора	м3	11 834,83	0,2	2 366,97					
77	13	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	35 194,54	0,204	7 179,69					
78	14	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой,	м2	322,92	29,9	9 655,31					
79	15	Гидроизоляция оклеечная. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	10 047,44	1,4	14 066,42					
80	16	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой опор мостов и труб, дополнительный слой. Устройство	м2 изолируемой поверхности	2 764,20	29,9	82 649,58					
81	17	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3	9 539,99	414	3 949 555,86					
82	18	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками с поливом водой и планировкой	м3	995,33	414	412 066,62					
		Раздел 10 Укрепление русел и откосов									
83	1	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$	4,44	23,5	104,34					
84	2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	$м^2$	203,07	8	1 624,56					
85	3	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 1	$м^2$	609,22	25	15 230,50					
86	4	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	13 982,08	34,2	478 187,14					
87	5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	м2 укрепляемой поверхности	15 779,78	12,8	201 981,18					
88	6	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	13 982,08	49,8	696 307,58					
89	7	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	32 099,97	6	192 599,82					
90	8	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1 (100х50х40)	шт.	48 081,71	2	96 163,42					
91	9	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2 (200х50х40)	шт.	64 107,83	4	256 431,32					
92	10	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	316 297,72	0,2134	67 497,93					
93	11	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	547 325,15	0,2134	116 799,19					
		Раздел 11 Устройство конца укрепление									

94	1	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	м2 укрепляемой поверхности	16 035,80	47,6	763 304,08					
95	2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	316 303,43	0,1054	33 338,38					
96	3	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	547 327,17	0,1054	57 688,28					
97	4	Наброска или призма каменная. Устройство с планировкой	м3 камня (в деле)	26 228,33	7,72	202 482,71					
		Раздел 12 Восстановление дорожной одежды									
98	1	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей толщиной 30 см. Устройство	м2 основания или покрытия	1 716,69	180	309 004,20					
99	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	65,88	455 013,40					
100	3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	552,63	54	29 842,02					
101	4	Основания и покрытия щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство	м2 основания или покрытия	688,01	270	185 762,70					
102	5	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	8 856,43	88	779 365,84					
103	6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	10 533,17	44,16	465 144,79					
104	7	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	10 381,13	37,26	386 800,90					
105	8	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3	552,63	54	29 842,02					
		Раздел 13 Разборка дороги транзитного движения									
106	1	Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	м3	27,74	225	6 241,50					
107	2	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	277,42	420	116 516,40					
108	3	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	148,70	672	99 926,40					
109	4	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности	4,44	1867	8 289,48					
110	5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	197,52	420	82 958,40					
		Раздел 14 Укрепление обочин									
111	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	679,13	107778	73 195 273,14					

112	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	6 906,70	14463,8076	99 897 179,95					
		Раздел 15 Разметка проезжей части									
113	1	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная (1.1)	км линии	374 026,18	51,3	19 187 543,03					
114	2	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.5)	км линии	201 745,87	19,5	3 934 044,47					
115	3	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1 (1.7)	км линии	201 745,88	17,7	3 570 902,08					
		Раздел 16 Замена поврежденных знаков									
116	1	Замена дорожных знаков на металлических стойках. Установка	шт.	22 488,95	108	2 428 806,60					
117	2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	6 316,35	8	50 530,80					
118	3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	14 060,87	23	323 400,01					
119	4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12 753,65	20	255 073,00					
120	5	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	13 994,29	8	111 954,32					
121	6	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	15 439,10	38	586 685,80					
122	7	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	33 581,40	3	100 744,20					

123	8	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм	шт.	33 521,95	8	268 175,56					
		Непредвиденные работы и затраты-2%				**55 614 238,90**					
		ИТОГО СМР :				**2 975 361 806,20**		**54 167 045,50**			**54 167 045,50**
		НДС. 12%				357 043 416,74		6 500 045,46			6 500 045,46
		ВСЕГО С НДС:				3 332 405 222,94		60 667 090,96			60 667 090,96

Заказчик: И.о. директора ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Начальник ОЭ и БД

_____ **Қасенұлы С.**

Главный специалист
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Ермуратов Ә.Е.**

Начальник ОПЭР и З

Рамазанова **Рамазанова Ж.Қ.**

Главный специалист ОПЭР и З

_____ **Ешниязова Ж.К.**

Генподрядчик: Заместитель директора ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Главный эксперт

_____ **Ермуратов Ә.Е.**

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 4 от 27 июня 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по проекту	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1175-1191, 1194-1212						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	4 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Основания толщиной 25 см. Устройство методом холодной регенерации (холодного ресайклинга) с добавлением новых инертных материалов и цемента	$м^2$ основания	224 200,0	25 308,00	11,29	25 308,00
3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	206 500	0,00	0,00	0,00
4	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	206 500	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия перед пунктом пропуска					
5	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7 884,00	0,00	0,00	0,00
6	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7 884	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на площадке отдыха					
7	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	795	0,00	0,00	0,00
8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	795,0	0,00	0,00	0,00
	Укрепление обочин					
9	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	107 778	0,00	0,00	0,00

Заказчик: И.о. директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Генподрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**