Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование строительства и его адрес: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»

СПРАВКА № 6 от "27" июня 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	010840001711	KZ3000000	KZ2030000	№ 20 дс № 8	02.08.2024 23.05.2025	БРК	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**1 253 779 566,01**	**885 232 428,23**	**127 105 034,82**				**15 252 604,18**	**142 357 639,00**
Выплата аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание аванса	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Предоплата за материалы	**284 421 887,69**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Удержание предоплаты за материалы	**284 421 887,69**	**284 421 887,69**	**29 555 010,40**				**3 546 601,25**	**33 101 611,65**
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**62 688 978,30**	**44 261 621,41**	**6 355 251,74**				**762 630,21**	**7 117 881,95**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**0,00**
Итого к оплате:	**1 191 090 587,71**	**556 548 919,13**	**91 194 772,68**				**10 943 372,72**	**102 138 145,40**

Заказчик:
И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"
Касенов А.Е.

Начальник ОЭ и БД
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"
Қасенұлы С.
ИИН 920611350921
№ аттестата KZ38VJE00092924 от 14.05.2025 г.

Подрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"
Котов Н.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Национальная компания"ҚазАвтоЖол АО,Республика Казахстан, Астана, район Байқоңыр, Ондирис, дом № 72/1** — **090140000306**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Востоквзрывпром",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, ул. Свинцовая,2/2** — **010840001711**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 02.08.24 , доп № 8 от 23.05.25 г

Номер документа	Дата составления
15	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского назначения А-3 Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-граница РФ (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145			работа	1	142 357 639,00	142 357 639,00	15 252 604,18
				Итого	1	x	142 357 639,00	15 252 604,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.Директора / [подпись] / Котов Н.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о.директора [подпись] / Касенов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Акт выполняемых работ № 6 от 27 июня 2025 года

Выполнение работ - «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»

Договор: №20 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г. доп. соглашение № 8 от 23.05.2025г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Стоимость работ по договору на 2025 г.	Сумма получения аванса в 2025 г.	Сумма предоплата за материалы	Ранее заактивированные суммы по выполненым работам на начало месяца за 2025 год	Выполненый обьем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма удержания предоплаты за материалы	Сумма удержания гаранта 5 % (согл.дог.)	Сумма к перечислению по выполненым работам по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»	тенге	**1 449 765 011,46**	**815 223 342,88**	**0,00**	**284 421 887,69**	**742 874 789,23**	**142 357 639,00**	**0,00**	**33 101 611,65**	**7 117 881,95**	**102 138 145,40**
	В т.ч. Без НДС		**1 294 433 045,95**	**727 877 984,71**	**0,00**	**253 948 114,01**	**663 281 061,81**	**127 105 034,82**	**0,00**	**29 555 010,40**	**6 355 251,74**	**91 194 772,68**
	Сумма НДС		**155 331 965,51**	**87 345 358,17**	**0,00**	**30 473 773,68**	**79 593 727,42**	**15 252 604,18**	**0,00**	**3 546 601,25**	**762 630,21**	**10 943 372,72**

Заказчик:
И.о. директора
ВКОФ АО "НК КазАвтоЖол"

_____ **Касенов А.Е.**

Генподрядчик:
Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

_____ **Котов Н.В.**

Заказчик: АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол" БИН 090140000306 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ65070KS00037C00001 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром" БИН/ИИН 010 840 001 711, БИК TSESKZKA, ИИК KZ58998LTB0001520539, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"

Наименование объекта: «Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»

Договор: № 20 от 02.08.2024 г. доп. соглашение № 1 от 16.08.2024г. доп. соглашение № 2 от 21.08.2024г. доп. соглашение № 3 от 02.10.2024г. доп. соглашение № 4 от 21.11.2024г. доп. соглашение № 5 от 25.12.2024г. доп. соглашение № 6 от 30.01.2025г. доп. соглашение № 7 от 14.04.2025г. доп. соглашение № 8 от 23.05.2025г.

Акт выполняемых работ № 6 от 27 июня 2025 года

№ п/п	№ по смете	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Расценка за еденицу измерения без НДС тенге	План всего		Всего с начало строительства			Выполнено за отчетный период	
					По договору					за июнь месяц	
					обьем работ	финансирование	обьем работ	финансирование	%	обьем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Ликвидация пучинистых мест										
1	1	Земляные работы: разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, перевозка, засыпка и уплотнение грунта	м3	1 802,20	972	1 751 738,40					
2	2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	м3	9 250,62	810	7 493 002,20					
3	3	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 746,92	162	769 001,04					
	Раздел 2 Ресайклирование 15 км, ширина 7,6 м										
4	1	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	1 077,70	113 817,6	122 661 227,52	113 817,6	122 661 227,52	100,00		
5	2	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	28 164,91	1 792,6	50 488 417,67	1 792,6	50 488 417,67	100,00		
6	3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	9 316,66	3 414,5	31 811 735,57	3 414,5	31 811 735,57	100,00		
7	4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	9 250,62	5 121,8	47 379 825,52	5 121,8	47 379 825,52	100,00		

	Раздел 3 Устройство покрытия слоя из а/б смеси										
8	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 097,32	73,3824	520 818,38	73,3824	520 818,38	100,00		
9	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 864,19	75,583872	16 315 851,31	75,583872	16 315 851,31	100,00		
10	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	557,72	104 832	58 466 903,04	104 832	58 466 903,04	100,00		
11	4	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 864,21	1,7192448	371 123,42	1,7192448	371 123,42	100,00		
12	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 687,91	14917,5936	413 036 989,01	14 917,5936	413 036 989,01	100,00		
13	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 097,31	31,5	223 565,27	27,195	193 011,35	86,33	9,135	64 833,93
14	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 864,21	32,445	7 003 714,29	28,011	6 046 540,00	86,33	9,409	2 031 077,14
15	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	551,43	105 000	57 900 150,00	90 650	49 987 129,50	86,33	30 450	16 791 043,50
16	9	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 864,16	1,428	308 254,02	1,233	266 125,97	86,33	0,414	89 393,67
17	10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 154,55	12 789	372 857 539,95	11 041	321 900 342,82	86,33	3 709	108 128 686,59
	Раздел 4 Укрепление обочин										
18	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	641,59	44 328,3	28 440 594,00					
19	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 746,92	4 876,113	23 146 518,32					
	Раздел 5 Устройство покрытия на остановочных площадках (км 1131+400, 1132+100)										
20	1	Основание гравийное. Исправление профиля без добавления нового материала	м2	678,28	196	132 942,88					
21	2	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 092,35	0,098	695,05					

22	3	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 859,52	0,10094	21 788,86					
23	4	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	557,72	196	109 313,12					
24	5	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 905,33	0,0032144	694,01					
25	6	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 687,91	27,8908	772 237,96					
26	7	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 095,92	0,0588	417,24					
27	8	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 869,82	0,060564	13 073,94					
28	9	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	551,43	196	108 080,28					
29	10	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 914,92	0,0026656	575,54					
30	11	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 154,56	23,8728	696 000,98					
	Раздел 6 Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1131+400)										
31	1	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5 900,10	31	182 903,10					
32	2	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	2 993,03	31,31	93 711,77					
33	3	Основание из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	7 315,37	8,5	62 180,65					
34	4	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 746,88	10,37	49 225,15					
35	5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 096,70	0,02275	161,45					
36	6	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 866,00	0,0234325	5 058,28					

37	7	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	1 367,05	32,5	44 429,13					
38	8	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 154,48	3,8935	113 512,97					
	Раздел 7 Устройство покрытия на съездах										
39	1	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 098,06	0,676	4 798,29					
40	2	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 863,72	0,69628	150 301,59					
41	3	Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	557,72	1352	754 037,44					
42	4	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 884,10	0,0221728	4 786,75					
43	5	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	27 687,91	192,3896	5 326 865,93					
44	6	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	7 097,53	0,4056	2 878,76					
45	7	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 863,71	0,417768	90 180,95					
46	8	Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	551,43	1352	745 533,36					
47	9	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	215 708,70	0,0183872	3 966,28					
48	10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29 154,55	164,6736	4 800 984,70					
		Раздел 8 Укрепление обочин									
49	1	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 11 см	м2 покрытия обочин	641,59	313,6	201 202,62					
50	2	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	4 746,92	34,5	163 768,74					

		Раздел 9 Разметка проезжей части										
51	1	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	353 350,80	34,5	12 190 602,60						
52	2	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	190 610,19	10,5	2 001 406,94						
53	3	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	190 591,52	0,217	41 358,36						
		Раздел 10 Замена поврежденных знаков										
54	1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	21 245,81	12	254 949,72						
55	2	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 300 мм х 600 мм	шт.	5 967,19	5	29 835,95						
56	3	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	13 283,61	2	26 567,22						
57	4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12 048,66	2	24 097,32						
58	5	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	29 073,82	1	29 073,82						

59	6	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	12 048,66	1	12 048,66						
60	7	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный, размером 500 мм х 2250 мм (применительно Пано)	шт.	24 818,58	1	24 818,58						
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**24 195 010,08**						
		ИТОГО:				**1 294 433 045,95**		**1 119 446 041,08**				**127 105 034,82**
		НДС. 12%				**155 331 965,51**		**134 333 524,93**				**15 252 604,18**
		ВСЕГО С НДС:				**1 449 765 011,46**		**1 253 779 566,01**				**142 357 639,00**

Заказчик: И.о. директора ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Начальник ОЭ и БД

Касенұлы С.

Начальник ОПЭР и З

Рамазанова Ж.Қ.

Гл специалист ОПЭР и З

Ешниязова Ж.К.

Генподрядчик: ТОО "Востоквзрывпром"

Заместитель директора

Котов Н.В.

Начальник участка

Бузулин В.В.

Реестр сводной информации к акту выполненных работ № 6 от 27 июня 2025 года

№	Наименование работ	Ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
1	2	3	4	5	6	7
«Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-3 "Алматы - Усть- Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ" (с обходом Сарканд, Аягоз и подъездом к перевалу Мукры) км 1130-1145»						
1	Ликвидация пучинистых мест	м3	972,00	0,00	0,00	0,00
2	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	$м^2$ основания	63 277,6	63 277,6	100,00	0,00
3	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	58 282	58 282	100,00	0
4	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	105 000	90 650	86,33	30 450
5	Укрепление обочин ПГС	м3	44 328,3	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на остановочных площадках (км 1131+400, 1132+100)					
6	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	196	0,00	0,00	0,00
7	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	196	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на посадочной площадке (км 1131+400)					
8	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	32,5	0,00	0,00	0,00
	Устройство покрытия на съездах					
9	Устройство нижнего слоя а/б покрытия	м2	1 352	0,00	0,00	0,00
10	Устройство верхнего слоя а/б покрытия	м2	1 352	0,00	0,00	0,00
11	Укрепление обочин ПГС	м3	313,6	0,00	0,00	0,00

Заказчик: И.о. директора
ВКОФ АО "НК ҚазАвтоЖол"

Касенов А.Е.

Генподрядчик: Заместитель директора
ТОО "Востоквзрывпром"

Котов Н.В.