Генподрядик ТОО Лидер-НК

Субподрядчик ТОО Агропромэнергоснаб-1

Наименование строительства и его адрес: Строительство подстанций 100/35/10 кв в новом массиве "Бурыл" в районе ул.Сабалакоа г.Тараз

А К Т
приемки выполненных работ
за 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-9	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь** м3	1000	31,25 3,22	28,03 7,06	31248 3220	28028 7056	9968 97	0,01 0,02	11 25
2	E0101-164-3 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м** м3	1000	1557 1557	0 0	1557000 1557000	0 0	1759410 113	9,92 0	9920 0
3	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** м3	305	21,55 17,03	4,52 0	6572 5194	1377 0	5038 97	0,11 0	33 0
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей** м3	305	13,62 1,62	12 2,75	4153 494	3659 837	1291 97	0,01 0,01	4 4
5	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м устройство корыта** м3	150	9,24 0	9,24 3	1387 0	1387 450	437 97	0 0,01	0 2
6	E0101-24-10 к=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на 40м** м3	150	31,64 0	31,64 10,27	4746 0	4746 1541	1495 97	0 0,04	0 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	16,5	33,67	32,1	556	530	222	0,01	0
		м3		1,57	12,33	26	203	97	0,05	1
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	20	6,48	6,48	130	130	41	0	0
		м3		0	2,1	0	42	97	0,01	0
9	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	20	3,2	3,2	64	64	20	0	0
		м3		0	1,04	0	21	97	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20	21,55	4,52	431	90	330	0,11	2
		м3		17,03	0	341	0	97	0	0
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20	13,62	12	272	240	85	0,01	0
		м3		1,62	2,75	32	55	97	0,01	0
12	Е0101-18-5	Разработка лишнего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	249,86	56,25	52,36	14055	13083	5636	0,03	7
		м3		3,89	19,37	972	4839	97	0,08	19
13	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	437,255	17,73	17,73	7753	7753	1551	0	0
		т		0	3,55	0	1551	100	0,07	33
		Итого по разделу: Земляные работы				1628366				
		Раздел: КТП-25/10/0,4кВА								
14	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
		шт		495	454,41	495	454	105	1,81	2
15	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
		шт		2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
16	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	4350		8700				
		шт								
17	75-3-41	Комплектная трансформаторная подстанция,типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальный ток-36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, габаритные размеры 1	1	4580000		4580000				
		шт								
		Отпускная цена		4580000		4580000				
		Сметная стоимость оборудования				*4580000*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: КТП-25/10/0,4кВА				4595036				
		Раздел: ЛЭП-10кВ								
18	Е0133-114-4	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов в ответвлении - 1/	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		шт		213,75	13,5	214	14	105	0,07	0
19	Прайс-лист 23	Изолятор линейный штыревой ШФ-20-В	3	470,4		1411				
		шт								
20	Прайс-лист 23	Колпачок для высоковольтных имзоляторов К-6	3	7,77		23				
		шт								
21	Прайс-лист "Инвестор-М"стр.70	Крепление провода	2	278,09		556				
		шт								
22	Прайс-лист 23	Зажим петлевой ПА-1-1	6	35,88		215				
		шт								
23	Прайс-лист 18	Траверса ТМ2	1	1810,84		1811				
		шт								
24	Прайс-лист 18	Хомут Х1	1	294,43		294				
		шт								
25	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/=ПоБ 10-4	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
26	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004#прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-1	1	17100		17100				
		шт								
27	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	5	3155,76	1990,26	15779	9951	8061	5,98	30
		опора		985,5	549,9	4928	2750	105	2,29	11
28	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-1(УПоБ10-25)	10	17100		171000				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/=КтБ 10-23	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
30	С143015-3#Прайс-лист стр.61	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/ В30	2,08	16700		34736				
		м3								
31	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	2,08	128		266				
		м3								
32	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	2,08	139		289				
		м3								
33	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	2,08	158		329				
		м3								
34	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.64	Оголовок ОГs 55	1	3227,55		3228				
		шт								
35	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.64	Оголовок ОГs 59	5	2515,61		12578				
		шт								
36	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.66	Траверса ТМ73	2	1354,81		2710				
		шт								
37	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.66	Траверса ТМs 60	2	913,7		1827				
		шт								
38	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.63	Накладка ОГ52	2	170,88		342				
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
39	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.67	Хомут Х51	шт	4	121,03		484					
40	Прайс-лист 18	Крепление подкоса У1	шт	5	1162,21		5811					
41	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.65	Крепление изолятора KNsI	шт	2	393,96		788					
42	Прайс-лист Компания ООО"Интэко" стр.65	Заземляющий проводник ЗП 21	м	5	140,9		705					
43	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.56	Изолятор штыревой SDI 37	шт	18	2570,99		46278					
44	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.59	Кожух защитный SP 15	шт	16	123,17		1971					
45	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.58	Вязка спиральная SO 115.95.85(в комплекте 6 штук)	комплект	6	4752,56		28515					
46	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.57	Зажим плашечный SL 37.2	шт	16	284,02		4544					
47	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.56	Изолятор натяжной SDI 90.150	шт	6	3133,52		18801					
48	Прайс-лист ООО"ЭНСТО КАЗАХСТАН" на 28.04.2011г.стр.58	Зажим натяжной SO 235	шт	6	2566,33		15398					
49	Ц0108-56-1	Установка разъединителя РЛНД1-10/200		1	568,5	25,5	569	26	436	2	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		452	6,8	452	7	95	0,04	0
50	Прайс-лист ОАО "ЭЛЕКТРОАППАРАТ"стр.69	Разъединительный пункт РЛНД1-10/200	1	17067,57		17068				
		к-т								
		Отпускная цена		17068		17068				
		Сметная стоимость оборудования				*17068*				
51	Прайс-лист ТОО"НИЛЕД"стр.54	Зажим герметичный RPN	1	974,05		974				
		шт								
52	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	0,3683	41504,56	31105,06	15288	11457	6022	51,1	19
		1км		9157,5	6414,57	3373	2363	105	22,72	8
53	Прайс-лист ТОО"Электрокабель" на 01.07.2011г.стр.60	Провод самонесущий СИПс сеч.50мм2	1105	91		100560				
		м								
54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	26,3	3,3	395	50	333	0,14	2
		м		23	0,4	345	6	95	0	0
55	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0315	46400		1462				
		т								
56	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,1	24,1	1401	241	1126	0,7	7
		шт		116	2,5	1160	25	95	0,01	0
57	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0804	49131		3950				
		т								
58	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	140,1	24,1	1121	193	901	0,7	6
		шт		116	2,5	928	20	95	0,01	0
59	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0316	49131		1553				
		т								
60	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	10	30,3	2,8	303	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	0	0
61	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0124	50642		628				
		т								
		Итого по разделу: ЛЭП-10кВ				541181				
62	СПРАЙС лист	Раздел: Раздел РЗА АУОТ-М2-220 У4	1	2466384		2466384				
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Отпускная цена		2466384		2466384				
		Сметная стоимость оборудования				***2466384***				
63	**СПРАЙС лист**	**Шкаф защиты и автоматики линии 110 КВ**	**1**	**3980144**		**3980144**				
		компл								
		Отпускная цена		3980144		3980144				
		Сметная стоимость оборудования				***3980144***				
64	**СПРАЙС лист**	**Блок испытательный PHOEniXCOnTACT**	**1**	**3980144**		**3980144**				
		компл								
		Отпускная цена		3980144		3980144				
		Сметная стоимость оборудования				***3980144***				
		Итого по разделу: Раздел РЗА				**10426672**				
		Раздел: Кабели								
65	**С151601-1181ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	**1,2**	**42493**		**50992**				
		км								
66	**С151601-1333 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,528**	**36596**		**19323**				
		км								
67	**С151601-1334 Изм. и доп.вып.19**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,3**	**55001**		**16500**				
		км								
		Итого по разделу: Кабели				**86815**				
		Раздел: Арматура								
68	**С151804-1082ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002**	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е212**	**38**	**628**		**23864**				
		шт								
69	**С151607-150 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,1**	**662294**		**66229**				
		км								
		Итого по разделу: Арматура				**90093**				
		ИТОГО:				**17368165**	**91134**			**10076**
						1584118	**24025**			**119**
		Всего прямые затраты:				**17368165**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**669173**				
		- оборудования				**15023740**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**12844**				
		На общестроительные работы				**1797838**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:				**1810682**				
		Итого с накладными				**19178847**				
		- заработная плата				**271602**				
		- трудоемкость				**906**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**249306**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19428153**				
		Итого с временными, 4,3 %				**19617543**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**19635918**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**19681856**				
		ИТОГО:				**19681856**				
		Сметная заработная плата				**1879745**				
		Нормативная трудоемкость				**11101**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**53864713**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1077294**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**54942007**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6593041**				
		Итого с НДС				**61535048**				
		Всего:				**61535048**				
		Итого со скидкой подряда				**58458296**				

Генподрядик:

ТОО Лидер-НК

Куанышбаев М.Е.

Субподрядник:

ТОО Агропромэнергоснаб-Т

Копбаев К.Х.