Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" (2-я очередь) г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49/1	31.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	12 599 429,30	12 599 429,30	11 249 490,45	12 599 429,30	12 599 429,30					1 349 938,85	12 599 429,30
Всего к оплате:	**12 599 429,30**	**12 599 429,30**	**11 249 490,45**	**12 599 429,30**	**12 599 429,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 349 938,85**	**12 599 429,30**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Мирхамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МарСам»
Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" (2-я очередь) г.Актобе

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Низкое давление											
		Деталь выхода газопровода из земли д.159мм									
73	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	506686,08 338884,00	154305,36 48049,10	506,69 338,88	154,31 48,05	13,50	383,06 71,18	960,93
74	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** *СП - 8%*	м	1,01	3280,00 --	-- --	3312,80 --	-- --	3312,80	-- 265,02	3577,82
75	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1396499,06 709569,00	572268,66 199698,99	1396,50 709,57	572,27 199,70	114,66	900,18 183,73	2480,41
76	С1241-102-0235 241-102-0235 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм** *СП - 8%*	м	1	22722,50 --	-- --	22722,50 --	-- --	22722,50	-- 1817,80	24540,30
77	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	3868084,19 458983,00	278428,81 53114,65	3868,08 458,98	278,42 53,11	3130,68	506,98 350,00	4725,06
78	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная В15 W4 F100. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,06	27038,14 3530,64	1388,04 334,14	1622,29 211,84	83,28 20,05	1327,17	211,02 146,66	1979,97
		Деталь выхода газопровода из земли д.57мм - 53шт									
79	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,053	338182,46	85835,10	17923,67	4549,26	121,07	14495,05	35012,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	13253,34	1388,13		2593,50	
80	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** *СП - 8%*	м	53,53	538,00 --	-- --	28799,14 --	-- --	28799,14	-- 2303,93	31103,07
81	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	53	880,00 --	-- --	46640,00 --	-- --	46640,00	-- 3731,20	50371,20
82	С1214-103-0201 214-103-0201 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 2,8 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)** *СП - 8%*	т	0,0028037	540178,57 --	-- --	1514,50 --	-- --	1514,50	-- 121,16	1635,66
83	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	896804,59 579240,00	248807,87 89576,87	47530,64 30699,72	13186,81 4747,57	3644,11	35092,82 6609,88	89233,34
84	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм** *СП - 8%*	м	53	6442,00 --	-- --	341426,00 --	-- --	341426,00	-- 27314,08	368740,08
85	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,053	2395526,68 363776,00	213003,06 41867,55	126962,91 19280,13	11289,16 2218,98	96393,62	21284,12 11859,76	160106,79
86	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Отмостка бетонная В15 W4 F100. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,59	27038,14 3530,64	1388,04 334,14	42990,64 5613,72	2206,98 531,28	35169,94	5591,95 3886,61	52469,20
		Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1									
87	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,082	1583,12 1583,12	-- --	129,82 129,82	-- --	--	93,47 17,86	241,15
88	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,006	6686,12 957,10	1795,22 815,06	40,12 5,74	10,77 4,89	23,61	9,89 4,00	54,01
89	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные В15 W4 F100. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,126	29917,72 6017,20	1194,98 293,65	3769,63 758,17	150,57 37,00	2860,89	723,60 359,46	4852,69
90	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,011412	115389,36 99212,80	7077,20 465,28	1316,82 1132,22	80,77 5,31	103,83	784,89 168,14	2269,85
91	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	м	1,7	3269,73 --	-- --	5558,54 --	-- --	5558,54	-- 444,68	6003,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,00005	540178,57 --	-- --	27,01 --	-- --	27,01	-- 2,16	29,17
93	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм *СП - 8%*	т	0,00072	540178,57 --	-- --	388,93 --	-- --	388,93	-- 31,11	420,04
94	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5	95,73 49,15	2,67 0,29	47,86 24,58	1,33 0,14	21,95	17,06 5,19	70,11
95	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,5	163,34 57,42	3,79 0,59	81,67 28,71	1,90 0,30	51,06	20,01 8,13	109,82
		Подземная прокладка газопровода Г-2									
96	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3061,88	281,89 6,09	275,80 43,79	863113,35 18646,85	844466,51 134079,73	--	109963,13 77846,12	1050922,60
97	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94,69	1826,44 1826,44	-- --	172945,60 172945,60	-- --	--	124520,83 23797,32	321263,75
98	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	631,31	952,56 952,56	-- --	601360,65 601360,65	-- --	--	432979,67 82747,23	1117087,55
99	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2525,26	35,98 --	35,98 14,13	90858,85 --	90858,85 35681,92	--	25690,99 9323,99	125873,82
100	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2525,26	171,87 92,88	78,99 38,51	434016,44 234546,15	199470,28 97247,76	--	238891,62 53832,64	726740,70
101	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,23	506686,08 338884,00	154305,36 48049,10	116537,80 77943,32	35490,23 11051,29	3104,25	88104,67 16371,40	221013,86
102	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм *СП - 8%*	м	232,3	3280,00 --	-- --	761944,00 --	-- --	761944,00	-- 60955,52	822899,52
103	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,101	384996,29 271018,00	108851,57 33571,73	38884,63 27372,82	10994,00 3390,74	517,81	30455,93 5547,24	74887,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	16,16	1590,00 --	-- --	25694,40 --	-- --	25694,40	-- 2055,55	27749,95
105	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм** *СП - 8%*	м	85,85	1072,00 --	-- --	92031,20 --	-- --	92031,20	-- 7362,50	99393,70
106	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,66	338182,46 250063,00	85835,10 26191,05	899565,34 665167,58	228321,36 69668,19	6076,40	727487,42 130164,22	1757217,00
107	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм** *СП - 8%*	м	2686,6	538,00 --	-- --	1445390,80 --	-- --	1445390,80	-- 115631,26	1561022,06
108	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	16	1494,68 558,07	936,61 278,29	23914,88 8929,12	14985,76 4452,64	--	13247,94 2973,03	40135,85
109	С1241-208-0410 241-208-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм** *СП - 8%*	шт.	3	5004,00 --	-- --	15012,00 --	-- --	15012,00	-- 1200,96	16212,96
110	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	10	1956,00 --	-- --	19560,00 --	-- --	19560,00	-- 1564,80	21124,80
111	С1241-210-0220 241-210-0220 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х110 мм** *СП - 8%*	шт.	1	3276,00 --	-- --	3276,00 --	-- --	3276,00	-- 262,08	3538,08
112	С1241-210-0208 241-210-0208 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х90 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1493,00 --	-- --	1493,00 --	-- --	1493,00	-- 119,44	1612,44
113	С1241-210-0203 241-210-0203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1213,00 --	-- --	1213,00 --	-- --	1213,00	-- 97,04	1310,04
114	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	52	2202,93 823,63	1379,30 409,93	114552,36 42828,76	71723,60 21316,36	--	63503,67 14244,48	192300,51
115	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм** *СП - 8%*	шт.	44	2621,00 --	-- --	115324,00 --	-- --	115324,00	-- 9225,92	124549,92
116	С1241-209-0415 241-209-0415 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х63х160 мм** *СП - 8%*	шт.	6	6733,00 --	-- --	40398,00 --	-- --	40398,00	-- 3231,84	43629,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	С1241-209-0402 241-209-0402 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63х110 мм *СП - 8%*	шт.	1	2909,00 --	-- --	2909,00 --	-- --	2909,00	-- 232,72	3141,72
118	С1241-209-0401 241-209-0401 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый редукционный переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90х63х90 мм *СП - 8%*	шт.	1	2733,00 --	-- --	2733,00 --	-- --	2733,00	-- 218,64	2951,64
119	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	9	880,00 --	-- --	7920,00 --	-- --	7920,00	-- 633,60	8553,60
120	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 к-0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее *НР - 61%; СП - 8%*	км	2,991	31095,00 9777,60	21317,40 4808,78	93005,14 29244,80	63760,34 14383,07	--	26613,00 9569,45	129187,60
121	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2 *СП - 8%*	м	2991	16,00 --	-- --	47856,00 --	-- --	47856,00	-- 3828,48	51684,48
122	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	2991	23,53 14,21	0,87 0,36	70378,23 42502,11	2602,17 1076,76	25273,95	31376,79 8140,40	109895,42
123	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 *СП - 8%*	км	2,991	17212,00 --	-- --	51481,09 --	-- --	51481,09	-- 4118,49	55599,58
131	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,3	191,47 98,30	5,34 0,59	2738,02 1405,69	76,36 8,44	1255,97	975,75 297,10	4010,87
132	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	14,3	163,34 57,42	3,79 0,59	2335,76 821,11	54,20 8,44	1460,45	572,38 232,65	3140,80
		Контрольная трубка под ковер 5шт									
133	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,006	319041,58 241681,00	75927,50 23208,51	1914,25 1450,09	455,56 139,25	8,60	1573,44 279,02	3766,71
134	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 *СП - 8%*	м	6	217,00 --	-- --	1302,00 --	-- --	1302,00	-- 104,16	1406,16
135	С1241-215-0306 241-215-0306 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х32 мм *СП - 8%*	шт.	5	7061,00 --	-- --	35305,00 --	-- --	35305,00	-- 2824,40	38129,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1241-215-0305 241-215-0305 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 140х32 мм *СП - 8%*	шт.	5	7061,00 --	-- --	35305,00 --	-- --	35305,00	-- 2824,40	38129,40
137	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32, PN 16 *СП - 8%*	шт.	5	7061,00 --	-- --	35305,00 --	-- --	35305,00	-- 2824,40	38129,40
138	С1241-215-0301 241-215-0301 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х32 мм *СП - 8%*	шт.	5	7061,00 --	-- --	35305,00 --	-- --	35305,00	-- 2824,40	38129,40
139	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,03	6686,12 957,10	1795,22 815,06	200,58 28,71	53,85 24,45	118,02	49,44 20,00	270,03
140	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	30931,60 6017,20	1194,98 293,65	1546,58 300,86	59,75 14,68	1185,97	287,14 146,70	1980,42
141	С1261-201-0607 261-201-0607 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 *СП - 8%*	кг	1	575,00 --	-- --	575,00 --	-- --	575,00	-- 46,00	621,00
142	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ковер стальной с крышкой. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0627	108169,24 100818,80	5091,06 2097,95	6782,21 6321,34	319,21 131,54	141,66	4452,49 898,78	12133,47
143	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	9918,88 --	-- --	24797,20 --	-- --	24797,20	-- 1983,78	26780,98
144	С1214-103-0201 214-103-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) *СП - 8%*	т	0,0125	540178,57 --	-- --	6752,23 --	-- --	6752,23	-- 540,18	7292,41
145	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	0,5	2413,12 --	-- --	1206,56 --	-- --	1206,56	-- 96,52	1303,08
146	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,51	985,00 --	-- --	502,35 --	-- --	502,35	-- 40,19	542,54
		Футляры									
147	Е11-221401-0203 1122-1401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м *НР - 99%; СП - 8%*	м продавливания	22	10158,38 3169,40	6960,45 4131,11	223484,36 69726,80	153129,90 90884,42	627,66	159005,11 30599,16	413088,63
148	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	22,22	9618,00	--	213711,96	--	213711,96	--	230808,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17096,96	
149	Е11-221401-0202 1122-1401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м**	м продавливания	16	9964,27	6882,40	159428,32	110118,40	273,92	113631,41	294904,51
		НР - 99%; СП - 8%			3064,75	4108,95	49036,00	65743,20		21844,78	
150	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	8,08	4862,00	--	39284,96	--	39284,96	--	42427,76
		СП - 8%			--	--	--	--		3142,80	
151	С1241-201-0415 241-201-0415 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм**	м	8,08	3657,00	--	29548,56	--	29548,56	--	31912,44
		СП - 8%			--	--	--	--		2363,88	
152	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка открытым способом**	км трубопровода	0,008	384996,29	108851,57	3079,97	870,81	41,02	2412,35	5931,71
		НР - 99%; СП - 8%			271018,00	33571,73	2168,14	268,57		439,39	
153	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	м	8,08	2305,00	--	18624,40	--	18624,40	--	20114,35
		СП - 8%			--	--	--	--		1489,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**								**10807441,29**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**10807441,29**
		- Оборудование, инвентарь	тенге								**0**

ИТОГО		**10 807 441**
Оборудование		**0**
Итого без оборудование		**10 807 441**
Временные здания и сооружения	**2,3%**	**248 571**
Итого с временными		**11 056 012**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**221 120**
Итого с непредвиденными затратами		**11 277 133**
Итого с оборудованием		**11 277 133**
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0500514	**1,0500514**	
с понижающим коэф. К=0,95	**0,94999999**	**11 841 569**
НДС 12%	**12%**	**11 249 490**
ИТОГО по акту		**1 349 939**
		12 599 429,30

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.