Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Арлан Строй Монтаж KZ"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"

Стройка: Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Иртышская 7А, г.Семей, ВКО" по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Семей, улица Иртышская 7А

Объект: Строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу: ул.Иртышская 7А, г.Семей, ВКО" по адресу Восточно-Казахстанская область, г.Семей, улица Иртышская 7А

Акт выполненных работ за октябрь 2021 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-04-10. Автоматическая пожарная сигнализация						
			Раздел 1. Пожарная сигнализация					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0601-0701 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17508	17 508	
2	2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	1 шт.	1	55708	55 708	
3	3	6125-0601-0702 Кклим = 1,09	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701	шт.	17	1212	20 604	
4	4	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	1 шт.	16	2696	43 136	
5	5	248-302-0101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 (ИП 105-1А-А1)	1 шт.	2	2260	4 520	
6	6	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	1 шт.	2	2277	4 554	
7	7	248-306-0312	Блок питания Квант-50	1 шт.	1	14770	14 770	
			Раздел 2. Оповещение при пожаре					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
8	8	6119-0401-0501 Кклим = 1,12	Установка указателя светового настенного	шт.	10	3248	32 480	
9	9	248-304-0117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	1 шт.	2	1145	2 290	
10	10	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	1	3196	3 196	
11	11	248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	1 шт.	7	1744	12 208	
			Раздел 3. Кабели и трубы					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
12	12	6119-0101-0101 Кклим = 1,12	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	128	404	51 712	

13	13	243-802-0102 Коб=1,03	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	1 км	0,06489	98588	6 397	Казахстан
14	14	243-305-0101 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	1 км	0,06695	67796	4 539	Казахстан
15	15	6119-0301-0205 Кклим = 1,12	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	150	911	136 650	
16	16	241-207-0301 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	151,5	45	6 818	

Всего	**417 090**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	30 448
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	4 913
Итого с общеплощадочными затратами	452 451
Сметная прибыль (5%)	22 377
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	9 049
Итого в текущих ценах с 01.11.2021 г.	**483 877**
НДС (12%)	58 065,24
Итого	**541 942,24**

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ Темирбаев М.М.

Генподрядчик: ТОО "Арлан Строй Монтаж KZ"

Директор _____ Нуралинов Т.С.