Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" (2-я очередь) г.Актобе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		49	30.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	7 892 557,32	7 892 557,32	7 046 926,18	7 892 557,32	7 892 557,32					845 631,14	7 892 557,32
Всего к оплате:	**7 892 557,32**	**7 892 557,32**	**7 046 926,18**	**7 892 557,32**	**7 892 557,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**845 631,14**	**7 892 557,32**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
Буркитов Т.С.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой» **Форма-2**
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения жилого массива "Бауырластар-5" (2-я очередь) г.Актобе

А К Т №1
приемки выполненных работ
за август 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1. Наружное газоснабжение									
1	Е11-221101-0102 1122-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб**	врезка	1	7089,07	3442,76	7089,07	3442,76	547,55	4205,42	12198,05
		НР - 99%; СП - 8%			3098,76	1149,14	3098,76	1149,14		903,56	
2	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	установка	1	32071,41	1068,57	32071,41	1068,57	15356,44	15678,53	51569,94
		НР - 98%; СП - 8%			15646,40	352,10	15646,40	352,10		3820,00	
4	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1711,44	93,27	1711,44	93,27	150,13	1496,93	3465,04
		НР - 99%; СП - 8%			1468,04	44,01	1468,04	44,01		256,67	
5	Прайс	**Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,6МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°C/+40°C, температура окружающей среды: -50°C/+45°C,L=230мм**	шт.	1	270535,71	--	270535,71	--	270535,71	--	292178,57
		СП - 8%			--	--	--	--		21642,86	
6	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1494,68	936,61	2989,36	1873,22	--	1655,99	5016,98
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	1116,14	556,58		371,63	
7	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм**	шт.	2	4497,00	--	8994,00	--	8994,00	--	9713,52
		СП - 8%			--	--	--	--		719,52	
8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,005	491527,85	72940,53	2457,64	364,70	57,56	2151,74	4978,13
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	2035,38	138,09		368,75	
9	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм**	м	5,02	1884,00	--	9457,68	--	9457,68	--	10214,29
		СП - 8%			--	--	--	--		756,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	1090336,08	523453,70	654,20	314,07	11,23	423,43	1163,84
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	328,90	98,81		86,21	
11	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00	--	581,00	--	581,00	--	627,48
		СП - 8%			--	--	--	--		46,48	
13	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод. Продувка воздухом	км трубопровода	0,005	416028,79	338553,72	2080,14	1692,77	49,81	676,98	2977,69
		НР - 91%; СП - 8%			67512,00	81275,16	337,56	406,38		220,57	
15	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,8949	191,47	5,34	171,35	4,78	78,60	61,06	251,01
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	87,97	0,53		18,59	
16	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,8949	163,34	3,79	146,17	3,39	91,39	35,82	196,55
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	51,39	0,53		14,56	
17	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под ГРПШ щебеночное. Устройство	м3 основания	1,2	6686,12	1795,22	8023,34	2154,26	4720,56	1977,73	10801,16
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	1148,52	978,07		800,09	
		Устройство ограждения 3х4 - 2 шт.									
18	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м. Установка	м оград	28	3244,31	1136,14	90840,68	31811,92	1575,56	82411,01	187111,83
		НР - 118%; СП - 8%			2051,90	442,38	57453,20	12386,64		13860,14	
19	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,072	6686,12	1795,22	481,40	129,25	283,24	118,66	648,07
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	68,91	58,68		48,01	
20	С1212-101-2008 212-101-2008 РСНБ РК 2015	Бетон под стойки тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,056	21456,00	--	22657,54	--	22657,54	--	24470,14
		СП - 8%			--	--	--	--		1812,60	
21	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	27	2590,00	--	69930,00	--	69930,00	--	75524,40
		СП - 8%			--	--	--	--		5594,40	
22	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,4722	868671,00	--	410186,45	--	410186,45	--	443001,37
		СП - 8%			--	--	--	--		32814,92	
23	С1214-401-0105 214-401-0105 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм (рабица)	м2	38,12	789,00	--	30076,68	--	30076,68	--	32482,81
		СП - 8%			--	--	--	--		2406,13	
24	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3мм	т	0,018	504168,00	--	9075,02	--	9075,02	--	9801,02
		СП - 8%			--	--	--	--		726,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С1217-101-0401 217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	6,8	314,00	--	2135,20	--	2135,20	--	2306,02
		СП - 8%			--	--	--	--		170,82	
26	С1261-107-0984 261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,48	796,00	--	382,08	--	382,08	--	412,65
		СП - 8%			--	--	--	--		30,57	
27	С1261-107-0206 261-107-0206 РСНБ РК 2015	Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,008	72883,00	--	583,06	--	583,06	--	629,71
		СП - 8%			--	--	--	--		46,65	
28	С1223-502-0307 223-502-0307 РСНБ РК 2015	Замок навесной ГОСТ 5089-2011 3Н1	шт.	2	1970,00	--	3940,00	--	3940,00	--	4255,20
		СП - 8%			--	--	--	--		315,20	
29	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,05	6686,12	1795,22	334,31	89,76	196,69	82,41	450,05
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	47,86	40,75		33,34	
30	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундамент по ГРПШ В15,F100, W4. Устройство	м3	2	24593,52	1227,17	49187,04	2454,34	44350,38	2711,51	56050,43
		НР - 91%; СП - 8%			1191,16	298,68	2382,32	597,36		4151,88	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,8	191,47	5,34	8577,86	239,23	3934,79	3056,89	12565,53
		НР - 69%; СП - 8%			98,30	0,59	4403,84	26,43		930,78	
32	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,8	163,34	3,79	7317,63	169,79	4575,42	1793,21	9839,70
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	2572,42	26,43		728,87	
				Молниеотвод							
33	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2,5 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	800,48	665,81	800,48	665,81	--	312,77	1202,31
		НР - 72%; СП - 8%			134,67	299,73	134,67	299,73		89,06	
34	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные, В15 W4 F100. Устройство	м3	0,48	30836,74	1194,98	14801,64	573,59	11339,79	2756,58	18962,88
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	2888,26	140,95		1404,66	
35	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,04178	115389,36	7077,20	4820,97	295,69	380,17	2873,54	8310,07
		НР - 69%; СП - 8%			99212,80	465,28	4145,11	19,44		615,56	
36	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,5	2089,29	--	15669,67	--	15669,67	--	16923,24
		СП - 8%			--	--	--	--		1253,57	
37	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1438,12	--	5752,48	--	5752,48	--	6212,68
		СП - 8%			--	--	--	--		460,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 20 мм	т	0,0037	401785,71	--	1486,61	--	1486,61	--	1605,54
		СП - 8%			--	--	--	--		118,93	
39	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж	м	20	674,69	22,96	13493,80	459,20	8487,40	3371,47	18214,49
		НР - 72%; СП - 8%			227,36	6,77	4547,20	135,40		1349,22	
40	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4534,00	170,42	13602,00	511,26	10106,64	2256,29	17126,96
		НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	2984,10	149,64		1268,66	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,79	95,73	2,67	171,36	4,78	78,60	61,06	251,02
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	87,98	0,52		18,59	
42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,79	163,34	3,79	292,38	6,79	182,81	71,65	393,15
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	102,78	1,06		29,12	
				Опоры из труб стальных электросварных ОПС-1							
43	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,082	1583,12	--	129,82	--	--	93,47	241,15
		НР - 72%; СП - 8%			1583,12	--	129,82	--		17,86	
44	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,006	6686,12	1795,22	40,12	10,77	23,61	9,89	54,01
		НР - 93%; СП - 8%			957,10	815,06	5,74	4,89		4,00	
45	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные В15 W4 F100. Устройство	м3	0,126	29917,72	1194,98	3769,63	150,57	2860,89	723,60	4852,69
		НР - 91%; СП - 8%			6017,20	293,65	758,17	37,00		359,46	
46	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,011412	115389,36	7077,20	1316,82	80,77	103,83	784,89	2269,85
		НР - 69%; СП - 8%			99212,80	465,28	1132,22	5,31		168,14	
48	С1214-103-0202 214-103-0202 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,00005	540178,57	--	27,01	--	27,01	--	29,17
		СП - 8%			--	--	--	--		2,16	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5	95,73	2,67	47,86	1,33	21,95	17,06	70,11
		НР - 69%; СП - 8%			49,15	0,29	24,58	0,14		5,19	
51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	163,34	3,79	81,67	1,90	51,06	20,01	109,82
		НР - 69%; СП - 8%			57,42	0,59	28,71	0,30		8,13	
				Деталь выхода газопровода из земли д.57мм -2шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	338182,46	85835,10	676,36	171,67	4,56	546,98	1321,21
		НР - 99%; СП - 8%			250063,00	26191,05	500,13	52,38		97,87	
53	С1241-201-0410 241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	2,02	793,00	--	1601,86	--	1601,86	--	1730,01
		СП - 8%			--	--	--	--		128,15	
54	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр стальной, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	896804,59	248807,87	1793,61	497,61	137,52	1324,26	3367,30
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	1158,48	179,15		249,43	
55	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2	6442,00	--	12884,00	--	12884,00	--	13914,72
		СП - 8%			--	--	--	--		1030,72	
56	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	2395526,68	213003,06	4791,05	426,01	3637,49	803,17	6041,76
		НР - 99%; СП - 8%			363776,00	41867,55	727,55	83,74		447,54	
57	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка бетонная В15 W4 F100. Устройство	м3	0,12	27038,14	1388,04	3244,58	166,57	2654,33	422,03	3959,94
		НР - 91%; СП - 8%			3530,64	334,14	423,68	40,10		293,33	
		Устройство опознавательных знаков									
58	С1251-101-0103 251-101-0103 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	7227,00	--	7227,00	--	7227,00	--	7805,16
		СП - 8%			--	--	--	--		578,16	
59	С1251-101-0109 251-101-0109 РСНБ РК 2015	Знаки односторонние круглые D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	6700,00	--	13400,00	--	13400,00	--	14472,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1072,00	
		РАЗДЕЛ 1. Низкое давление									
60	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	5667,86	1828,97	5667,86	1828,97	463,77	3928,59	10364,16
		НР - 99%; СП - 8%			3375,12	593,15	3375,12	593,15		767,72	
61	Прайс	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN150 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=480мм	шт.	1	1114337,50	--	1114337,50	--	1114337,50	--	1203484,50
		СП - 8%			--	--	--	--		89147,00	
62	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	53	1711,44	93,27	90706,32	4943,31	7956,89	79337,26	183647,07
		НР - 99%; СП - 8%			1468,04	44,01	77806,12	2332,53		13603,49	
63	Прайс	Шаровый кран BBF/FSL-V-HS, DN50 PN 0,005МПа, цельносварной, надземный с рычагом, полнопроходной фланцевый, с ответными фланцами, среда: газ, рабочая температура: -45°С/+40°С, температура окружающей среды: -50°С/+45°С,L=230мм	шт.	12	267857,14	--	3214285,68	--	3214285,68	--	3471428,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		257142,85	
64	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,002	569969,05	116540,15	1139,94	233,08	38,00	950,45	2257,62
		НР - 99%; СП - 8%			434430,00	45593,07	868,86	91,19		167,23	
65	С1241-102-0176 241-102-0176 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм**	м	2,008	3784,00	--	7598,27	--	7598,27	--	8206,13
		СП - 8%			--	--	--	--		607,86	
66	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0795	491527,85	72940,53	39076,46	5798,77	915,07	34212,73	79152,32
		НР - 99%; СП - 8%			407077,00	27618,75	32362,62	2195,69		5863,14	
68	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0022	1090336,08	523453,70	2398,74	1151,60	41,18	1552,58	4267,42
		НР - 99%; СП - 8%			548163,10	164681,56	1205,96	362,30		316,11	
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	54	1494,68	936,61	80712,72	50576,94	--	44711,81	135458,49
		НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,29	30135,78	15027,66		10033,96	
72	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм**	шт.	53	4497,00	--	238341,00	--	238341,00	--	257408,28
		СП - 8%			--	--	--	--		19067,28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								5355674,52
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6770016,94
		- Оборудование, инвентарь	тенге								0

ИТОГО		6 770 017
Оборудование		0
Итого без оборудование		6 770 017
Временные здания и сооружения	2,3%	155 710
Итого с временными		6 925 727
Непредвиденные работы и затраты	2%	138 515
Итого с непредвиденными затратами		7 064 242
Итого с оборудованием		7 064 242
в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,0500514	1,0500514	7 417 817
с понижающим коэф. К=0,95	0,94999999	7 046 926
НДС 12%	12%	845 631
ИТОГО по акту		7 892 557,32

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:
Директор НК «Агроспецмонтаж»

_____ **Буркитов Т.С.**