	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» января 2018 года

Заказчик **государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Ақсайжылукуат» при акимате Бурлинского района, Курманкулов Жасталап Исламбекович, 090300, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, промзона, УБР-3**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **19 января 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «KazConstructionGroup», Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Полевая 1/2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 19 января 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «ЖайыкСтройИнжиниринг», эксперт Каиргалиев Хайрлы Гиззатович, аттестаты №№06656, 06657, 06658, от 18.02.2014 г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту **«Реконструкция водопровода в с.Бурлин Бурлинского района ЗКО» от 19 января 2018 года, товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», Шидаева Ирина Георгиевна,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным

подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопровода в с.Бурлин Бурлинского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, село Бурлин**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«31» января 2014 года № 1, решение акима Бурлинского сельского окргуа о выделении земли**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления
деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области», 24.04.2017 г**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **товарищество с ограниченной ответственностью «Уралводпроект», 13.071**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **государственное учреждение «Отдел строительства Бурлинского района Западно - Казахстанской области», 16.06.2014года, №19;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2017;**

месяц, год

окончание работ **январь 2018**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **10,8**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,8;**

фактически, месяц: **8,8.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и	м2		

пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водозаборные сооружения

насосная станция на скважине с насосами	*3 шт*
Подводящий водовод длина трассы	*3890 м*
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*3928,9 м*

Площадка напорно-регулирующих сооружений

Резервуары чистой воды емк. 500 м3	*2 шт*
Насосная станция 2-го подъема	
кирпичное здание полузаглубленного типа, размерами в плане 4,8х6,0 м	*1 шт.*
насосная установка хоз.-питьевого назначения с тремя насосами	*1 комплект*
Водонапорная башня емк. 50 м3 Н=18 м	*1 шт.*

Площадочные сети

труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17- 63х3,8 ГОСТ 18599-2001	*115м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*67 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	*118 м*

труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 200х6,2 ГОСТ 18599-2001	*70 м*
Внутрипоселковая водопроводная сеть	*Длина трассы/длина труб, м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-25х2,3 ГОСТ18599-2001	*30870/31178,7*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -17 32х2,3 ГОСТ 18599-2001	*8700/8787*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-50х2,3 ГОСТ 18599-2001	*2455/2480*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-75х2,9 ГОСТ18599-2001	*855/863,55*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 110х4,2 ГОСТ18599-2001	*31600/31916*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 160х6,2 ГОСТ18599-2001	*290/292,9*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец $Д_к$= 1,5м	*414 шт.*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м	*9шт.*
пожарный гидрант	*92 шт.*

Электроснабжение

Строительство отпайки ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-1"ЦУ",опора №23 ПС 35/10 кВ №Бурлин", с реконструкцией участка ВЛ-10 кВ"Ленина", с установкой разъединителя РЛНД-10 на первой отпаечной опоре

Установка на площадке головного водозабора КТП-10/0,4/0,4 кВ

Строительство кабельных линий 0,4/0,23 кВ

Строительство ВЛ-0,23 кВ наружного освещения

Площадка напорно-регулирующих сооружений

Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "Ленина" ПС 35/10 кВ "Бурлин"

Установка на площадке НРС КТП-10/0,4 кВ

Строительство кабельных линий 0,4/0,23 кВ

Строительство ВЛ-0,23 кВ наружного освещения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **515 461,0 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **401 392,0 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **15 365,0 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **463 616, 4 тысяч тенге**, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **401 392,0** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15365,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция водопровода в с.Бурлин Бурлинского района ЗКО»** **принять** в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Курманкулов Жасталап Исламбекович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Кайргалиев Хайырлы Гиззатович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Темирбаев Жумабай Кабесович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.