Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«19» 01 2018г.

Подрядчик ***ТОО «KazConstructionGroup»***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Мухамбедиева Муратбека Кайрсапиевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Реконструкция водопровода с. Бурлин Бурлинского района ЗКО***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГКП на праве хозяйственного ведения "Ақсайжылуқуат" акимата Бурлинского района***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Construction Company "KazConstructionGroup"***
наименование организации
ТОО «ТаскалаТрансГаз»;

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Уралводпроект», Государственная лицензия ГСЛ №006061***
наименование проектной организации, номер проекта и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Водозаборные сооружения	
насосная станция на скважине с насосами	*3 шт*
Подводящий водовод длина трассы	*3890 м*
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*3928,9 м*
Площадка напорно-регулирующих сооружений	
Резервуары чистой воды емк. 500 м3	*2 шт*
Насосная станция 2-го подъема	
кирпичное здание полузаглубленного типа, размерами в плане 4,8х6,0 м	*1 шт.*
насосная установка хоз.-питьевого назначения с тремя насосами	*1 комплект*
Водонапорная башня емк. 50 м3 Н=18 м	*1 шт.*
Площадочные сети	
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR17- 63х3,8 ГОСТ 18599-2001	*115м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 110х4,2 ГОСТ 18599-2001	*67 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 160х6,2 ГОСТ 18599-2001	*118 м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR26- 200х6,2 ГОСТ 18599-2001	*70 м*
Внутрипоселковая водопроводная сеть	*Длина трассы/длина труб, м*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11-25х2,3 ГОСТ18599-2001	*30870/31178,7*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR -17 32х2,3 ГОСТ 18599-2001	*8700/8787*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-50х2,3 ГОСТ 18599-2001	*2455/2480*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26-75х2,9 ГОСТ18599-2001	*855/863,55*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 110х4,2 ГОСТ18599-2001	*31600/31916*
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 26 160х6,2 ГОСТ18599-2001	*290/292,9*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец $Д_к$= 1,5м	*414 шт.*
водопроводный колодец из сборных ж/б колец Дк = 2,0м	*9шт.*
пожарный гидрант	*92 шт.*

Электроснабжение

Строительство отпайки ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10 кВ Л-1"ЦУ",опора №23 ПС 35/10 кВ №Бурлин", с реконструкцией участка ВЛ-10 кВ"Ленина", с установкой разъединителя РЛНД-10 на первой отпаечной опоре

Установка на площадке головного водозабора КТП-10/0,4/0,4 кВ

Строительство кабельных линий 0,4/0,23 кВ

Строительство ВЛ-0,23 кВ наружного освещения

Площадка напорно-регулирующих сооружений

Строительство отпайки ВЛ-10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ "Ленина" ПС 35/10 кВ "Бурлин"

Установка на площадке НРС КТП-10/0,4 кВ

Строительство кабельных линий 0,4/0,23 кВ

Строительство ВЛ-0,23 кВ наружного освещения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _апрель 2017 года_
месяц, год

окончание работ _январь 2018 года_
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10,8 месяцев;

фактически, месяц: *8,8 месяцев* ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Ал. Зап Каз РЭК

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Реконструкция водопровода в с. Бурлин Бурлинского района ЗКО***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамбедиев Муратбек Кайрсапиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,дата

М.П.