Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsilЖолGroup"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанТехЭлектроМонтаж"

Стройка: Строительство многоэтажных жилых домов по пр.К.сатпаева в городе Усть-Каменогорск, ВКО, Жилой дом поз.86" (Без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации) Корректировка" по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, жилой район Левый берег (III квартал), позиция 86.

Объект: Строительство многоэтажных жилых домов по пр.К.сатпаева в городе Усть-Каменогорск, ВКО, Жилой дом поз.86" (Без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации) Корректировка" по адресу: ВКО, город Усть-Каменогорск, жилой район Левый берег (III квартал), позиция 86.

Акт выполненных работ за март 2023 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-01-01-01. Земляные работы, основания и фундаменты						
			Раздел 3. Отмостка (АС-9)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	39	6111-0403-0101 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	214,48	5928	1 271 437	
2	40	6111-0403-0102 Кклим = 1,06	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	214,48	3559	763 334	
3	41	6111-0201-0505 Кклим = 1,12	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта насухо	м3	21,448	59321	1 272 317	
			неучтенные ресурсы					
	41.1	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	21,87696	16381	358 366	Казахстан
4	42	6101-0108-0102 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	23,6	21410	505 276	
5	43	6103-0701-0810 Кклим = 1,12	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	68359	26 974	
			неучтенные ресурсы					
	43.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	310546	122 541	Казахстан
6	44	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство бетонной подготовки	м3	25,8	10481	270 410	
			неучтенные ресурсы					
	44.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	26,316	33236	874 639	
Всего							**5 465 295**	

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	398 967
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	50 940
Итого с общеплощадочными затратами	5 915 202
Сметная прибыль (5%)	293 213
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	118 304
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 326 719**
В текущих ценах с понижающим коэффициентом К=0,98	**6 200 184,62**
НДС (12%)	744 022,15
Итого	**6 944 206,77**

Субподрядчик: ТОО "СанТехЭлектроМонтаж"

Директор _____ Темирбаев М.М.

Генподрядчик: ТОО "AsilЖолGroup"

Директор _____ Нуралинов Т.С.