Дефектный акт № 81

Заказчик ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница»

Название техники Линия подачи медицинских газов

Заводской № б/н

Техническое состояние: В результате проведенной диагностики линии подачи медицинских газов выявлено следующее: 1) кислородная линия: имеются утечки в настенных и потолочных консолях, кислородных точках (игольчатых клапанах/быстроразъемных клапанах), кислородных рампах, змеевиках, редукторах, магистральных кранах; 2) линия подачи углекислого газа: неисправен коллектор рамповый, змеевики баллонные, редуктор боковой.

Заключение: Требуется произвести техническое обслуживание линии подачи медицинских газов протяженностью 1980 метров, включающее:1) пайку магистралей газов, медных труб; 2) замену медных тройников и соединительных муфт, уплотнителей, крепежных элементов, хомутов, зажимов; 3) визуальный осмотр внутренних и наружных линий, оборудования кислородных будок; 4) протяжку резьбовых соединений кислородных точек (игольчатые клапана/ быстроразъёмные клапана), кислородных рамп, змеевиков, редукторов, магистральных кранов); 5) опрессовку линий, поэтажных коробок, а также мелкие ремонты кислородного оборудования линии. При необходимости монтажа дополнительной кислородной точки внутренней линии (протяженностью не более 1,5 м), Поставщик производит врезку в линию и пайку данной кислородной точки (не более 10 точек). После устранения течи и неполадок работы кислородной линии, необходимо произвести опрессовку линии, в которой был произведен ремонт. Техническое обслуживание потолочных и настенных консолей медицинских газов, включающее: 1) замену уплотнителей различных калибровок в количестве 400 шт., 2) протяжку резьбовых соединений; 3) замену галогенных ламп для консолей в количестве 20 шт.; 4) замену стартеров, дросселей, восстановление токопроводящих контактов. Необходима замена коллектора рампового на три баллона для углекислого газа 1 шт., змеевиков баллонных в количестве 3 шт., редуктора бокового для углекислого газа – 1 шт. Также по требованию Заказчика дополнительно был произведен осмотр и диагностика линии газов (кислород) в отделениях стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В отделении стоматологии требуется: монтаж клапана быстроразъемного СКБ-1 (кислород) в количестве 2 шт., увлажнителя кислорода со штекером под евроразъем (СКБ-1) в количестве 1 шт., кабель-канала 25*25 мм – 6 метров, трубы

медной d-8 мм – 60 метров. Дополнительные расходные материалы: припой - 4 шт, МапГаз - 2 баллона, тройник медный d-8 мм - 2 шт., крепеж - 200 шт. Работы по монтажу дополнительного оборудования газов, а также замена расходного материала по запросу Заказчика в отделении, опрессовка. В отделении челюстно-лицевой хирургии требуется монтаж: трубы медной d-8 мм – 120 метров, клапана быстроразъемного СКБ-1 (кислород) в количестве 2 шт., увлажнителя кислорода со штекером под евроразъем (СКБ-1) в количестве 1 шт., кабель-канала 25*25 мм – 6 метров, Дополнительные расходные материалы: муфты под пайку - 30 шт., припой - 5шт., МапГаз - 2 баллона, тройник медный d-8 мм - 2шт., крепеж - 300шт. Работы по монтажу дополнительного оборудования газов, а также замена расходного материала по запросу Заказчика в отделении, опрессовка.

Гл. инженер по эксплуатации мед. техники Зайтунов А.К.
(должность, ФИО, подпись)

Эл. механик по эксплуатации мед. техники Назаров Р.Д.
(должность, ФИО, подпись)

Зам по АХЧ Хайгерев
(должность, ФИО, подпись)

«26» 06 20 25 г.