Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169,
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
50140002454	030140001690			№42	2025.-03.-26		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области	**333 054 567,42**	**90 407 771,50**	**80 721 224,55**				**9 686 546,95**	**90 407 771,50**
Авансовый платеж 30%			**24 216 367,37**				**2 905 964,08**	**27 122 331,45**
Итого к оплате								**63285 440,1**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

БИН 50140002454

Руководитель _____ **Баймагамбетов М.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт_____ **Ташев О.Х.**

Подрядчик:

ТОО "ЛивКос-Север"

БИН 030140001690

Директор_____ **Семахин А.В.**

Scanned with CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №6

за июнь месяц 2025г

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода (по смете 2-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	14539,724	тыс.тенге
Средства на оплату труда	3460,356	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,744	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**14539724**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2 937 549	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 430 399*	
			машины и механизмы	тенге			1 694 142	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*522 807*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9 908 032	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	744			
		Раздел 1.	**Наружные сети водопровода**				**5327941**	
			Задвижки					
1	**15**	**242-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**48**	**50 155**	**2 407 440**	
2	**16**	**242-101-0301** *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**27**	**22 161**	**598 347**	
			Фасонные части					

Scanned with CamScanner

3	25	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 с пож.подставкой	шт.	7	207 562	1 452 934	
			Фасонные части					
4	34	245-405-0802 *РСНБ РК 2022*	Вантуз для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	20	43 461	869 220	
		Раздел 2.	Колодцы				4922492	
			Колодцы D-1500мм					
5	63	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	34,85	84 129	2 931 896	
6	64	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	12	36 037	432 444	
7	65	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	25 246	302 952	
8	66	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	31 946	383 352	
9	67	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	12	31 946	383 352	
10	68	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	12	33 730	404 760	
11	69	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	6 978	83 736	
		Раздел 3.	Водоразборные колодцы /2шт(1аб.)+2шт(2аб.)+4шт(3аб.)+8шт(4аб.)+2шт(5аб.)+25шт(6аб.)				4289291	
			Фасонные части					
12	88	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	43	4 851	208 593	
			Колодцы D-1500мм /2+2+4+8+2+25шт					
13	92	6301-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	25,16	84 129	2 116 686	
14	93	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	36 037	324 333	
15	94	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	25 246	227 214	
16	95	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	9	31 946	287 514	
17	96	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	9	31 946	287 514	
18	97	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	9	33 730	303 570	
19	98	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	6 978	62 802	
20	103	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	43	10 955	471 065	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	14539724
Стоимость строительно-монтажных работ	*14539 724*
Оборудование	-
Затраты на управление строительством 8,8%	*1279 496*
ИТОГО	*15819 220*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*47 458*

Scanned with CamScanner

ИТОГО	*15866 677*
Сметнаяя прибыль 5 %	*793 334*
Непредвиденные затраты 3%	*476 000*
Итого в ценах 2024г	*17 136 012*
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	*18 219 007,49*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*17 854 627,34*
НДС 12%	*2 142 555,28*
Итого с НДС	*19 997 182,62*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-
БИН 950140002454

Руководитель Байгамбетов М.Ш.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Ташев О.Х.

Аттестат №KZ10VJE00037665 от 25.09.2017 г. №KZ10VJE00044294 от 05.02..2019 г.
№KZ10VJE00031607 от 20.10.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж.

Приказ №22 от 01.04.2021

Scanned with CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Сети электроснабжения

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №7

за июнь месяц 2025г

на Сети электроснабжения (по смете 4-1)

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	8470,315	тыс.тенге
Средства на оплату труда	2728,099	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,627	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**8470315**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			2 481 227	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 217 743*	
			машины и механизмы	тенге			810 643	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*246 872*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			667 885	
			оборудование	тенге			4 510 560	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	627			
		Раздел 1.	**Сети электроснабжения**				**449553**	
			Опора АтБ10-1.1с /1шт					
1	1	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	59 004	59 004	
			Опора Кр10-1.1с /2шт					
2	18	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	2	59 004	118 008	

Scanned with CamScanner

3	22	252-207-3940 *РСНБ РК 2022 п.*	Оголовок ОГ 52	шт.	2	11 744	23 488	
4	25	1308-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования ЗП21	м	4	1 346	5 384	
			РЛНД					
5	34	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	14 687	14 687	
6	35	515-201-0506 *СпрСЦ 09.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	комплект	1	228 982	228 982	
		Раздел 2.	Трансформаторная				3304216	
7	43	1107-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2,16	6 423	13 874	
8	44	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	2,16	55 865	120 668	
9	45	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 603	41 603	
10	46	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120 499	120 499	
11	47	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2 096 836	
12	48	515-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	874 582	874 582	
13	49	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	16 991	16 991	
14	50	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19 163	
		Раздел 3.	СЕТИ-10кВ Замена существующий провода				3082972	
			Выключатель					
15	93	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Монтаж оборудования	шт.	1	56 197	56 197	
16	94	515-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Выключатель вакуумный ГОСТ 18397-86, выкатного типа ВВ/АЕ-12 630 А-25 кА /Вакуумный выключатель с блоком ВВ-10кВ	шт.	1	1 310 160	1 310 160	
			Опора АтБ10-1.1с /6шт					
17	95	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	59 004	236 016	
18	98	252-301-2001 *СпрСЦ 09.2024*	Плоский проводник из оцинкованной стали, 25х3 мм; 5052 DIN 25X3 /Проводник заземления В10	м	40	1 871	74 840	
19	100	252-301-2001 *СпрСЦ 09.2024*	Плоский проводник из оцинкованной стали, 25х3 мм; 5052 DIN 25X3 /Проводник заземления ЗП21	м	12	1 871	22 452	
			Опора ПоБ10-1.2с /25шт					

Scanned with CamScanner

20	112	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	28 642	143 210	
21	115	252-301-2001 *СпрСЦ 09.2024*	Плоский проводник из оцинкованной стали, 25х3 мм; 5052 DIN 25X3 /Проводник заземления В10	м	55	1 871	102 905	
			СИП					
22	122	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	3,021	376 429	1 137 192	
		Раздел 4.	Демонтажные работы				1633574	
23	124	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных	шт.	15	21 710	325 650	
24	125	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных /прим.деревянная опора	шт.	3	10 979	32 937	
25	126	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	3 021	413	1 247 673	
26	127	1308-0103-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим. К=0,5*	Выключатель масляный ВМПП, ВК или ВКЭ с приводом. Демонтаж	шт.	1	27 314	27 314	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	8470315
Стоимость строительно-монтажных работ	3959 755
Оборудование	4510 560
Затраты на управление строительством 8,8%	348 458
ИТОГО	8818 773
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	12 925
ИТОГО	8831 698
Сметнаяя прибыль 5 %	216 057
Непредвиденные затраты 3%	264 951
Итого в ценах 2024г	9 312 706
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усредн (К=1,0632)	9 901 268,94
С коэффициентом договорной цены 0,98	9 703 243,56
НДС 12%	1 164 389,23
Итого с НДС	10 867 632,79

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-
БИН 501140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш.

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Ташев О.Х.

Аттестат №KZ10VJE00030766 от 25.09.2017 г. №KZ10VJE00044294 от 05.02..2019 г.
№KZ10VJE00031607 от 20.10.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.Ж.

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

Scanned with CamScanner

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЛивКос-Север",

Наименование стройки - Строительство разводящих сетей с подключением от Булаевского группового водопровода в с.Донецкое Тайыншинского района Северо-Казахстанской области

Наименование объекта - Наружные сети водопровода

Договор №42 от 2025-03 -26

Акт выполненных работ №8

за июнь месяц 2025г

на По протоколу замены №1

(Наименование работ и затрат)

Основание: Рабочий проект

Сметная стоимость	49110,576	тыс.тенге
Средства на оплату труда	7542,688	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,607	тыс.чел-ч

Составлен(а) в редакции АВС 2024.9

Номер по порядку	номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**45 389 222**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			5 527 087	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 699 298*	
			машины и механизмы	тенге			13 340 696	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 015 601*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13 242 794	
			оборудование	тенге			17 000 000	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 607			
		Раздел 1.	**ВКЛЮЧИТЬ**				**45 389 222**	
					Наружные сети водопровода			
			Замена гильзы пластиковой в стенке водоразборных колодцев с д. 315 на 160 мм					
1	17	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм**	км	0,00851	1 752 736	14 916	
			Устройство наружной гидроизоляции колодцев					
2	19	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	9	18 070	162 630	
			Устройство наружной гидроизоляции колодцев (Колодцы D-1500мм)					

Scanned with CamScanner

3	20	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	12	18 070	216 840	
			Замена гильзы пластиковой в стенке колодца с д. 315 на 160 мм					
4	21	6301-0105-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,016	1 752 736	28 044	
			Трубы, прокладка ГНБ					
5	23	6301-0802-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 200 м из полимерных труб, диаметр 110 мм, в грунтах 1-3 групп	м	1 274	14 515	18 492 110	
			Резервуар чистой воды 50м^3					
6	46	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	512	514	263 168	
7	47	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м^2	128	661	84 608	
8	48	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	44,616	15 295	682 402	
9	49	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	29,76	14 554	433 127	
10	50	212-101-0905 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F200, W4	м^3	30,3552	42 471	1 289 216	
11	51	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	4,168784	88 126	367 378	
12	52	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,808256	413 600	1 575 095	
13	56	Коммерческое предложение ТОО "АРЫСТАН"№332 от 04.04.2025 . *НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=1*	Резервуар питьевой воды ПОЛИПЛАСТИК РЧВ 2200 SN2 - 14200 - 50/52,3.	шт	2	8 500 000	17 000 000	
					Благоустройство территории			
					УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ			
			СТОЙКА ОГРАЖДЕНИЯ Ст-1					
14	64	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,15276	336 579	51 416	
15	65	241-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм. ПРИМЕНИТЕЛЬНО 127Х3 мм	м	415,4	4 039	1 677 801	
16	66	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03484	336 579	11 726	
			СТОЙКА ВОРОТ Ст-2					
17	69	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0064	336 579	2 154	
18	70	241-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	6,2	4 953	30 709	
			ПРОГОНЫ ОГРАЖДЕНИЯ					
19	73	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	7,942944	346 653	2 753 445	
			ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ					

Scanned with CamScanner

20	80	214-209-1202 *РСНБ РК 2022*	Проволока колючая СББ диаметром 500 мм, типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	110,4	1 735	191 544	
			Каркас ворот ВР-1					
21	83	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1443	346 653	50 022	
22	84	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00708	336 579	2 383	
			Петли					
23	86	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,01184	332 899	3 942	
24	87	214-206-0203 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,01508	301 478	4 546	

Стоимость строительно-монтажных работ всего, в т ом числе:	45 389 222,00
Стоимость строительно-монтажных работ	*28389 222*
Оборудование	*17000 000*
Затраты на управление строительством 8,8%	*2498 252*
ИТОГО	*47887 474*
Затраты на ликвидацию снежных заносов 0,3%	*143 662*
ИТОГО	*48031 136*
Сметнаяя прибыль 5 %	*1551 557*
Непредвиденные затраты 3%	*1440 934*
Итого в ценах 2024г	*51 023 627*
Итого в текущих ценах 2024г -2025г усреди (К=1,0632)	*54 248 320,05*
С коэффициентом договорной цены 0,98	*53 163 353,65*
НДС 12%	*6 379 602,44*
Итого с НДС	*59 542 956,09*

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-
БИН 50140002454

Руководитель Баймагамбетов М.Ш._____

Генподрядик: ТОО "ЛивКос-Север"
БИН 030140001690

Директор Семахин А.В._____

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ИнжинирингГруп"

Эксперт Ташев О.Х._____

Аттестат №KZ10VJE00031266 от 25.09.2017 г. №KZ10VJE00044294 от 05.02..2019 г.
№KZ10VJE00031607 от 20.10.2017 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)

главный инженер Муталиев К.К._____

Приказ №22 от 01.04.2025 г.

Scanned with CamScanner