Заказчик:Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"
Адресс: область Абай, Абайский район, с.Карааул, Кунанбая, 12, 1
БИН 980840002473 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070106KSN7102060 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Дерикар"

Адрес: РК, Область Абай, Абайский район, с.Караул, ул.Токтамыса, 28, БИН 941140001128, ИИК KZ856010261000179072, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, КБе-17.

Договор о государственных закупках работ № 19 от 05.03.2025 г.

Акт №1 от 28.04.2025 года
приемки выполненных работ
Средний ремонт дороги ул.Шакарима 0-1,1 км в с.Караул, Абайского района области Абай

Номер	Шифр позиции норматива, код ресурса	**Наименование работ и затрат**	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
		Тратуар				
6	1101-0203-0101	Площади . Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	$м^2$	570,0	17	9 690
7	1127-0201-1005	Камни бортовые бетонные тратуарные. Установка при других видах покрытий на криволинейных участках	м бортового камня	570	6396	3 645 720
7,12	212-501-0204	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300*150 мм ГОСТ 6665-91	м	570	2602	1 483 140
8	1147-0301-0103	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня	м3	165	14362	2 369 730
8,5	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм.	м3	5,69	10671	60 718
8,6	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм.	м3	51,174	10518	538 248
9	11470301-0101	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	450	4026	1 811 700
9,8	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,62	9847	252 280
9,9	265-102-0606	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	450	4208	1 893 600
		Водопропускные трубы				
10	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15,9	325	5 168
11	1101-0205-0302	Грунты 2 группы в траншеях. Доработка вручнуцю в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,66	7 986	29 229

12	1123-0101-0103	Основание под трубопроводы песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	2,49	17 657	43 966
13	1312-0201-0514	Трубопровод из стальных труб, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж в траншеях.	м трубопровода	15,0	14 214	213 210
14	241-102-0243	Труба стальная электросварная прямошовная иаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325*9,0 мм.	1 м	15,0	27 584	413 760
15	1111-0101-0204	Слои подстилающий щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,49	33 306	82 932
16	1122-0601-0109	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение нормальной антикорризионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0150	9 090 283	136 354
17	1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	1,60	93 182	149 091
		Обеспечение безопасности дорожного движения				
18	1127-0903-0601	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровностми 1 ИДН-350. Демонтаж.	м2 горизонтальной проекции ИДН	4,90	6 569	32 188

Всего по разделу, тенге	**13 170 724**
Сметная прибыль 5%	**658 536**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**263 414**
Итого	**14 092 675**
Коэф на 2025 год=1,0388	**14 639 470,39**
Итого сметная стоимость	**14 639 470,39**
НДС 12%	1 756 736,45
Итого сметная стоимость	**16 396 206,83**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа
Абайского района области Абай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Дуйсембеков Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной отвественностью "Дерикар"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Битенов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "UskGorAlem" **Торгаев Д.Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа Абайского района области Абай"
Адресс: область Абай, Абайский район, с.Караул, Кунанбая, 12, 1
БИН 980840002473 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070106KSN7102060 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Дерикар"
Адрес: РК, Область Абай, Абайский район, с.Караул, ул.Токтамыса, 28, БИН 941140001128, ИИК KZ856010261000179072, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX, КБе-17.

Договор о государственных закупках работ № 19 от 05.03.2025 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2025 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			1	28.04.2025				
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**16 396 206,83**									
Акт выполненных работ	**16 396 206,83**	14 639 470,38	14 639 470,38						1 756 736,45	**16 396 206,83**
	16 396 206,83									**16 396 206,83**

Заказчик:

Государственное учреждение "Аппарат акима Караульского сельского округа
Абайского района области Абай"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Аким Дүйсембеков Е.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной отвественностью "Дерикар"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Битенов Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)