Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		26/3	22.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	100 254 577,83	100 254 577,83	89 513 015,92	100 254 577,83	100 254 577,83					10 741 561,91	100 254 577,83
Всего к оплате:	**100 254 577,83**	**100 254 577,83**	**89 513 015,92**	**100 254 577,83**	**100 254 577,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 741 561,91**	**100 254 577,83**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МарСам»
_____Жумадуллаев А.А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ТОО «МарСам»
Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2. Газопровод высокого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления (подземный газопровод)										
		Трубопроводы										
12	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,216		805142,95	505832,80	173911	109260	--	92559	287787
		НР - 99%; СП - 8%				299310,15	133531,65	64651	28843		21318	
13	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	218,16		2639,00	--	575724	--	575724	--	621782
		СП - 8%				--	--	--	--		46058	
14	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	6,888		1937138,19	1556941,80	13343008	10724215	--	5123460	19943785
		НР - 99%; СП - 8%				380196,39	371140,98	2618793	2556419		1477317	
15	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	м	4475		10699,00	--	47878025	--	47878025	--	51708267
		СП - 8%				--	--	--	--		3830242	
20	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	1		2904,10	1829,15	2904	1829	--	1594	4857
		НР - 99%; СП - 8%				1074,95	534,66	1075	535		360	
21	С1241-209-0115 241-209-0115 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	1		18719,00	--	18719	--	18719	--	20217
		СП - 8%				--	--	--	--		1498	
22	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	1		1970,35	1241,99	1970	1242	--	1080	3294
		НР - 99%; СП - 8%				728,36	362,97	728	363		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-210-0147 241-210-0147 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х110 мм**	шт.	1	9244,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	шт.	6	1970,35	1241,99	11822	7452	--	6483	19769
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	4370	2178		1464	
25	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	5260,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
26	С1241-208-1607 241-208-1607 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	2	48207,00	--	96414	--	96414	--	104127
		СП - 8%			--	--	--	--		7713	
27	С1241-208-1815 241-208-1815 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	2	50885,00	--	101770	--	101770	--	109912
		СП - 8%			--	--	--	--		8142	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	599	1970,35	1241,99	1180241	743952	--	647171	1973605
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	436289	217419		146193	
29	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	18	2409,00	--	43362	--	43362	--	46831
		СП - 8%			--	--	--	--		3469	
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-200мм-1 шт/									
31	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19116,37	10040,74	2294	1205	66	1745	4362
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	1023	456		323	
32	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1**	шт.	1	20702,00	--	20702	--	20702	--	22358
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
33	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	**Опорная подушка ОПТ4**	шт.	1	7474,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
34	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	**Люки. Установка**	шт.	1	31623,05	296,50	31623	297	29185	2252	36585
		НР - 99%; СП - 8%			2140,59	133,96	2141	134		2710	
35	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	**Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80**	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319
		СП - 8%			--	--	--	--		987	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	1	16046,71	1153,11	16047	1154	1278	13655	32078
		НР - 98%; СП - 8%			13614,76	318,57	13615	319		2376	
37	С1242-209-2606 242-209-2606 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 200	шт.	1	288204,00	--	288204	--	288204	--	311260
		СП - 8%			--	--	--	--		23056	
38	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2	1970,35	1241,99	3941	2484	--	2161	6590
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	1457	726		488	
39	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	2	7875,00	--	15750	--	15750	--	17010
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
40	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,02	47792,79	1340,23	956	26	806	122	1164
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	124	10		86	
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	43464,98	1611,12	5433	201	5006	245	6133
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	226	43		454	
42	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,62	10917,17	1386,49	28603	3632	13883	11785	43619
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	11088	1448		3231	
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-225мм-1 шт/									
43	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,12	19116,37	10040,74	2294	1205	66	1745	4362
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	1023	456		323	
44	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	1	20702,00	--	20702	--	20702	--	22358
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
45	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	1	7474,00	--	7474	--	7474	--	8072
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
46	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка	шт.	1	31623,05	296,50	31623	297	29185	2252	36585
		НР - 99%; СП - 8%			2140,59	133,96	2141	134		2710	
47	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00362	3406760,00	--	12332	--	12332	--	13319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		987	
48	Е11-160601-0107 1116-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	шт.	1	20550,88	1618,87	20551	1619	2107	16917	40466
		НР - 98%; СП - 8%			16825,46	437,05	16825	437		2997	
49	С1242-209-2607 242-209-2607 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 250/225**	шт.	1	498718,00	--	498718	--	498718	--	538615
		СП - 8%			--	--	--	--		39897	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	2	1970,35	1241,99	3941	2484	--	2161	6590
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	1457	726		488	
51	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм**	шт.	2	9720,00	--	19440	--	19440	--	20995
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
52	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,02	47792,79	1340,23	956	26	806	122	1164
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	124	10		86	
53	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,125	43464,98	1611,12	5433	201	5006	245	6133
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	226	43		454	
54	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	2,62	10917,17	1386,49	28603	3632	13883	11785	43619
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	11088	1448		3231	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d110/DN108 /лист 8353.05/ 1шт									
55	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	1144034,40	373262,96	572	186	16	443	1097
		НР - 99%; СП - 8%			739031,04	156725,22	370	78		81	
56	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	м	0,502	4403,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
57	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,00058	1608030,47	702958,81	933	408	67	593	1648
		НР - 99%; СП - 8%			789419,52	242732,07	458	141		122	
58	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм**	м	0,58232	11660,00	--	6790	--	6790	--	7333
		СП - 8%			--	--	--	--		543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-122,03	-1,31	-71	-1	-2	-66	-148
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-68	--		-11	
60	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	83781,94	3314,79	843	33	59	523	1475
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	751	7		109	
61	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01006	959622,00	--	9654	--	9654	--	10426
		СП - 8%			--	--	--	--		772	
62	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	805142,95	505832,80	322	202	--	171	533
		НР - 99%; СП - 8%			299310,15	133531,65	120	53		39	
63	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	0,404	2639,00	--	1066	--	1066	--	1151
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
64	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0004	1276299,90	1068444,92	511	427	5	145	709
		НР - 91%; СП - 8%			196425,00	202944,31	79	81		52	
65	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка	шт.	3	1970,35	1241,99	5911	3726	--	3241	9884
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	2185	1089		732	
66	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
67	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00	--	2409	--	2409	--	2602
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
68	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
69	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	0,6307632	670,00	--	423	--	423	--	457
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
70	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41747,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	37370,48	1611,12	1869	80	1699	98	2124
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	90	17		157	
72	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	5555,37	20,69	2778	11	1989	719	3776
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	778	3		280	
73	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	6913,99	213,91	6223	192	4682	1396	8228
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1349	60		609	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d225/DN219 /лист 8353.05/1шт									
74	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2058988,56	990171,46	1029	495	53	659	1823
		НР - 99%; СП - 8%			961580,16	369269,88	481	185		135	
75	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,502	11660,00	--	5853	--	5853	--	6321
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
76	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00058	2589200,37	1220801,99	1502	708	55	991	2693
		НР - 99%; СП - 8%			1274408,64	452330,76	739	262		199	
77	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	0,58232	22814,00	--	13285	--	13285	--	14348
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	
78	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-131,63	-1,31	-76	-1	-7	-66	-154
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-68	--		-11	
79	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Монтаж пластины	т конструкций	0,01402	83781,94	3314,79	1175	47	82	729	2056
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	1046	10		152	
80	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01402	959622,00	--	13454	--	13454	--	14530
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
81	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00017	1937138,19	1556941,80	329	265	--	126	492
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	371140,98	65	63		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	0,17	10699,00	--	1819	--	1819	--	1965
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
83	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00017	1982394,63	1676396,02	337	285	2	94	466
		НР - 91%; СП - 8%			293625,00	316845,97	50	54		35	
84	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка	шт.	3	1970,35	1241,99	5911	3726	--	3241	9884
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	2185	1089		732	
85	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм	шт.	1	28187,00	--	28187	--	28187	--	30442
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
86	С1241-211-0615 241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	9720,00	--	9720	--	9720	--	10498
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
87	С1241-208-1815 241-208-1815 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 225 мм	шт.	1	50885,00	--	50885	--	50885	--	54956
		СП - 8%			--	--	--	--		4071	
88	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	41747,00	--	42	--	42	--	45
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
89	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	37370,48	1611,12	1869	80	1699	98	2124
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	90	17		157	
90	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	5555,37	20,69	2778	11	1989	719	3776
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	778	3		280	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,9	6913,99	213,91	6223	192	4682	1396	8228
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	1349	60		609	
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д315х28,6 ТРУБЫ д225х20,5-4шт, длиной 28м(8.353.16СБ)									
92	Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	3334861,21	2856052,84	93376	79970	--	35589	139282
		НР - 99%; СП - 8%			478808,37	805066,04	13407	22542		10317	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	С1241-202-0223 241-202-0223 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	28,112	21296,00	--	598673	--	598673	--	646567
		СП - 8%			--	--	--	--		47894	
94	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	9321,28	3174,99	37285	12700	4273	24559	66792
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	20312	4495		4948	
95	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00	--	3704	--	3704	--	4000
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
96	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка	шт.	12	1970,35	1241,99	23644	14904	--	12965	39538
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	8740	4356		2929	
97	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм	шт.	4	6810,00	--	27240	--	27240	--	29419
		СП - 8%			--	--	--	--		2179	
98	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	701,00	--	2804	--	2804	--	3028
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
99	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	4	2103,00	--	8412	--	8412	--	9085
		СП - 8%			--	--	--	--		673	
100	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	0,8	8221,00	--	6577	--	6577	--	7103
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
101	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0106	439438,00	--	4658	--	4658	--	5031
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
102	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000172	813201,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
103	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,000884	1869578,53	679862,91	1653	601	420	814	2664
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	632	190		197	
104	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,056	42103,00	--	2358	--	2358	--	2547
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
105	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,008	4728,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4747,46	659,37	18990	2638	9449	6882	27941
		НР - 99%; СП - 8%			1725,84	11,96	6903	48		2070	
107	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	3,2	198,00	--	634	--	634	--	685
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
108	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	2,3348412	670,00	--	1564	--	1564	--	1689
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
109	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	133,5	24580,82	10899,30	3281539	1455057	1591745	485789	4068714
		НР - 99%; СП - 8%			1758,33	1917,30	234737	255960		301386	
		Сигнальная лента, изолированный медный провод									
111	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	7114	7,51	0,83	53412	5904	--	36152	96729
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	47507	2703		7165	
112	Ц13-100901-0301 1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	7,112	72675,13	27779,89	516866	197571	--	255234	833868
		НР - 61%; СП - 8%			44895,24	13937,13	319295	99121		61768	
113	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	7114	34,00	--	241876	--	241876	--	261226
		СП - 8%			--	--	--	--		19350	
		Стальной ковер 12шт ГСН-30									
115	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	12	9321,28	3174,99	111855	38100	12819	73677	200375
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	60936	13486		14843	
116	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	12	926,00	--	11112	--	11112	--	12001
		СП - 8%			--	--	--	--		889	
117	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	2,4	8221,00	--	19730	--	19730	--	21308
		СП - 8%			--	--	--	--		1578	
118	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0318	439438,00	--	13974	--	13974	--	15092
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000516	813201,00	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
120	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,002652	1869578,53	679862,91	4958	1803	1258	2442	7992
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1897	570		592	
121	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,168	42103,00	--	7073	--	7073	--	7639
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
				Врезки							
122	Е11-240202-0109 1124-0202-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Газопроводы врезаемые диаметром до 400 мм/377/. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	109945,81	17385,82	109946	17386	43903	48170	170765
		НР - 99%; СП - 8%			48656,59	--	48657	--		12649	
123	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка	шт.	1	1970,35	1241,99	1970	1242	--	1080	3294
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	728	363		244	
124	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 225х160 мм/225х219 мм/	шт.	1	28187,00	--	28187	--	28187	--	30442
		СП - 8%			--	--	--	--		2255	
125	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство/Установка контрольной трубки в местах пересечения (лист-3)/	шт.	10	10390,28	3174,99	103903	31750	21373	61398	178525
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	50780	11238		13224	
		Опознавательные столбики-10шт									
126	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство/Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6/	м3	0,2	40637,54	1611,12	8128	322	7444	392	9202
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	362	69		682	
127	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6/	м3	0,74	48009,03	1340,23	35527	991	29951	4523	43254
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	4585	385		3204	
128	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	10	2551,27	1235,83	25513	12359	3090	16480	45353
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	10064	5196		3359	
129	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,5	52235,00	--	26118	--	26118	--	28207
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	10	6850,96 5125,25	1133,74 380,83	68510 51252	11337 3808	5921	59466 10238	138214
131	С1251-101-0102 251-101-0102 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.2 *СП - 8%*	шт.	10	13790,00 --	-- --	137900 --	-- --	137900	-- 11032	148932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								83651107
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод высокого давления (надземный)									
132	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	2058988,56 961580,16	990171,46 369269,88	2059 962	990 369	107	1318 270	3647
133	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	15097,00 --	-- --	15157 --	-- --	15157	-- 1213	16370
134	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,001	1144034,40 739031,04	373262,96 156725,22	1144 739	374 157	31	887 162	2193
135	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	м	1,004	4403,00 --	-- --	4421 --	-- --	4421	-- 354	4775
136	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Установка для редуцирования давления газа. Устройство *НР - 98%; СП - 8%*	установка	1	23996,99 19650,18	1310,21 442,33	23997 19650	1310 442	3037	19691 3495	47183
138	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	2088,00 --	-- --	2088 --	-- --	2088	-- 167	2255
		Обвязка ГРПШ -15-2ВУ1(ГСН-27)									
		Высокое давление									
139	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм *СП - 8%*	м	4	2323,00 --	-- --	9292 --	-- --	9292	-- 743	10035
140	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	4142,17 3635,00	211,79 95,69	4142 3635	212 96	295	3693 627	8462
141	С1242-103-0302 242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 *СП - 8%*	шт.	1	60535,00 --	-- --	60535 --	-- --	60535	-- 4843	65378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм *СП - 8%*	шт.	2	2263,00 --	-- --	4526 --	-- --	4526	-- 362	4888
143	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм *СП - 8%*	шт.	1	1147,00 --	-- --	1147 --	-- --	1147	-- 92	1239
		Опора под задвижку Д80-1шт									
144	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,45	3752,78 3752,78	-- --	1689 1689	-- --	--	1216 232	3137
145	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,45	1242,92 1242,92	-- --	559 559	-- --	--	403 77	1039
146	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,159	51070,65 7063,23	2544,65 558,98	8120 1123	405 89	6592	1103 738	9961
147	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Конструкции опорные . Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0174334	148464,40 129485,95	7701,84 607,00	2588 2257	135 11	196	1565 332	4485
148	С1241-102-0154 241-102-0154 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,1	3302,00 --	-- --	6934 --	-- --	6934	-- 555	7489
149	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00157	439438,00 --	-- --	690 --	-- --	690	-- 55	745
150	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм *СП - 8%*	т	0,00078	405331,00 --	-- --	316 --	-- --	316	-- 25	341
151	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	0,17336	708,00 --	-- --	123 --	-- --	123	-- 10	133
152	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) *СП - 8%*	кг	0,362	589,00 --	-- --	213 --	-- --	213	-- 17	230
153	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,58	112,47 61,72	3,00 0,37	65 36	2 --	27	25 7	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	0,58	188,36	4,32	109	2	65	29	149
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	42	--		11	
		Рама под ГРПШ									
155	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,064	30720,08	1611,12	1966	103	1747	126	2259
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	116	22		167	
156	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,216	48787,29	1340,23	10538	289	8911	1320	12807
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1338	112		949	
157	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,06662	148464,40	7701,84	9891	513	752	5980	17141
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	8626	40		1270	
158	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06662	435218,00	--	28994	--	28994	--	31314
		СП - 8%			--	--	--	--		2320	
159	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/подставка, трубы	м2	1,93198	112,47	3,00	217	6	92	83	324
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	119	1		24	
160	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 подставка, трубы за 2 раза	м2	1,93198	188,36	4,32	364	8	217	97	498
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	139	1		37	
		Среднее давление									
161	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	4142,17	211,79	4142	212	295	3693	8462
		НР - 99%; СП - 8%			3635,00	95,69	3635	96		627	
162	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	82856,00	--	82856	--	82856	--	89484
		СП - 8%			--	--	--	--		6628	
163	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2895,00	--	5790	--	5790	--	6253
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
164	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4403,00	--	4403	--	4403	--	4755
		СП - 8%			--	--	--	--		352	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С1241-114-0127 241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт.	1	1077,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
166	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	1	2816,00	--	2816	--	2816	--	3041
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
		Опора под задвижку Д100-1шт									
167	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	3752,78	--	1689	--	--	1216	3137
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	1689	--		232	
168	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,45	1242,92	--	559	--	--	403	1039
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	559	--		77	
169	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,155	51070,65	2544,65	7916	395	6426	1075	9710
		НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	1095	87		719	
170	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные . Монтаж	т конструкций	0,0241814	148464,40	7701,84	3590	187	272	2171	6221
		НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	3131	15		461	
171	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,1	4403,00	--	9246	--	9246	--	9986
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
172	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00194	439438,00	--	853	--	853	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
173	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,000888	405331,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
174	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,17336	708,00	--	123	--	123	--	133
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
175	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,362	589,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,58	112,47	3,00	65	2	27	25	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	36	--		7	
177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ за 2 раза	м2	0,58	188,36	4,32	109	2	65	29	149
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	42	--		11	
		Ограждение с калиткой ГРПШ-1шт									
178	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	4252,06	1521,09	55277	19774	713	49905	113597
		НР - 118%; СП - 8%			2676,13	577,15	34790	7503		8415	
179	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1230,44	38,33	1230	39	54	1350	2786
		НР - 118%; СП - 8%			1137,16	6,51	1137	7		206	
180	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,2	6835,38	2444,37	8202	2933	4	6093	15438
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	5265	1216		1144	
181	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,536	6939,00	--	10658	--	10658	--	11511
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
182	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,096	30051,98	1611,12	2885	154	2557	188	3319
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	174	33		246	
183	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,234	48787,29	1340,23	11416	314	9652	1430	13874
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	1450	122		1028	
184	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2342	1004968,00	--	235364	--	235364	--	254193
		СП - 8%			--	--	--	--		18829	
185	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,8	2067,00	--	28525	--	28525	--	30807
		СП - 8%			--	--	--	--		2282	
186	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02004	1137402,00	8746,28	22794	176	20854	2128	26916
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	1764	40		1994	
		Молниезащита и заземление									
187	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,34	3752,78	--	8782	--	--	6323	16313
		НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	8782	--		1208	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,34	1242,92 1242,92	-- --	2908 2908	-- --	--	2094 400	5402
189	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,3	50854,41 7063,23	2544,65 558,98	15256 2119	764 168	12373	2081 1387	18724
190	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	т	0,04956	231545,91 71685,00	155117,94 36681,38	11475 3553	7688 1818	234	4297 1262	17033
191	С1241-102-0170 241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм *СП - 8%*	м	2,8	4207,00 --	-- --	11780 --	-- --	11780	-- 942	12722
192	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	1,5	2792,00 --	-- --	4188 --	-- --	4188	-- 335	4523
193	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм *СП - 8%*	м	1,1	1810,00 --	-- --	1991 --	-- --	1991	-- 159	2150
194	С1241-102-0130 241-102-0130 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,75	1024,00 --	-- --	768 --	-- --	768	-- 61	829
195	С1241-102-0106 241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм *СП - 8%*	м	0,65	519,00 --	-- --	337 --	-- --	337	-- 27	364
196	С1214-101-0101 214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм *СП - 8%*	т	0,00628	477225,00 --	-- --	2997 --	-- --	2997	-- 240	3237
197	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный *СП - 8%*	т	0,0016	813201,00 --	-- --	1301 --	-- --	1301	-- 104	1405
198	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	5058,18 1273,27	206,31 63,87	40465 10186	1651 511	28628	7702 3853	52020
199	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	14	983,92 254,65	30,68 10,04	13775 3565	430 141	9780	2668 1315	17759
202	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода и опор	м2	1	112,47	3,00	112	3	47	43	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	62	--		12	
203	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ газопровода и опорза 2 раза**	м2	1	188,36	4,32	188	5	111	50	257
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	72	1		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								1029090
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								84680197
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

ИТОГО ПО АКТУ:	**84 680 197**
Оборудование	0
Итого без оборудование	84 680 197
Временные здания и сооружения 1,3%	1 100 843
Итого	85 781 040
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%	574 733
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6 141 339
Итого	86 355 773
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 727 115
Итого с оборудованием	94 224 227
Итого с понижающим коэффициентом	89 513 015
НДС 12%	10 741 562
Всего	**100 254 577,83**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «МарСам»

Жумадуллаев А.А.