Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		26/2	21.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	118 456 125,73	118 456 125,73	105 764 397,98	118 456 125,73	118 456 125,73					12 691 727,76	118 456 125,73
Всего к оплате:	**118 456 125,73**	**118 456 125,73**	**105 764 397,98**	**118 456 125,73**	**118 456 125,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 691 727,76**	**118 456 125,73**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____Миркамалов Б.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
_____Буркитов Т.С.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»

Наименование стройки: Строительство инженерной инфраструктуры (газоснабжение) на участке Актерек-170 га в поселке Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1. Газопровод низкого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод низкого давления (подземный газопровод)										
		Трубопроводы										
16	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/Д32,63. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	12,921		805142,95 299310,15	505832,80 133531,65	10403252 3867386	6535865 1725362	--	5536821 1275206	17215279
17	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,976		805142,95 299310,15	505832,80 133531,65	2396105 890747	1505358 397390	--	1275256 293709	3965070
18	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,663		1129565,13 321673,28	807891,85 199437,11	748902 213269	535632 132227	--	342041 87275	1178219
19	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,135		1164338,62 339681,48	824657,14 201155,52	1321524 385538	935986 228312	--	607711 154339	2083574
20	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	1,022		1937138,19 380196,39	1556941,80 371140,98	1979755 388561	1591194 379306	--	760188 219195	2959139
21	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	1010		243,00 --	-- --	245430 --	-- --	245430	-- 19634	265064
37	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8		2904,10 1074,95	1829,15 534,66	23233 8600	14633 4277	--	12748 2878	38860
38	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	1		2528,00 --	-- --	2528 --	-- --	2528	-- 202	2730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	2	5614,00 --	-- --	11228 --	-- --	11228	-- 898	12126
40	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	1	6021,00 --	-- --	6021 --	-- --	6021	-- 482	6503
41	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	2	24871,00 --	-- --	49742 --	-- --	49742	-- 3979	53721
42	С1241-209-1513 241-209-1513 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	51356,00 --	-- --	102712 --	-- --	102712	-- 8217	110929
43	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: переходные тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	573	2904,10 1074,95	1829,15 534,66	1664047 615944	1048103 306360	--	913081 206170	2783298
46	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x63x90 мм *СП - 8%*	шт.	3	10452,00 --	-- --	31356 --	-- --	31356	-- 2508	33864
47	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x32x110 мм *СП - 8%*	шт.	7	11913,00 --	-- --	83391 --	-- --	83391	-- 6671	90062
48	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм *СП - 8%*	шт.	6	11913,00 --	-- --	71478 --	-- --	71478	-- 5718	77196
49	С1241-209-1611 241-209-1611 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм *СП - 8%*	шт.	1	12401,00 --	-- --	12401 --	-- --	12401	-- 992	13393
50	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x32x125 мм *СП - 8%*	шт.	10	17139,00 --	-- --	171390 --	-- --	171390	-- 13711	185101
51	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x63x125 мм *СП - 8%*	шт.	4	17139,00 --	-- --	68556 --	-- --	68556	-- 5484	74040
52	С1241-209-1613 241-209-1613 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x90x125 мм *СП - 8%*	шт.	5	17020,00 --	-- --	85100 --	-- --	85100	-- 6808	91908
53	С1241-209-1614 241-209-1614 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125x110x125 мм *СП - 8%*	шт.	1	17505,00 --	-- --	17505 --	-- --	17505	-- 1400	18905
54	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x32x160 мм *СП - 8%*	шт.	17	32086,00 --	-- --	545462 --	-- --	545462	-- 43637	589099
55	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x63x160 мм *СП - 8%*	шт.	8	32086,00 --	-- --	256688 --	-- --	256688	-- 20535	277223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	С1241-209-1616 241-209-1616 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90х160 мм *СП - 8%*	шт.	1	32571,00 --	-- --	32571 --	-- --	32571	-- 2606	35177
57	С1241-209-1618 241-209-1618 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125х160 мм *СП - 8%*	шт.	1	52472,00 --	-- --	52472 --	-- --	52472	-- 4198	56670
58	С1241-209-0340 241-209-0340 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х63х200 мм *СП - 8%*	шт.	13	13292,00 --	-- --	172796 --	-- --	172796	-- 13824	186620
59	С1241-209-0342 241-209-0342 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х90х200 мм *СП - 8%*	шт.	1	13927,00 --	-- --	13927 --	-- --	13927	-- 1114	15041
60	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	107	1970,35 728,36	1241,99 362,97	210828 77935	132893 38838	--	115605 26115	352547
61	С1241-210-0111 241-210-0111 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм *СП - 8%*	шт.	67	752,00 --	-- --	50384 --	-- --	50384	-- 4031	54415
62	С1241-210-0119 241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм *СП - 8%*	шт.	16	989,00 --	-- --	15824 --	-- --	15824	-- 1266	17090
63	С1241-210-0122 241-210-0122 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм *СП - 8%*	шт.	1	1566,00 --	-- --	1566 --	-- --	1566	-- 125	1691
64	С1241-210-0124 241-210-0124 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм *СП - 8%*	шт.	5	1753,00 --	-- --	8765 --	-- --	8765	-- 701	9466
65	С1241-210-0125 241-210-0125 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм *СП - 8%*	шт.	1	1803,00 --	-- --	1803 --	-- --	1803	-- 144	1947
66	С1241-210-0127 241-210-0127 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм *СП - 8%*	шт.	2	2016,00 --	-- --	4032 --	-- --	4032	-- 323	4355
67	С1241-210-0128 241-210-0128 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм *СП - 8%*	шт.	2	2217,00 --	-- --	4434 --	-- --	4434	-- 355	4789
68	С1241-210-0133 241-210-0133 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х75 мм *СП - 8%*	шт.	1	3439,00 --	-- --	3439 --	-- --	3439	-- 275	3714
69	С1241-210-0135 241-210-0135 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм *СП - 8%*	шт.	2	3918,00 --	-- --	7836 --	-- --	7836	-- 627	8463
70	С1241-210-0136 241-210-0136 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм *СП - 8%*	шт.	4	3920,00 --	-- --	15680 --	-- --	15680	-- 1254	16934

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С1241-210-0143 241-210-0143 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x110 мм *СП - 8%*	шт.	1	6424,00 --	-- --	6424 --	-- --	6424	-- 514	6938
72	С1241-210-0145 241-210-0145 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200x160 мм *СП - 8%*	шт.	5	7534,00 --	-- --	37670 --	-- --	37670	-- 3014	40684
73	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	66	1970,35 728,36	1241,99 362,97	130043 48072	81971 23956	--	71308 16108	217459
74	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт.	58	1887,00 --	-- --	109446 --	-- --	109446	-- 8756	118202
75	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	4170,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170	-- 334	4504
76	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм *СП - 8%*	шт.	1	6848,00 --	-- --	6848 --	-- --	6848	-- 548	7396
77	С1241-208-1810 241-208-1810 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	2	11670,00 --	-- --	23340 --	-- --	23340	-- 1867	25207
78	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	1	14118,00 --	-- --	14118 --	-- --	14118	-- 1129	15247
79	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм *СП - 8%*	шт.	3	33430,00 --	-- --	100290 --	-- --	100290	-- 8023	108313
80	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	489	1970,35 728,36	1241,99 362,97	963503 356169	607333 177492	--	528325 119346	1611174
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-63мм-44 шт/									
86	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	5,28	19116,37 8524,22	10040,74 3797,36	100934 45008	53015 20050	2911	76768 14216	191919
89	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	44	31623,05 2140,59	296,50 133,96	1391414 94186	13046 5894	1284182	99080 119240	1609733
91	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	44	2945,19 2490,42	151,10 36,86	129588 109578	6649 1622	13361	108976 19085	257649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	88	1970,35	1241,99	173391	109295	--	95077	289945
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	64096	31941		21477	
94	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	88	849,00	--	74712	--	74712	--	80689
		СП - 8%			--	--	--	--		5977	
95	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,88	47792,79	1340,23	42058	1179	35427	5378	51231
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	5452	458		3795	
96	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5	43464,98	1611,12	239057	8861	220244	10792	269837
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9952	1908		19988	
97	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	115,28	10917,17	1386,49	1258531	159835	610812	518521	1919216
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	487884	63734		142164	
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-90мм-18 шт/									
98	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,16	19116,37	10040,74	41291	21688	1191	31405	78512
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	18412	8202		5816	
100	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	18	7474,00	--	134532	--	134532	--	145295
		СП - 8%			--	--	--	--		10763	
101	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка	шт.	18	31623,05	296,50	569215	5337	525347	40533	658527
		НР - 99%; СП - 8%			2140,59	133,96	38531	2411		48780	
103	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	18	5278,28	357,51	95009	6435	9287	79141	188082
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	79287	1469		13932	
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	36	1970,35	1241,99	70933	44712	--	38895	118614
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	26221	13067		8786	
106	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	36	1726,00	--	62136	--	62136	--	67107
		СП - 8%			--	--	--	--		4971	
107	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,36	47792,79	1340,23	17205	482	14493	2200	20958
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	2230	187		1552	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,25	43464,98	1611,12	97796	3625	90100	4415	110388
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	4071	781		8177	
109	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	47,16	10917,17	1386,49	514854	65387	249878	212122	785134
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	199589	26073		58158	
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-110мм-6 шт/									
110	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	19116,37	10040,74	13764	7229	398	10468	26171
		НР - 118%; СП - 8%			8524,22	3797,36	6137	2734		1939	
111	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	6	20702,00	--	124212	--	124212	--	134149
		СП - 8%			--	--	--	--		9937	
112	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	6	7474,00	--	44844	--	44844	--	48432
		СП - 8%			--	--	--	--		3588	
113	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка	шт.	6	31623,05	296,50	189738	1779	175115	13511	219509
		НР - 99%; СП - 8%			2140,59	133,96	12844	804		16260	
114	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,02172	3406760,00	--	73995	--	73995	--	79915
		СП - 8%			--	--	--	--		5920	
115	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	5278,28	357,51	31670	2145	3096	26380	62694
		НР - 98%; СП - 8%			4404,82	81,62	26429	490		4644	
117	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	12	1970,35	1241,99	23644	14904	--	12965	39538
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	8740	4356		2929	
118	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	2409,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
119	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,12	47792,79	1340,23	5735	160	4832	733	6986
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	743	62		517	
120	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	43464,98	1611,12	32599	1208	30034	1472	36796
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1357	260		2726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15,72	10917,17 4232,17	1386,49 552,86	171618 66530	21796 8691	83292	70707 19386	261711
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-125мм-4 шт/									
122	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,48	19116,37 8524,22	10040,74 3797,36	9176 4092	4820 1823	264	6979 1292	17447
123	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	4	20702,00 --	-- --	82808 --	-- --	82808	-- 6625	89433
124	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	4	7474,00 --	-- --	29896 --	-- --	29896	-- 2392	32288
125	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	31623,05 2140,59	296,50 133,96	126492 8562	1186 536	116744	9007 10840	146339
126	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,01448	3406760,00 --	-- --	49330 --	-- --	49330	-- 3946	53276
127	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм/д125. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4	12142,24 10249,67	676,35 181,67	48569 40999	2706 727	4864	40891 7157	96617
129	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	1970,35 728,36	1241,99 362,97	15763 5827	9936 2904	--	8643 1952	26359
130	С1241-211-0610 241-211-0610 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	8	3331,00 --	-- --	26648 --	-- --	26648	-- 2132	28780
131	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,08	47792,79 6195,57	1340,23 520,65	3823 496	108 42	3219	489 345	4657
132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,5	43464,98 1809,38	1611,12 346,96	21732 905	805 173	20022	981 1817	24530
133	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	10,48	10917,17 4232,17	1386,49 552,86	114412 44353	14530 5794	55529	47138 12924	174474
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-160мм-6 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,72	19116,37 8524,22	10040,74 3797,36	13764 6137	7229 2734	398	10468 1939	26171
135	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1 *СП - 8%*	шт.	6	20702,00 --	-- --	124212 --	-- --	124212	-- 9937	134149
136	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4 *СП - 8%*	шт.	6	7474,00 --	-- --	44844 --	-- --	44844	-- 3588	48432
137	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	31623,05 2140,59	296,50 133,96	189738 12844	1779 804	175115	13511 16260	219509
138	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80 *СП - 8%*	т	0,02172	3406760,00 --	-- --	73995 --	-- --	73995	-- 5920	79915
139	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	6	12142,24 10249,67	676,35 181,67	72853 61498	4058 1090	7297	61336 10735	144924
141	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	12	1970,35 728,36	1241,99 362,97	23644 8740	14904 4356	--	12965 2929	39538
142	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм *СП - 8%*	шт.	12	4218,00 --	-- --	50616 --	-- --	50616	-- 4049	54665
143	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,12	47792,79 6195,57	1340,23 520,65	5735 743	160 62	4832	733 517	6986
144	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,75	43464,98 1809,38	1611,12 346,96	32599 1357	1208 260	30034	1472 2726	36796
145	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	15,72	10917,17 4232,17	1386,49 552,86	171618 66530	21796 8691	83292	70707 19386	261711
		Установка полиэтиленового крана под люк на тротуарах и проезжей части городских парков /8353.09 СБ/ d-200мм-7 шт/									
146	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных железобетонных конструкций	0,84	19116,37 8524,22	10040,74 3797,36	16058 7160	8434 3190	464	12213 2262	30533
147	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КЦП1-10-1	шт.	7	20702,00	--	144914	--	144914	--	156507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11593	
148	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОПТ4	шт.	7	7474,00	--	52318	--	52318	--	56503
		СП - 8%			--	--	--	--		4185	
149	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Люки. Установка	шт.	7	31623,05	296,50	221361	2076	204301	15763	256094
		НР - 99%; СП - 8%			2140,59	133,96	14984	938		18970	
150	С1261-107-0513 261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,02534	3406760,00	--	86327	--	86327	--	93233
		СП - 8%			--	--	--	--		6906	
151	Е11-160601-0106 1116-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка	шт.	7	16046,71	1153,11	112327	8072	8952	95583	224542
		НР - 98%; СП - 8%			13614,76	318,57	95303	2230		16633	
153	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	14	1970,35	1241,99	27585	17388	--	15126	46128
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	10197	5082		3417	
154	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	14	7875,00	--	110250	--	110250	--	119070
		СП - 8%			--	--	--	--		8820	
155	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,14	47792,79	1340,23	6691	188	5636	856	8150
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	867	73		604	
156	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,875	43464,98	1611,12	38032	1410	35039	1717	42929
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	1583	304		3180	
157	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	18,34	10917,17	1386,49	200221	25428	97175	82492	305330
		НР - 94%; СП - 8%			4232,17	552,86	77618	10139		22617	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d32/DN32 /лист 86/ 587шт									
158	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,5283	1076277,10	339788,44	568597	179510	15295	445214	1094916
		НР - 99%; СП - 8%			707538,24	143703,35	373792	75918		81105	
160	Е11-220501-0201 1122-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/патрубки. Укладка	км трубопровода	0,96855	51858,72	3388,61	50228	3282	765	47187	105208
		НР - 99%; СП - 8%			47680,38	1531,01	46181	1483		7793	
161	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	146,75	826,00	--	121216	--	121216	--	130913
		СП - 8%			--	--	--	--		9697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	821,8	243,00	--	199697	--	199697	--	215673
		СП - 8%			--	--	--	--		15976	
163	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка	шт.	2348	1970,35	1241,99	4626388	2916193	--	2536825	7736270
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	1710196	852254		573057	
167	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,5033789	1419873,53	679862,91	3554481	1701954	61904	2305282	6328544
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1790623	537944		468781	
168	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	146,75	926,00	--	135890	--	135890	--	146761
		СП - 8%			--	--	--	--		10871	
170	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	1,1151239	498437,00	--	555819	--	555819	--	600285
		СП - 8%			--	--	--	--		44466	
171	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,173752	813201,00	--	141295	--	141295	--	152599
		СП - 8%			--	--	--	--		11304	
172	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	58,7	6913,99	213,91	405851	12557	305286	91020	536621
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	88008	3932		39750	
173	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	52,83	39801,14	1611,12	2102694	85116	1921989	103667	2382869
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	95589	18330		176509	
		Выход ПЭ газопровода из земли с использованием отводов с ЭН d200/DN219 /лист 8353.05/4шт									
174	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	2058988,56	990171,46	4118	1981	214	2635	7293
		НР - 99%; СП - 8%			961580,16	369269,88	1923	739		540	
175	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,008	11660,00	--	23413	--	23413	--	25286
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	
176	Е11-220301-0208 1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,00232	2589200,37	1220801,99	6007	2832	218	3966	10771
		НР - 99%; СП - 8%			1274408,64	452330,76	2957	1049		798	
177	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	2,32928	22814,00	--	53140	--	53140	--	57391
		СП - 8%			--	--	--	--		4251	
178	Е11-161101-0104 1116-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,32	-131,63	-1,31	-305	-3	-31	-266	-616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			-116,86	--	-271	--		-46	
179	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Монтаж пластины**	т конструкций	0,07328	83781,94	3314,79	6140	243	428	3809	10745
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	5469	51		796	
180	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,07328	959622,00	--	70321	--	70321	--	75947
		СП - 8%			--	--	--	--		5626	
181	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,00068	1937138,19	1556941,80	1317	1058	--	506	1969
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	371140,98	259	252		146	
182	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм**	м	0,68	8485,00	--	5770	--	5770	--	6232
		СП - 8%			--	--	--	--		462	
183	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,00068	1982394,63	1676396,02	1348	1139	9	378	1864
		НР - 91%; СП - 8%			293625,00	316845,97	200	215		138	
184	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка**	шт.	12	1970,35	1241,99	23644	14904	--	12965	39538
		НР - 99%; СП - 8%			728,36	362,97	8740	4356		2929	
185	С1241-210-0633 241-210-0633 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х160 мм**	шт.	4	21010,00	--	84040	--	84040	--	90763
		СП - 8%			--	--	--	--		6723	
186	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	4	7875,00	--	31500	--	31500	--	34020
		СП - 8%			--	--	--	--		2520	
187	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм**	шт.	4	33430,00	--	133720	--	133720	--	144418
		СП - 8%			--	--	--	--		10698	
188	С1261-301-0303 261-301-0303 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,004	41747,00	--	167	--	167	--	180
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
189	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	42572,48	1611,12	8514	322	7830	392	9619
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	362	69		713	
190	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2	5555,37	20,69	11111	41	7956	2874	15104
		НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	3114	10		1119	
191	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	3,6	6913,99	213,91	24890	770	18723	5582	32910
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	5397	241		2438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д63х5,8 ТРУБЫ д32Х2,5-(5+17+1)шт,длиной (8.5+9,5.17+11)м(8.353.16СБ)									
192	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм/Д63. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2125	805142,95 299310,15	505832,80 133531,65	171093 63603	107489 28375	--	91059 20972	283124
193	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм *СП - 8%*	м	214,625	826,00 --	-- --	177280 --	-- --	177280	-- 14182	191462
194	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	23	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	214389 116794	73024 25847	24571	141215 28448	384052
195	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	23	926,00 --	-- --	21298 --	-- --	21298	-- 1704	23002
196	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	69	1970,35 728,36	1241,99 362,97	135954 50257	85697 25045	--	74549 16840	227343
197	С1241-215-0301 241-215-0301 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм *СП - 8%*	шт.	23	6810,00 --	-- --	156630 --	-- --	156630	-- 12530	169160
198	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	23	701,00 --	-- --	16123 --	-- --	16123	-- 1290	17413
199	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	23	2103,00 --	-- --	48369 --	-- --	48369	-- 3870	52239
200	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	4,6	8221,00 --	-- --	37817 --	-- --	37817	-- 3025	40842
201	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,06095	439438,00 --	-- --	26784 --	-- --	26784	-- 2143	28927
202	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000989	813201,00 --	-- --	804 --	-- --	804	-- 64	868
203	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,005083	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	9503 3636	3455 1092	2412	4681 1135	15318
204	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,322	42103,00 --	-- --	13557 --	-- --	13557	-- 1085	14642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,46	4728,00 --	-- --	2175 --	-- --	2175	-- 174	2349
206	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	23	4747,46 1725,84	659,37 11,96	109192 39694	15165 275	54333	39570 11901	160663
207	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	18,4	198,00 --	-- --	3643 --	-- --	3643	-- 291	3934
208	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	13,4253369	670,00 --	-- --	8995 --	-- --	8995	-- 720	9715
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д110х10 ТРУБЫ д63Х5,8-(1+6+1+13+3+3+1+3)шт,длиной (10+11.6+11,5+12.13+13.3+14.3+16+17.3)м (8.353.16СБ)									
209	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,3915	805142,95 299310,15	505832,80 133531,65	315213 117180	198034 52278	--	167763 38638	521614
211	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	31	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	288960 157418	98425 34838	33117	190333 38343	517636
212	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	31	926,00 --	-- --	28706 --	-- --	28706	-- 2296	31002
213	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	93	1970,35 728,36	1241,99 362,97	183243 67738	115505 33756	--	100479 22698	306420
214	С1241-215-0304 241-215-0304 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм *СП - 8%*	шт.	31	6810,00 --	-- --	211110 --	-- --	211110	-- 16889	227999
215	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	31	701,00 --	-- --	21731 --	-- --	21731	-- 1738	23469
216	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	31	2103,00 --	-- --	65193 --	-- --	65193	-- 5215	70408
217	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	6,2	8221,00 --	-- --	50970 --	-- --	50970	-- 4078	55048
218	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,08215	439438,00 --	-- --	36100 --	-- --	36100	-- 2888	38988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,001333	813201,00 --	-- --	1084 --	-- --	1084	-- 87	1171
220	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,006851	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	12808 4900	4658 1472	3250	6309 1529	20646
221	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,434	42103,00 --	-- --	18273 --	-- --	18273	-- 1462	19735
222	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,062	4728,00 --	-- --	293 --	-- --	293	-- 23	316
223	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	31	4747,46 1725,84	659,37 11,96	147171 53501	20441 371	73229	53333 16040	216544
224	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	24,8	198,00 --	-- --	4910 --	-- --	4910	-- 393	5303
225	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	18,0950193	670,00 --	-- --	12124 --	-- --	12124	-- 970	13094
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д160х14,6 ТРУБЫ д90х8,2-(4+3+1+1)шт, длиной (11.4+12.3+13+15)м(8.353.16СБ)									
226	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,108	1164338,62 339681,48	824657,14 201155,52	125749 36686	89063 21725	--	57826 14686	198261
228	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	83891 45702	28575 10114	9614	55258 11132	150281
229	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	9	926,00 --	-- --	8334 --	-- --	8334	-- 667	9001
230	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	27	1970,35 728,36	1241,99 362,97	53200 19666	33534 9800	--	29171 6590	88961
231	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм *СП - 8%*	шт.	9	6810,00 --	-- --	61290 --	-- --	61290	-- 4903	66193
232	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	9	701,00 --	-- --	6309 --	-- --	6309	-- 505	6814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	9	2103,00 --	-- --	18927 --	-- --	18927	-- 1514	20441
234	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	1,8	8221,00 --	-- --	14798 --	-- --	14798	-- 1184	15982
235	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,02385	439438,00 --	-- --	10481 --	-- --	10481	-- 838	11319
236	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000387	813201,00 --	-- --	315 --	-- --	315	-- 25	340
237	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001989	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	3719 1423	1352 427	944	1832 444	5995
238	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,126	42103,00 --	-- --	5305 --	-- --	5305	-- 424	5729
239	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,018	4728,00 --	-- --	85 --	-- --	85	-- 7	92
240	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	9	4747,46 1725,84	659,37 11,96	42727 15533	5935 108	21259	15484 4657	62868
241	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	7,2	198,00 --	-- --	1426 --	-- --	1426	-- 114	1540
242	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	5,2533927	670,00 --	-- --	3520 --	-- --	3520	-- 282	3802
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д160х14,6 ТРУБЫ д110х10-3шт, длиной (11+11,5+12)м(8.353.16СБ)									
243	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0345	1164338,62 339681,48	824657,14 201155,52	40170 11719	28451 6940	--	18472 4691	63334
244	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм *СП - 8%*	м	34,845	5370,00 --	-- --	187118 --	-- --	187118	-- 14969	202087
245	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	27964 15234	9525 3371	3205	18419 3711	50094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	3	926,00 --	-- --	2778 --	-- --	2778	-- 222	3000
247	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1970,35 728,36	1241,99 362,97	17733 6555	11178 3267	--	9724 2197	29653
248	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм *СП - 8%*	шт.	3	6810,00 --	-- --	20430 --	-- --	20430	-- 1634	22064
249	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	3	701,00 --	-- --	2103 --	-- --	2103	-- 168	2271
250	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	3	2103,00 --	-- --	6309 --	-- --	6309	-- 505	6814
251	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	0,6	8221,00 --	-- --	4933 --	-- --	4933	-- 395	5328
252	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00795	439438,00 --	-- --	3494 --	-- --	3494	-- 279	3773
253	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000129	813201,00 --	-- --	105 --	-- --	105	-- 8	113
254	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,000663	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	1240 474	450 142	316	611 148	1999
255	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,042	42103,00 --	-- --	1768 --	-- --	1768	-- 141	1909
256	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,006	4728,00 --	-- --	28 --	-- --	28	-- 2	30
257	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	4747,46 1725,84	659,37 11,96	14242 5178	1978 36	7086	5161 1552	20956
258	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	2,4	198,00 --	-- --	475 --	-- --	475	-- 38	513
259	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	1,7511309	670,00 --	-- --	1173 --	-- --	1173	-- 94	1267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д180х16,4 трубы д125х11,4-5шт, длиной (4+11,5+12.2+17)м(8.353.16СБ)									
260	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0565	1177961,61 345347,37	832614,24 202307,60	66555 19512	47042 11430	--	30633 7775	104963
262	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	46606 25390	15875 5619	5341	30699 6184	83489
263	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	5	926,00 --	-- --	4630 --	-- --	4630	-- 370	5000
264	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	15	1970,35 728,36	1241,99 362,97	29555 10925	18630 5445	--	16206 3661	49422
265	С1241-215-0307 241-215-0307 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63 мм *СП - 8%*	шт.	5	6810,00 --	-- --	34050 --	-- --	34050	-- 2724	36774
266	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	5	701,00 --	-- --	3505 --	-- --	3505	-- 280	3785
267	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	5	2103,00 --	-- --	10515 --	-- --	10515	-- 841	11356
268	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	1	8221,00 --	-- --	8221 --	-- --	8221	-- 658	8879
269	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01325	439438,00 --	-- --	5823 --	-- --	5823	-- 466	6289
270	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000215	813201,00 --	-- --	175 --	-- --	175	-- 14	189
271	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001105	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	2066 790	751 237	525	1018 247	3330
272	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,07	42103,00 --	-- --	2947 --	-- --	2947	-- 236	3183
273	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,01	4728,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	5	4747,46 1725,84	659,37 11,96	23737 8629	3297 60	11811	8602 2587	34926
275	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	4	198,00 --	-- --	792 --	-- --	792	-- 63	855
276	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	2,9185515	670,00 --	-- --	1955 --	-- --	1955	-- 156	2111
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д250х22,7 трубы д160х14,6-5шт, длиной (11+12+13.2+16,5)м(8.353.16СБ)									
277	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0655	3079666,62 460789,69	2618876,93 603671,83	201718 30182	171537 39541	--	69025 21659	292402
279	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	5	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	46606 25390	15875 5619	5341	30699 6184	83489
280	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	5	926,00 --	-- --	4630 --	-- --	4630	-- 370	5000
281	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	15	1970,35 728,36	1241,99 362,97	29555 10925	18630 5445	--	16206 3661	49422
282	С1241-215-0311 241-215-0311 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм *СП - 8%*	шт.	5	8268,00 --	-- --	41340 --	-- --	41340	-- 3307	44647
283	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	5	701,00 --	-- --	3505 --	-- --	3505	-- 280	3785
284	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	5	2103,00 --	-- --	10515 --	-- --	10515	-- 841	11356
285	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм *СП - 8%*	м	1	8221,00 --	-- --	8221 --	-- --	8221	-- 658	8879
286	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,01325	439438,00 --	-- --	5823 --	-- --	5823	-- 466	6289
287	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный *СП - 8%*	т	0,000215	813201,00 --	-- --	175 --	-- --	175	-- 14	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,001105	1869578,53 715282,49	679862,91 214887,23	2066 790	751 237	525	1018 247	3330
289	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	0,07	42103,00 --	-- --	2947 --	-- --	2947	-- 236	3183
290	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	0,01	4728,00 --	-- --	47 --	-- --	47	-- 4	51
291	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	5	4747,46 1725,84	659,37 11,96	23737 8629	3297 60	11811	8602 2587	34926
292	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм *СП - 8%*	м	4	198,00 --	-- --	792 --	-- --	792	-- 63	855
293	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000 *СП - 8%*	кг	173,8209015	670,00 --	-- --	116460 --	-- --	116460	-- 9317	125777
		Переходы через автодорогу в ПЭ футляре Д280х25,4 трубы д200х18,2-8шт, длиной (4+11+12.4+13+21)м(8.353.16СБ)									
294	Е11-220501-0409 1122-0501-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 280 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,097	3294330,20 470740,10	2823590,10 789623,42	319550 45662	273888 76593	--	121033 35247	475829
296	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубка контрольная. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	8	9321,28 5077,99	3174,99 1123,80	74570 40624	25400 8990	8546	49118 9895	133583
297	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм *СП - 8%*	м	8	926,00 --	-- --	7408 --	-- --	7408	-- 593	8001
298	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1970,35 728,36	1241,99 362,97	47288 17481	29807 8711	--	25930 5857	79076
299	С1241-215-0312 241-215-0312 РСНБ РК 2022	Патрубок накладка ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280х63 мм *СП - 8%*	шт.	8	16523,00 --	-- --	132184 --	-- --	132184	-- 10575	142759
300	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	8	701,00 --	-- --	5608 --	-- --	5608	-- 449	6057
301	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	8	2103,00 --	-- --	16824 --	-- --	16824	-- 1346	18170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	1,6	8221,00	--	13154	--	13154	--	14206
		СП - 8%			--	--	--	--		1052	
303	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	/Ковер/Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0212	439438,00	--	9316	--	9316	--	10061
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
304	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	813201,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
305	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,001768	1869578,53	679862,91	3305	1202	838	1628	5328
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	1265	380		395	
306	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,112	42103,00	--	4716	--	4716	--	5093
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
307	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,016	4728,00	--	76	--	76	--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
308	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 К=0.125	Концы футляра диаметром 800 мм/100мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	4747,46	659,37	37980	5275	18898	13763	55883
		НР - 99%; СП - 8%			1725,84	11,96	13807	96		4139	
309	С1234-305-2205 234-305-2205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	6,4	198,00	--	1267	--	1267	--	1368
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
310	С1235-201-0901 235-201-0901 РСНБ РК 2022	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	350,0068824	670,00	--	234505	--	234505	--	253265
		СП - 8%			--	--	--	--		18760	
		Сигнальная лента, изолированный медный провод									
311	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.06	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	18757	7,51	0,83	140828	15569	--	95319	255038
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	125259	7128		18892	
312	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	18757	34,00	--	637738	--	637738	--	688757
		СП - 8%			--	--	--	--		51019	
		Стальной ковер 1285шт ГСН-77,78									
313	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1285	9321,28	3174,99	11977841	4079862	1372765	7889604	21456840
		НР - 99%; СП - 8%			5077,99	1123,80	6525214	1444083		1589396	
317	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,055255	813201,00	--	44933	--	44933	--	48528
		СП - 8%			--	--	--	--		3595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/колпак Установка	т фасонных частей	0,283985	1869578,53	679862,91	530932	193071	134732	261513	855840
		НР - 99%; СП - 8%			715282,49	214887,23	203129	61025		63396	
		Опознавательные столбики-139шт									
320	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Подготовка бетонная. Устройство/Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6/	м3	2,78	40637,54	1611,12	112972	4479	103463	5455	127901
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	5030	965		9474	
321	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6/	м3	10,286	48009,03	1340,23	493821	13785	416308	62866	601221
		НР - 91%; СП - 8%			6195,57	520,65	63728	5355		44535	
322	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	139	2551,27	1235,83	354626	171780	42958	229077	630399
		НР - 108%; СП - 8%			1006,39	519,57	139888	72220		46696	
323	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,95	52235,00	--	363033	--	363033	--	392076
		СП - 8%			--	--	--	--		29043	
324	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	139	6850,96	1133,74	952283	157589	82285	826572	1921164
		НР - 108%; СП - 8%			5125,25	380,83	712409	52935		142308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								99891691
		РАЗДЕЛ 2. Газопровод низкого давления (надземный)									
326	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,008	2058988,56	990171,46	16472	7921	858	10540	29173
		НР - 99%; СП - 8%			961580,16	369269,88	7693	2954		2161	
327	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	8,032	15097,00	--	121259	--	121259	--	130960
		СП - 8%			--	--	--	--		9701	
329	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/газопровода и опор	м2	5,5	112,47	3,00	619	16	264	236	923
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	339	2		68	
330	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/ газопровода и опорза 2 раза	м2	5,5	188,36	4,32	1036	24	615	277	1418
		НР - 69%; СП - 8%			72,18	0,74	397	4		105	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								162474
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								100054165

ИТОГО ПО АКТУ:	**100 054 165**
Оборудование	0
Итого без оборудование	100 054 165
Временные здания и сооружения 1,3%	1 300 704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого									101 354 869
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,67%									679 078
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									7 256 319
		Итого									102 033 947
		Непредвиденные работы и затраты-2%									2 040 679
		Итого с оборудованием									111 330 945
		Итого с понижающим коэффициентом									105 764 397
		НДС 12%									12 691 728
		Всего									**118 456 125,73**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Буркитов Т.С.