, НДЦС РК 8.01-08-2022 Приложение Г Форма 4

Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан № 169 от 13 мая 2024 года

Заказчик : **РГУ "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Жамбылской области".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Исполнитель : **ИП "ГУЛЬМИРА".**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Текущий ремонт по замене прокладки подземного электрического кабеля по адресу: г.Тараз, ул.Т.Акбозова, 27А".**

(наименование объекта, адрес)

Договор о государственных закупках работ № 110140007161/250088/00 от 27.06.2025 г.

Акт выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2025 года (месяц, год)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО:				**1399934**
	Раздел 1.	**Прокладка КЛ-0,4 кВ.**				**1289812**
1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	48,7	611	29756
2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	5,1	4 956	25276
3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м^3	43,6	113	4927
4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	43,6	920	40112

5	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	55	759	41745
6	241-207-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100	м	55	3 346	184030
7	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	55	2 954	162470
8	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля до 35 кВ в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	55	2 694	148170
9	243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1	м	110	3 648	401280
10	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншеях, лентой сигнальной	м	50	735	36750
11	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	50	158	7900
12	6124-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 250 А	шт.	1	17 970	17970
13	247-204-3426 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 250А 35кА	шт.	1	24 214	24214
14	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656	6656
15	247-205-0110 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-А70220-250А	шт.	1	13 322	13322
16	247-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	20	1 818	36360
17	6124-0201-1503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	2	11 304	22608
18	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	2	10 838	21676

19	6114-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в действующие внутренние/наружные сети электроснабжения (подключение к линиям КЛ-0,4 кВ и получение разрешения к подключению ТП)	врезка	1	40 560	40560
20	1146-0301-0112 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, диаметром 100 мм	отверстие	1	6 669	6669
21	218-201-0312 *РСНБ РК 2022*	Сверло кольцевое алмазное диаметром 100 мм	шт.	1	9 130	9130
22	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за один-два раза ГФ-021	$м^2$	12,8	252	3226
23	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями за один-два раза ПФ-115	$м^2$	12,8	391	5005
	Раздел 2.	**Асфальтобетонное покрытие.**				**110122**
		Разборка и восстановление покрытия.				
24	1220-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	$м^2$	18	688	12384
25	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Основания из щебня фракции 10/20/40/70 мм, однослойные, толщиной 15-20 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	18	1 573	28314
26	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	18	2 477	44586
27	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Кзпр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	18	1 065	19170
28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,98	252	1759
29	412-101-0210 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	69,8	56	3909

		Итого:	тенге			1399 934
		НДС 12 %	тенге			167 992
		Итого с НДС:	тенге			1567 926
			тенге			
		Итого по акту	тенге			1567 900

Принял (Заказчик):

Республиканское государственное учреждение "Департамент Судебной администрации Республики Казахстан по Жамбылской области"

И.о. Руководителя _____ Үкібай Д.Н.

М.п. (должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Исполнитель):

ИП "ГУЛЬМИРА".

Директор _____ Мамекова Г.С.

М.п. (должность, подпись, расшифровка подписи)

бз печати