Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ""

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт подъездного пути с асфальтным покрытием с добавлением инертных материалов с. Кожа, Наурзумского района, Костанайской области

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 г.

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140004784	990340007696			№ 300	23.09.2024 г.		045-028-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Средний ремонт подъездного пути с асфальтным покрытием с добавлением инертных материалов с. Кожа, Наурзумского района, Костанайской области	291 303 865,14	124 328 721,14	111 007 786,73				13 320 934,41	124 328 721,14

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ"

Руководитель _____ **Малхасян Самвел Торгомович**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Building Consulting», БИН 171140005307
Эксперт _____ **Елеубай Бахтияр Токушулы , ИИН 901002350523**
Аттестат №KZ22VJ00019350 от 29.09.2021г.
Аттестат №KZ06VB00068959 от 14.09.2021 г.
Аттестат №KZ02VB00069717 от 12.10.2021г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района"

Руководитель _____ **Аманжол Нурбол Аманжолулы**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района" Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, Шакшак Жанибека, 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ" Карагандинская область, г.Караганда, Заводская, 25/1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) км 0-9 (9 км) Наурзумского района, Костанайской области, Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) км 0-9 (9 км) Наурзумского района, Костанайской области, Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 300 от 23.09.2024 г.

Акт выполненных работ №4

за Июнь 2025 (месяц, год) на 01 Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-NZ-6 подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) 0-9 км (9 км) Наурзумского района, Коста работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ремонт на проезжей части									
1	4	1101-0204-0601 *РСНБ РК 2022*	Наброска или призма каменная. Устройство	м³ камня (в деле)	1 013,634	25 607,0 13 905,0	10,0 3,0	25 956 123,0 14 094 579,23	10 136,34 3 040,9	11 851 408,0		25 956 123
			Подраздел 1: Устройство дорожной одежды подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) 0-9 км (длина 9000 м х ширина 6 м)									
2	6	1127-0301-0501 *РСНБ РК 2022*	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением новых материалов. Устройство основания толщиной до 15 см	м² основания	54 000	1 027,0 31,0	996,0 80,0	55 458 000,0 1 674 000,0	53 784 000,0 4 320 000,0			55 458 000
3	8	211-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	659,694	10 140,0		6 689 297,16		6 689 297,16		6 689 297
4	9	216-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент с минеральными добавками ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д20	т	570,04	27 048,0		15 418 441,92		15 418 441,92		15 418 442
			Итого по подразделу 1: Устройство дорожной одежды подъезд к селу Новонаурзумское (Кожа) 0-9 км (длина 9000 м х ширина 6 м)					77 565 739,08 1 674 000,0	53 784 000,0 4 320 000,0	22 107 739,08 0,0	0,0 0,0	77 565 739
			Итого по разделу 1: Ремонт на проезжей части					103 521 862,08 15 768 579,23	53 794 136,34 4 323 040,9	33 959 147,08 0,0	0,0 0,0	103 521 862
			ИТОГО по акту					103 521 862,08 15 768 579,23	53 794 136,34 4 323 040,9	33 959 147,08 0,0	0,0 0,0	103 521 862
			Итого по акту									103 521 862

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	103521862*5/100 — 5 176 093
	Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,075	108697955*1,075 — 116 850 302
	Понижающий коэффициент =0,95	111 007 787
	НДС (12%)	111007787*12/100 — 13 320 934,41
	Итого с НДС	111007787+13320934,4 — 124 328 721,14

Сдал (Подрядчик) Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Валерия ММ", БИН/ИИН 990340007696

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Малхасян Самвел Торгомович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Building Control" БИН 171140005307

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Наурзумского района", БИН 060140004784

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Аманжол Нурбол Аманжолулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Тлеубай Бахтияр Токушулы , ИИН 901002350523

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аттестат №KZ22VJE00069350 от 29.09.2021г.
Аттестат №KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.
Аттестат №KZ07VJE00069717 от 12.10.2021г.