Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции“ Райымбекского района

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области

Договор №324 от 21.04.2020г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области	34 349 659,68	30 669 339,00							3 680 320,68	34 349 659,68
Итого к оплате:	34 349 659,68	30 669 339,00							3 680 320,68	34 349 659,68

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Ордабай Ж.Е

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции“ Райымбекского района**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области**

Договор №324 от 21.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.									
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				234239	95441	13926	121398	384088
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52	7,71	679364	5397	141064	386106	1150709
		НР - 72%; СП - 8%			761,29	4,79	532903	3353		85239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83	6,02	2793479	21510	2771969	5645	3023044
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,19	--	7825		223920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепланировка на отм. +0,000									
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91	80,26	265867	12063	75980	135571	433552
		НР - 72%; СП - 8%			1183,13	69,65	177824	10468		32115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8%			3252,14	32,91	11057	112		1881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8%			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
		Фундамент под перегородки									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	5,2	37934,78	3092,07	197261	16079	147720	26447	241605
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6435,07	628,84	33462	3270		17897	
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,02483	44086,92	13802,98	1095	342	139	522	1747
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	614	111		129	
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,02483	521841,00	--	12957	--	12957	--	13994
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2**	м2	52,6	4535,64	333,95	238575	17566	20677	149484	419103
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3808,60	138,49	200332	7285		31045	
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**	1000 шт.	2,0251	100550,00	--	203624	--	203624	--	219914
		СП - 8%			--	--	--	--		16290	
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**	м3 кладки	0,4	17019,63	2725,32	6808	1090	2146	2792	10368
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8928,90	765,61	3572	306		768	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,120736	100550,00	--	12140	--	12140	--	13111
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91	80,26	199356	9046	56971	101655	325092
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1183,13	69,65	133339	7850		24081	
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,09932	44086,92	13802,98	4379	1371	552	2089	6986
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	2456	446		517	
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09932	521841,00	--	51829	--	51829	--	55975
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
		Полы									
		Тип 3									
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87	2480,53	582421	205510	398	333722	989434
		НР - 72%; СП - 8%			4544,54	1049,98	376513	86990		73291	
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	552,33	1570,12	71,56	867224	39524	787231	45142	985356
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			73,27	40,25	40469	22231		72990	
		Тип4									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	538,9	1005,42	34,86	541821	18786	256635	199679	800822
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			494,34	20,29	266400	10934		59322	
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	538,9	1570,12	71,56	846138	38564	768089	44044	961398

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			73,27	40,25	39485	21691		71216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8189308**	**396709**	**5703905**	**1637733**	**10613204**

Основная смета.

19	**1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	**м2**	**1785,7**	**2156,94**	**41,66**	**3851648**	**74392**	**387890**	**2485536**	**6676347**
		НР - 72%; СП - 8%			**1898,06**	**35,15**	**3389366**	**62767**		**339163**	
20	**1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**1240,6**	**2108,78**	**213,92**	**2616152**	**265389**	**--**	**1781502**	**4749463**
		НР - 72%; СП - 8%			**1894,86**	**99,58**	**2350763**	**123539**		**351809**	
21	**232-401-0301 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе**	**м2**	**1240,6**	**4147,00**	**--**	**5144768**	**--**	**5144768**	**--**	**5556349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**411581**	
25	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**462,6**	**5005,58**	**21,15**	**2315581**	**9784**	**1095104**	**874977**	**3463413**
		НР - 72%; СП - 8%			**2617,15**	**9,84**	**1210694**	**4552**		**272855**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**31 442 864**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**31 442 864**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	628 857				
Итого СМР	Тенге				32 071 721				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				32 071 721				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				32 283 515				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**30 669 339,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	3 680 320,68				
Итого к оплате	**Тенге**				**34 349 659,68**				

Генподрядчик:
Директор "ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Ордабай Ж.Е