Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование строительства и его адрес:Строительство ВА на 50 посещений в смену

Договор №321 от 28.04.2020г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АВГУСТ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВА на 50 посещений в смену	24 634 270,08	21 994 884,00							2 639 386,08	24 634 270,08
Итого к оплате:	24 634 270,08	21 994 884,00							2 639 386,08	24 634 270,08

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Орлабай Ж.Е

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**

Наименование объекта: **Строительство ВА на 50 посещений в смену"**

Договор №321 от 28.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за АВГУСТ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.											
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				234239	95441	13926	121398	384088
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71	27,12	141823	1627	53411	62903	221105
		НР - 72%; СП - 8%			1446,42	9,68	86785	581		16378	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21	3,64	24673	218	10192	10342	37817
		НР - 72%; СП - 8%			237,71	1,69	14263	101		2801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	870	244,66	--	212854	--	--	153259	395406
		НР - 72%; СП - 8%			244,66	--	212854	--		29293	
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52	7,71	679364	5397	141064	386106	1150709
		НР - 72%; СП - 8%			761,29	4,79	532903	3353		85239	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83	6,02	2793479	21510	2771969	5645	3023044
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,19	--	7825		223920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепранировка на отм. +0,000									
		Кирпичные перегородки									
8	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	77,1	4535,64	333,95	349698	25748	30307	219110	614313
		НР - 72%; СП - 8%			3808,60	138,49	293643	10678		45504	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	2,96835	100550,00	--	298468	--	298468	--	322345
		СП - 8%			--	--	--	--		23877	
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,1	17019,63	2725,32	35741	5723	11267	14658	54431
		НР - 72%; СП - 8%			8928,90	765,61	18751	1608		4032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,633864	100550,00	--	63735	--	63735	--	68834
		СП - 8%			--	--	--	--		5099	
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91	80,26	265867	12063	75980	135571	433552
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1183,13	69,65	177824	10468		32115	
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82	52,95	15473	180	4236	8042	25396
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	11057	112		1881	
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2483	44086,92	13802,98	10947	3428	1378	5224	17464
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			24730,27	4488,57	6141	1115		1294	
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2483	521841,00	--	129573	--	129573	--	139939
		СП - 8%			--	--	--	--		10366	
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,2	37934,78	3092,07	197261	16079	147720	26447	241605
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6435,07	628,84	33462	3270		17897	
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	5,3638	23295,00	--	124950	--	124950	--	134946
		СП - 8%			--	--	--	--		9996	
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,1044	425786,00	--	44452	--	44452	--	48008
		СП - 8%			--	--	--	--		3556	
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	434300,00	--	1737	--	1737	--	1876
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82	52,95	22754	265	6228	11826	37347
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3252,14	32,91	16261	165		2766	
		Перемычки									

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
					Перепранировка на отм. +6,600						
					Кирпичные перегородки						
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	52,6	4535,64 3808,60	333,95 138,49	238575 200332	17566 7285	20677	149484 31045	419103
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	2,0251	100550,00 --	-- --	203624 --	-- --	203624	-- 16290	219914
					Закладка дверного проема. толщ.120 мм						
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,4	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	6808 3572	1090 306	2146	2792 768	10368
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,120736	100550,00 --	-- --	12140 --	-- --	12140	-- 971	13111
					Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм						
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91 1183,13	80,26 69,65	199356 133339	9046 7850	56971	101655 24081	325092
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82 3252,14	52,95 32,91	22754 16261	265 165	6228	11826 2766	37347
					Перемычки						
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09932	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	4379 2456	1371 446	552	2089 517	6986

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09932	521841,00	--	51829	--	51829	--	55975
		СП - 8%			--	--	--	--		4146	
				Полы							
				Тип 3							
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87	2480,53	582421	205510	398	333722	989434
		НР - 72%; СП - 8%			4544,54	1049,98	376513	86990		73291	
32	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	106,04736	20240,00	--	2146399	--	--	--	2146399
					--	--	--	--		--	
33	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	552,33	1005,42	34,86	555324	19254	263031	204655	820779
		НР - 72%; СП - 8%			494,34	20,29	273039	11207		60800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	552,33	1570,12	71,56	867224	39524	787231	45142	985356
		НР - 72%; СП - 8%			73,27	40,25	40469	22231		72990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Тип4							
35	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	80,835	7029,87	2480,53	568260	200514	388	325607	965376
		НР - 72%; СП - 8%			4544,54	1049,98	367358	84875		71509	
36	Коммерческое предложение	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	103,4688	20240,00	--	2094209	--		--	2094209
					--	--	--	--	2094209	--	
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	538,9	1005,42	34,86	541821	18786	256635	199679	800822
		НР - 72%; СП - 8%			494,34	20,29	266400	10934		59322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	538,9	1570,12	71,56	846138	38564	768089	44044	961398
		НР - 72%; СП - 8%			73,27	40,25	39485	21691		71216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Проемы							
				Двери							

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-10П**	**м2**	**21**	**24298,5**	**--**	**510268**	**--**	**510268**	**--**	**551089**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40821**	
40	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П**	**м2**	**144**	**24298,5**	**--**	**3498983**	**--**	**3498983**	**--**	**3778902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**279919**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**18377413**	**644070**	**10368953**	**2460350**	**22165538**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1	**Тенге**								**22 549 626**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**22 549 626**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	450 993				
Итого СМР	Тенге				23 000 619				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				23 000 619				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				23 152 509				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**21 994 884,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	2 639 386,08				
Итого к оплате	**Тенге**				**24 634 270,08**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Ордабай Ж.Е