Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ТОО "Astana Mix Building"

Подрядчик : ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за дек.24

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство торгового магазина по ул.Бейбитшилик №122 в кенте Мырзакент, Мактаралского района Туркестанской области (с инженерными сетями)	10 742 896,00	10 742 896,00	10 742 896,00	10 742 896,00	0	0	0	10 742 896,00
Всего к оплате:								10 742 896,00

Заказчик

ТОО "Astana Mix Building"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

Подрядчик

ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "Astana Mix Building"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство торгового магазина по улице Бейбитшилик №122, в кенте Мырзакент , Мактааральского района Туркестанской области (с инженерными сетями)**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024 (месяц, год) на 31-2024 Суммарная смета для стройки - 31-2024 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э643: Строительные работы [02-01-01]					
1	65	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	141,8545	11 794,0	1 673 031,92	
2	66	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,305	109 237,0	142 554,0	
3	67	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	267,65	334,0	89 395,0	
4	68	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,23	233 167,0	53 628,0	
5	69	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	$м^3$	0,23	17 465,0	4 017,0	
6	70	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство карнизов	$м^2$	69,8	6 531,0	455 864,0	
7	71	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,396	109 237,0	152 495,0	
8	72	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,648	109 237,0	70 786,0	
9	73	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	2,044	9 244,0	18 895,0	
10	74	6112-0302-0319 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, потолок	$м^2$	69,8	3 536,0	246 813,0	
11	75	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03276	299 236,0	9 803,0	
12	76	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,07748	181 507,0	14 063,0	
13	77	261-107-0212 *РСНБ РК 2022*	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,07748	308 830,0	23 928,0	
14	78	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,185	84 840,0	270 215,4	
			ИТОГО по смете Э643: Строительные работы [02-01-01]				3 225 488	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э703: Наружные сети электроснабжения [04-01]					
15	57	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**2**	**5 324,0**	**10 648,0**	
16	58	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**0,864**	**49 118,0**	**42 438,0**	**Казахстан**
17	59	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**36 552,0**	**36 552,0**	
18	60	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**106 413,0**	**106 413,0**	
19	61	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	**шт.**	**1**	**2 416 184,0**	**2 416 184,0**	**Казахстан**
20	62	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	**шт.**	**1**	**1 256 761,0**	**1 256 761,0**	**Казахстан**
21	63	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2**	**$м^3$**	**7,857**	**375,0**	**2 946,0**	
22	64	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,243**	**6 911,0**	**1 679,0**	
23	65	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**$м^3$**	**7,29**	**87,0**	**634,0**	
24	66	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,81**	**3 604,0**	**2 919,0**	
25	67	6401-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 10 мм**	**м**	**45**	**1 184,0**	**53 280,0**	
26	68	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**7**	**6 818,0**	**47 726,0**	
27	69	6104-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**6**	**5 324,0**	**31 944,0**	
28	70	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**2,592**	**49 118,0**	**127 314,0**	**Казахстан**
29	71	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2**	**шт.**	**6**	**5 791,0**	**34 746,0**	
30	72	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб**	**шт.**	**6**	**13 658,0**	**81 948,0**	
31	73	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$ группа грунта 2**	**$м^3$**	**17,46**	**375,0**	**6 548,0**	
32	74	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**$м^3$**	**0,54**	**6 911,0**	**3 732,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	75	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	12,15	87,0	1 057,0	
34	76	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	1,35	3 604,0	4 865,0	
35	77	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	4,5	11 033,0	49 648,0	Казахстан
36	78	6401-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	730,0	36 500,0	
37	79	6401-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	25	225,0	5 625,0	
38	80	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	50	21,0	1 050,0	
39	81	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	50	88,0	4 400,0	
40	82	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	6 818,0	6 818,0	
41	83	252-204-1223 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPT 70 ALUS	шт.	8	678,0	5 424,0	
42	84	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,13	336 427,0	43 736,0	
43	85	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	м	130	1 910,0	248 300,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э703: Наружные сети электроснабжения [04-01]				4 671 835	
			Смета Э713: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]					
44	67	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	91,956	324,0	29 794,0	
45	68	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	2,844	10 178,0	28 946,0	
46	69	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,08	87,0	4 009,0	
47	70	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	46,08	86,0	3 963,0	
48	71	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	46,08	191,0	8 801,0	
49	72	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	46,08	571,0	26 312,0	
50	73	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	21,52	3 604,0	77 558,0	
51	74	1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	42	156,0	6 552,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	75	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**4,24**	**14 925,0**	**63 282,0**	
53	76	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**28**	**2 855,0**	**79 940,0**	
54	77	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**$м^3$ конструкций колодца**	**0,62**	**114 797,0**	**71 174,0**	
55	78	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**1**	**14 210,0**	**14 210,0**	**Казахстан**
56	79	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**2**	**11 586,0**	**23 172,0**	**Казахстан**
57	80	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**1**	**11 798,0**	**11 798,0**	**Казахстан**
58	81	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**4 373,0**	**4 373,0**	**Казахстан**
59	82	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)**	**комплект**	**1**	**33 481,0**	**33 481,0**	**Казахстан**
60	83	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**0,55**	**48 212,0**	**26 517,0**	
61	84	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,0129**	**1 145 676,0**	**14 779,0**	**Казахстан**
62	85	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**0,3741**	**3 210,0**	**1 201,0**	
63	86	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**4,8**	**4 085,0**	**19 608,0**	
64	87	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,05464**	**1 468 558,0**	**80 242,0**	
65	88	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**$м^3$ кладки**	**0,85**	**62 672,0**	**53 271,0**	
66	89	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**27**	**21,0**	**567,0**	
67	90	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**27**	**125,0**	**3 375,0**	
			ИТОГО по смете Э713: Наружные сети водопровода и канализации [06-01]				**686 925**	
			Итого по суммарной смете				**8 584 248**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**3 672 945**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,2%)			4911303*6,2/100	304 501	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			4911303+3672945+0+304501	**8 888 749**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5215804*5/100	260 790	
НДПС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Непредвиденные работы и затраты (5%)			8888749*5/100	444 437	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**9 593 976**	
			Итого с понижающим коэффициентом к=0,999780636				**9 591 871,43**	
			Налоги, сборы, обязательные платежи (12%)			147776,78*12/100	1 151 024,57	
			Итого с налогами, сборами, обязательными платежами				**10 742 896,00**	

Заказчик **ТОО "Astana Mix Building"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Муталиев К.Ж.

Подрядчик **ТОО «Almaty Oil and Gas Consulting Engineers»**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор