Заказчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Подрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 900 мест в ЖК "Омирузак" Айтейского ссельского округа Карасайского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 900 мест в ЖК "Омирузак" Айтейского ссельского округа Карасайского района Алматинской области	18 608 725	16 614 933							1 993 792	18 608 725

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____**Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

_____**Манапов Е.Д.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Корпорация АК ордасы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Diamond Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство средней школы на 900 мест в ЖК "Омирузак" Айтейского ссельского округа Карасайского района Алматинской области**

(наименование)

Акт
выполненных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ТИП 1										
1	1	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2778,63		1498,00	132,35	4162388	367752	3643756	274734	4792092
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				54,30	37,25	150880	103504		354970	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4162388	367752	3643756	274734	4792092
									150880	103504	--	354970	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					4162388				
		Материалы		Тенге					3643756				
		Всего заработная плата		Тенге						254384			
			Накладные расходы	Тенге					274734				
			Сметная прибыль	Тенге					354970				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4792092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
			Сметная заработная плата	Тенге						254384			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4792092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									140
			Сметная заработная плата	Тенге						254384			
			РАЗДЕЛ 2. ТИП 2										
2	3	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	3344,12		1279,31	3,13	4278166	10467	3526575	805001	5489820
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				221,62	1,27	741124	4247		406653	

3	4	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	3344,12	398,27	--	1331863	--	1093093	257872	1716914
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			71,40	--	238770	--		127179	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5610029	10467	4619668	1062873	7206734
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				979894	4247	--	533832	
			Материалы	Тенге				5610029				
			Всего заработная плата	Тенге				4619668				
			Накладные расходы	Тенге					984141			
			Сметная прибыль	Тенге				1062873				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				533832				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7206734				
			Сметная заработная плата	Тенге								639
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					984141			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7206734				
			Сметная заработная плата	Тенге								639
									984141			
			РАЗДЕЛ 3. ТИП 4									
4	13	1127-0602-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия. Укладка геосетки**	м2 покрытия	81,9547379	1303,62	0,67	106838	55	106284	556	115985
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,09	0,19	499	16		8591	
5	14	1127-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(проектная толщина 225 мм)**	м2 основания	81,9547379	754,89	174,46	61867	14298	44660	8282	75761
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			35,49	58,08	2909	4760		5612	
6	15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7,5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство приукатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	81,9547379	350,69	78,53	28741	6436	22305	2360	33589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	26,66	--	2185		2488	
7	16	1127-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	81,9547379	969,59	264,17	79462	21650	54456	11118	97826
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			40,95	84,66	3356	6938		7246	
8	17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2,5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	м2 основания	81,9547379	-127,67	-26,18	-10463	-2146	-8317	-787	-12150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	-8,89	--	-729		-900	

9	18	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2019 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)**	м2	81,9547379	5600,00	470,00	458947	38519	336342	91380	594336
						1026,00	154,00	84086	12621		44010	
10	19	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	**Основания. Добавка песка**	м3 добавок в рыхлом состоянии	1,4751853	1984,78	281,38	2928	415	2513	133	3306
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	83,48	--	123		245	
11	20	1127-0602-1101 РСНБ РК 2015	**Основания. Распределение порошкообразных добавок фрезами**	т сухих добавок	0,4917284	7556,04	7220,16	3716	3550	--	1280	5396
						335,88	2074,64	165	1020		400	
12	21	2113-0816-9901 РСНБ РК 2015	**Крошка резиновая**	кг	491,7284271	82,00	--	40322	--	40322	--	43548
						--	--	--	--		3226	
13	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	3,6097886	2628,79	34,07	9489	123	6020	3671	14213
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			926,94	14,73	3346	53		1053	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				781847	82900	604585	117993	971810
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				94361	26987	--	71971	
		Материалы		Тенге				781847				
		Всего заработная плата		Тенге				564262				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					121348			
			Накладные расходы	Тенге				40322				
			Сметная прибыль	Тенге				117993				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				71971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				971811				87
			Сметная заработная плата	Тенге					121348			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				971811				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					121348			
			РАЗДЕЛ 4. ТИП 5									
14	23	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	149,6	3066,15	1126,13	458696	168469	264420	74871	576252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,51	290,89	25807	43517		42685	
15	24	1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойные толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	м2 основания или покрытия	149,6	330,55	307,93	49450	46066	85	18613	73508
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,05	93,15	3299	13935		5445	
16	25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,5236	1670,00	--	874	--	874	--	944
						--	--	--	--		70	
17	26	2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Цемент**	т	0,62832	22578,00	--	14186	--	14186	--	15321
						--	--	--	--		1135	
18	27	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	14,96	21358,17	7,20	319518	108	251461	63872	414062

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4542,06	--	67949	--		30671	
19	28	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	м2 тротуара	149,6	615,04	41,05	92010	6141	839	94824	201781
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			568,38	18,52	85030	2771		14947	
20	29	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007**	м2	149,6	7771,00	--	1162542	--	1162542	--	1255545
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		--	--	--	--		93003	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2097276	220784	1694407	252180	2537413
			Материалы	Тенге				182085	60223	--	187956	
			Всего заработная плата	Тенге				2097276				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				516804				
			Местные материалы	Тенге					242308			
			Накладные расходы	Тенге				1176728				
			Сметная прибыль	Тенге				874				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				252180				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				187956				
			Сметная заработная плата	Тенге				2537412				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								176
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					242308			
			Сметная заработная плата	Тенге				2537412				
												176
									242308			

РАЗДЕЛ 5. ТИП 6

21	30	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	16,674	3098,94	1087,88	51672	18140	30656	8133	64589
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			172,51	279,10	2876	4654		4784	
22	31	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	333,48	514,86	41,20	171696	13739	281	177018	376611
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			472,82	18,68	157676	6229		27897	
23	32	2104-0509-0111 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	333,48	2377,00	--	792682	--	792682	--	856097
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		--	--	--	--		63415	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1016050	31879	823619	185151	1297297
			Материалы	Тенге				160552	10883	--	96096	
			Всего заработная плата	Тенге				1016050				
			Местные материалы	Тенге				30936				
			Накладные расходы	Тенге					171435			
			Сметная прибыль	Тенге				792682				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				185151				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				96096				
			Сметная заработная плата	Тенге				1297297				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								134
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					171435			
			Сметная заработная плата	Тенге				1297297				
												134
									171435			

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**16805346**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1567772**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**713782**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**205844**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11386035**		
			- Накладные расходы	Тенге								**1892931**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**1244825**	
			Итого по смете										**16805346**
			Временные здания и сооружения		1,2%								201664
			ИТОГО										**17007010**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,35%								229595
			ИТОГО										**17236605**
			Непредвиденные работы и затраты-2%		2%								344732
			Всего, стоимость оборудование										
			ИТОГО										**17581337**
			в том числе текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036										18461037
			Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										16614933
			Налог на добавленную стоимость		12%								1993792
			Итого с НДС										**18608725**

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

Калибеков Б.Ж.

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

Манапов Е.Д.