Заказчик: ТОО "Корпорация АҚ ордасы"
Подрядчик: ТОО "Diamond Stroy"

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из графы 1								
		В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	СМР по смете	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)	7 332 764	6 547 111							785 653	7 332 764

Генеральный подрядчик:

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____ **Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

_____ **Манапов Е.Д.**

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Корпорация АК ордасы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Diamond Stroy"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство средней школы на 600 мест в с. Уштерек, Карасайского района, Алматинской области". (Корректировка сметной документаций)**

(наименование)

Акт
выполненных работ
за май 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	3	**1101-0102-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	36		373,09	357,24	13431	12860	5	3286	18055
			НР - 72%; СП - 8%				15,72	111,06	566	3998		1337	
2	4	**4102-0102-1023 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км**	т	64,8		495,00	--	32076	--		--	34642
			СП - 8%				--	--	--	--		2566	
3	5	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	69,84		275,04	258,51	19209	18054	--	4512	25619
			НР - 72%; СП - 8%				16,53	73,20	1154	5112		1898	
4	6	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	2,16		3889,63	--	8402	--	--	6049	15607
			НР - 72%; СП - 8%				3889,63	--	8402	--		1156	
5	7	**1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	м3	54		44,12	44,12	2382	2383	--	708	3337
			НР - 72%; СП - 8%				--	18,20	--	983		247	
6	8	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	18		1501,61	--	27029	--	--	19461	50209
			НР - 72%; СП - 8%				1501,61	--	27029	--		3719	

7	9	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	54	221,19	99,03	11944	5348	--	6713	20150
			НР - 72%; СП - 8%			122,16	50,50	6597	2727		1493	
8	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	600	534,53	437,57	320718	262542	--	126498	482994
			НР - 72%; СП - 8%			96,96	195,86	58176	117516		35777	
9	11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	600	468,77	371,81	281262	223086	--	113780	426646
			НР - 72%; СП - 8%			96,96	166,42	58176	99852		31603	
10	12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,356	25445,00	--	9058	--	9058	--	9783
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
11	13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,095	178320,00	--	16940	--	161	12752	32068
			НР - 76%; СП - 8%			176624,00	--	16779	--		2375	
12	14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	73	217,00	--	15841	--	15841	--	17108
			СП - 8%			--	--	--	--		1267	
13	15	2301-0501-1511 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	1120,00	--	24640	--	24640	--	26611
			СП - 8%			--	--	--	--		1971	
14	16	2306-0137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5	339514,00	--	169757	--	169757	--	183338
			СП - 8%			--	--	--	--		13581	
15	17	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распрост раняющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,264	177372,00	--	46826	--	46826	--	50572
			СП - 8%			--	--	--	--		3746	
16	18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	691	389,09	165,22	268861	114167	31862	117728	417516
			НР - 72%; СП - 8%			177,76	58,87	122832	40679		30927	
17	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	73	363,05	156,27	26503	11408	3298	11432	40970
			НР - 72%; СП - 8%			161,60	55,90	11797	4081		3035	
18	20	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	103	683,50	346,51	70400	35691	4748	31351	109891
			НР - 72%; СП - 8%			290,88	131,87	29961	13583		8140	
19	21	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	837,18	404,16	18418	8891	995	8533	29107
			НР - 72%; СП - 8%			387,84	150,84	8532	3318		2156	
20	22	ТПРАЙС	Кабель АСБ 4х150 мм2	м	125	3710,71	--	463839	--	463839	--	500946
			СП - 8%			--	--	--	--		37107	
21	23	1308-0201-1812 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	44	1476,70	87,69	64975	3858	31964	22233	94185
			НР - 72%; СП - 8%			662,56	39,25	29153	1727		6977	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1912511**	**698288**	**802994**	**485036**	**2589354**
								379154	**293576**	**--**	**191803**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**1267720**				
			Материалы	Тенге				**72867**				
			Всего заработная плата	Тенге					**599383**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**216583**				
			Накладные расходы	Тенге				**431555**				
			Сметная прибыль	Тенге				**135942**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**1835217**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**351**
			Сметная заработная плата	Тенге					**599383**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**604310**				
			Материалы	Тенге				**166**				
			Всего заработная плата	Тенге					**73347**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**463839**				
			Местные материалы	Тенге				**9058**				
			Транспортные расходы	Тенге				**32076**				
			Накладные расходы	Тенге				**53481**				
			Сметная прибыль	Тенге				**52623**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**710414**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**57**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73347**			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**40481**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**40481**				
			Сметная прибыль	Тенге				**3238**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**43719**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2589350**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**408**
			Сметная заработная плата	Тенге					**672730**			
			РАЗДЕЛ 2. ОПОРА ОГК-8(всего-22шт)									
22	**24**	**1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**11,88**	**15659,58**	**22,80**	**186036**	**271**	**161976**	**19031**	**221473**
			НР - 80%; СП - 8%			**2002,44**	**--**	**23789**	**--**		**16405**	
23	**25**	**1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м**	**опора**	**22**	**10416,14**	**6763,98**	**229155**	**148808**	**--**	**122106**	**379362**
			НР - 80%; СП - 8%			**3652,16**	**3285,68**	**80348**	**72285**		**28101**	
24	**26**	**2106-0801-0302 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**4,0502**	**529783,00**	**--**	**2145727**	**--**	**2145727**	**--**	**2317385**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171658**	
25	**27**	**1107-0107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг(ФУНДАМЕНТ АНКЕРНЫЙ). Установка**	**т стальных элементов**	**1,1**	**754591,65**	**6489,72**	**830051**	**7139**	**762778**	**73098**	**975401**
			НР - 118%; СП - 8%			**54667,40**	**1648,32**	**60134**	**1813**		**72252**	
26	**31**	**1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель верти кальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**22**	**2669,53**	**165,44**	**58730**	**3640**	**30989**	**18223**	**83109**
			НР - 72%; СП - 8%			**1095,50**	**54,95**	**24101**	**1209**		**6156**	
27	**32**	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**66**	**622,49**	**24,55**	**41084**	**1620**	**25003**	**10822**	**56059**

			НР - 72%; СП - 8%			219,10	8,64	14461	570		4153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3490783**	**161478**	**3126473**	**243280**	**4032789**
								202833	**75877**	**--**	**298725**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**99814**				
			Материалы	Тенге				**55992**				
			Всего заработная плата	Тенге					**40341**			
			Накладные расходы	Тенге				**29045**				
			Сметная прибыль	Тенге				**10309**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**139168**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**25**
			Сметная заработная плата	Тенге					**40341**			
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1245242**				
			Материалы	Тенге				**924754**				
			Всего заработная плата	Тенге					**238369**			
			Накладные расходы	Тенге				**214235**				
			Сметная прибыль	Тенге				**116758**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**136**
			Сметная заработная плата	Тенге					**238369**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2145727**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2145727**				
			Сметная прибыль	Тенге				**171658**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2317385**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4032788**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**161**
			Сметная заработная плата	Тенге					**278710**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6622143**
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**581987**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**859766**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**369453**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3929467**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**32076**				
			- Накладные расходы	Тенге							**728316**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**490528**	
			Итого по смете									**6622143**
			Временные здания и сооружения		1,2%							79466
			ИТОГО									**6701609**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее		1,35%							90472
			ИТОГО									**6792080**
			Непредвиденные работы и затраты-2%		2%							135842
			Всего, стоимость оборудование									
			ИТОГО									**6927922**

			в том числе текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036										7274568
			Стоимость строительства с учетом коэффицента понижения К=0,9										6547111
			Налог на добавленную стоимость	12%									785653
			Итого с НДС										**7332764**

Генеральный подрядч

ТОО "Корпорация АҚ ордасы"

_____**Калибеков Б.Ж.**

Субподрядчик:

ТОО "Diamond Stroy"

_____**Манапов Е.Д.**