Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«15» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Invest Kapital Stroy», БИН 110240008173, Лицензия:21002554, 27.01.2021, Жамбылская область, г.Тараз, ул, Гамалея 9. Договора подряда от 25.06.2024 года № 117**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Лесбеков А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз». Расположенного по адресу г.Тараз Улица Адамбаева**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:
***КГУ* «Отдел строительства акимата города Тараз».**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
   ТОО «МК Кудрет» БИН 050740005163
   наименование организации
   ТОО «Amazon-2030» БИН 210140004089
   наименование организации
   ТОО «Строительная компания «NSN» БИН 130540004752
   наименование организации

Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «КостанайАгропромпроект», БИН 080240019150, ГСЛ-14002913, от: 24.02.2014, КСЛ №11-0623, 22.05.2023 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз, № 24-ө от 30.12.2023 года**;
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе с двумя котлами	**кВт**	**2х348=696**		**2х348=696**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Блочно-модульная котельная. Котлы оборудуются автоматизированными комбинированными горелками, циркуляционным насосом и предохранительным клапаном, расширительным баком. Топливо в котельную подается на самовсасывающие топливные насосы. Предусмотрена также аварийная подпитка теплосети необработанной водой. Возмещение воздуха, забираемого горелками на горение предусмотрено через приточные решётки. Вентиляция котельной - естественная, посредством вентиляционных решеток. Отопление котельной осуществляется за счет использования тепловых потерь и теплопоступлений от части неизолированных трубопроводов и запорной арматуры.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей. В рабочем проекте запроектирована и проведена подземная тепловая сеть в железобетонных каналах. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов выполнены за счет углов поворота теплотрассы. Трубопроводы тепловых сетей проложены на скользящих опорах по опорным бетонным подушкам. Трубы для тепловых сетей проложены стальными

электросварными прямо шовными трубами. В качестве, основного теплоизоляционного материала приняты минераловатные маты.

Газоснабжение блочно-модульной котельной. Произведена строительство газопровода подводящего газопровода среднего давления от точки врезки согласно ТУ подземного газопровода до проектируемой площадки ГРПШ с понижением давления газа от 0,3 МПа до 0,03 МПа для подачи котельной. Подземный газопровод среднего и низкого давления произведены подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ 100ГАЗ SDR11 Ø90х8,2. На расстоянии 0,20 м от верха трубы проложена полиэтиленовая сигнальная лента шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ГАЗ», предупреждающая при выполнении земляных работ о прохождении полиэтиленового газопровода на данном участке.

Технический водопровод (В3). Подключение водопровода 50 диаметра произведена на одной точки из существующего водовода.

Наружные сети электроснабжения. Точка подключение объекта предусмотрен от I-ая и II-ая СШ РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №874В Ф-410 БМЗ ПС "Городская". От точки подключении до БМК котельная проложен бронированный кабель АВБбШв-0,66 сечением 4х35мм2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. **В проекте предусмотрено установка блочно-модульная котельная на газообразном и жидком топливе с двумя котлами, тепловая мощность 2х348=696 кВт**
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **17 июля 2024 год;**
   месяц, год
   окончание работ **17 ноября 2024 год;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства, **4 месяца;**
   по норме или по проекту организации строительства **4 месяца;**
   фактически **4 месяца:**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **96%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Главный инженер ГКП»Жамбыл су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Нарушение сети по 11.08.24 21.08.24 — 21.08.24

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **По ПСД не предусмотрен**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция системы теплоснабжения Дома Дружбы города Тараз»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Invest Kapital Stroy» БИН 110240008173, директор Лесбеков А.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — Место печати (при наличии)