Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: "Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"

Объект: "Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2024 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"	43 881,69	39 180,08							4 701,61	43 881,69
ИТОГО К ОПЛАТЕ		39 180,08							4 701,61	43 881,69

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор_____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Дзюба И.А.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Осибай сельского округа Нурмакова Каркаралинского района"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024г.

Акт выполненных работ №1

от 12 декабря 2024 года (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**30812**
	Раздел 1.	**Наружное электроснабжение**				**9566**
	Подраздел 1.1.	**Строительство ЛЭП-10кВ (КЛ-10кВ)**				**5910**
				Кабельно-проводниковая продукция		
1	**Ц13-080201-0204** **1308-0201-0204** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**1,5**	**1 897**	**2846**
2	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2**	**791**	**1582**
3	**У6124-201-301** **6124-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом**	**м**	**2**	**741**	**1482**
	Подраздел 1.2.	**Строительство ЛЭП-0,4кВ (КЛ-0,4кВ)**				**3656**
	Подраздел 1.3.	**Кабельно-проводниковая продукция**				**3656**
4	**Ц13-80201-301** **1308-0201-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**2**	**791**	**1582**
5	**Ц13-080201-0201** **1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2**	**1 037**	**2074**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)**				**21246**
6	**Е11-10101-238** **1101-0101-0238** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**4**	**191**	**764**
7	**Е11-10205-302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1**	**7 539**	**7539**
8	**Е11-220501-422** **1122-0501-0422** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,001**	**1 351 845**	**1352**
	Подраздел 2.1.	**Канализация бытовая (К1)**				**11591**
				Землянные работы		
9	**Е11-10101-238** **1101-0101-0238** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м^3**	**м^3 грунта**	**7,5**	**191**	**1433**
10	**Е11-10205-302** **1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1**	**7 539**	**7539**
11	**Е11-220501-406** **1122-0501-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,00085**	**3 080 797**	**2619**
	ИТОГО					**30 812**
	Затраты на организацию и управлеию стр. 9,4%					2 896
	Итого					33 708
	Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%					101
	Итого					33 809
	Сметная прибыль 5%					1 690
	Непредвиденные работы и затраты 5%					1 690
	Итого					37 190
	Итого с учетом коэффициента 2024 год К=1,075					39 980
	Итого с учето					39 180,08
	НДС, 12 %					**4 701,61**
	Итого с НДС					**43 881,69**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор_____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор_____ **Дзюба И.А.**