Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"28" 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ", Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Дзюба Иван Анатолиевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района», расположенный по адресу: Карагандинская область, Каркаралинский район, с.Жанатоган**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", в лице руководителя Магзин Мурат Сакенович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «ЭЛОИМ-ЛТД», БИН 020340004026, ГСЛ№008686 от 18.04.2002 г., директор Асанов Н.Г.

2) ТОО «Жезқуат», БИН 090940006780, ГСЛ№23027107 от 12.12.2023 г., директор Кызылбаев Н.К.

3) ТОО «ТАБЫС-АСМ», БИН 131040012428, ГСЛ№24029931 от 07.10.2024 г., директор Пекушева Н.Р.

4) ТОО «Quba Group», БИН 231240007340, ГСЛ№23027869 от 26.12.2023 г., директор Ахметкалиев Б.А.

5) ТОО «КазАрт-Құрылысы», БИН 160740013414, ГСЛ№24028304 от 16.09.2024 г., директор Омаров Т.Ж.

6) ТОО «ҚҰРЫЛЫС-САПАСЫ», БИН 131140019101, ГСЛ №24029938 от 07.10.2024 г., директор Байдурин А.Е.

7) ТОО «StroyTrade KZ» БИН 191240005047, ГСЛ№24022272 от 25.06.2024 г., директор Абсадиков М.О.

8) ТОО «MJM stroy», БИН 080440002054, ГСЛ№09864 от 10.02.2023 года, директор Сихимбаев О.Ш.

9) ТОО «Stroy Company 2017», БИН 170840020928, ГСЛ№17015742 от 13.10.2023 года, директор Ахметов А.А.

10) ТОО «Строительная компания АТТМ групп» БИН 150940006922, ГСЛ№008491 от 31.10.2022 г., директор Джанабаев Н.А.

11) ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ№21027414 от 27.09.2021 года, директор Каркенов К.Д.

12) ТОО «BW-invest», БИН 190140030339, ГСЛ № 23022760 от 17.10.2023 года, директор Сеильбеков З.Д.

13) ТОО «Бай-Скак», БИН 110740008082, ГСЛ№14009442 от 25.06.2014 г., директор Сулейменов Е.С.

14) ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ№19006083 от 12.03.2019 г., директор Адыханов Ш.А.

15) ТОО «Амарант KZ», БИН 150540022385, ГСЛ№22006075 от 30.03.2022 г., директор Асанов Н.Г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Макетстрой", 34/2018-2**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области», Рабочий проект от 08.04.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН 10/0,4 63 кВА	шт	1		1	
Трансформатор 63 кВА	шт	1		1	
Реклоузер	шт	1		1	
ДЭС 40 кВт	шт	1		1	

Водопроводные колодцы	шт	2		2	
Канализационные колодцы	шт	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

По проекту предусмотрено строительство инженерных наружных сетей к строящемуся фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района.

По разделу электроснабжения предусмотрено отпайка от близстоящей высоковольтной линии 10 кВ и производство кабельной линии до медицинского пункта и установкой КТПН 63 кВА.

А так же установка автономного источника электроснабжения, в качестве резервного - ДЭС-40кВА в контейнере, наружного исполнения.

Электроснабжение объекта выполняется от РУ-0,4 кВ вновь устанавливаемой комплектной КТПН-10/0,4 кВ с трансформатором типа ТМ мощностью 63кВА, кабелем марки АВБбШв-1кВ 4х25мм, проложенного в траншее.

Хозяйственно-питьевой водопровод (В1)

Обеспечивает водой потребности бытовые здания медицинского пункта.

Схема водоснабжения следующая: вода из поселкового водопровода подается в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода. Водопровод

запроектирован от существующего водовода Д=110 мм. Установка водомерного узла предусмотрена в здании медицинского пункта.

Сеть принята из полиэтиленовых труб ПЭ 32 мм, SDR17.

Канализация бытовая (К1)

Бытовая канализация обеспечивает отвод бытовых стоков от здания медицинского пункта в септик.

Отвод и прием стоков по самотечной сети осуществляет в выгреб после чего ассенизационной машиной предусматривается откачка и вывоз данного стока.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2024 года**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2024 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, **2** месяц: по норме или по проекту организации строительства **2** месяц;
фактически **2** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено **100** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает **«Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерско-акушерскому пункту в с.Жанатоган Каркаралинского района»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с

законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Дзюба Иван Анатолиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)