Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», г.Шымкент, Каратауский район, ул. Еримбетова, строение №304г; БИН 120240006007

Наименование строительства и его адрес:Строительство ВА на 50 посещений в смену

Договор №320 от 28.04.2020г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮНЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ВА на 50 посещений в смену	2 226 666,40	1 988 095,00							238 571,40	2 226 666,40
Итого к оплате:	2 226 666,40	1 988 095,00							238 571,40	2 226 666,40

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам. Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
Еликбаев М.Т

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», г.Шымкент, Каратауский район, ул. Еримбетова, строение №304г; БИН 120240006007**

Наименование объекта: **Строительство ВА на 50 посещений в смену**

Договор №320 от 28.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за ИЮНЬ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета на Общестроительные работы (Добавляемые работы)											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.											
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				234239	95441	13926	121398	384088

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы											
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21 237,71	3,64 1,69	24673 14263	218 101	10192	10342 2801	37817
ПОТОЛОК											
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	870	244,66 244,66	-- --	212854 212854	-- --	--	153259 29293	395406
Перепранировка на отм. +0,000											
Закладка дверного проема, толщ.120 мм											
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	2,1	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	35741 18751	5723 1608	11267	14658 4032	54431
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,633864	100550,00 --	-- --	63735 --	-- --	63735	-- 5099	68834
Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм											
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91 1183,13	80,26 69,65	265867 177824	12063 10468	75980	135571 32115	433552
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82 3252,14	52,95 32,91	15473 11057	180 112	4236	8042 1881	25396
Перемычки											
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	10947 6141	3428 1115	1378	5224 1294	17464

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,2483	521841,00 --	-- --	129573 --	-- --	129573	-- 10366	139939
		Фундамент под перегородки									
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	5,3638	23295,00 --	-- --	124950 --	-- --	124950	-- 9996	134946
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,1044	425786,00 --	-- --	44452 --	-- --	44452	-- 3556	48008
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,004	434300,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82 3252,14	52,95 32,91	22754 16261	265 165	6228	11826 2766	37347
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	2,0251	100550,00 --	-- --	203624 --	-- --	203624	-- 16290	219914

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Закладка дверного проема. толщ.120 мм						
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,4	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	6808 3572	1090 306	2146	2792 768	10368
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100** *СП - 8%*	1000 шт.	0,120736	100550,00 --	-- --	12140 --	-- --	12140	-- 971	13111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18377413	644070	10368953	2460350	1654150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								2 038 238

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**2 038 238**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	40 765				
Итого СМР	Тенге				2 079 003				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				2 079 003				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				2 092 732				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**1 988 095,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	238 571,40				
Итого к оплате	**Тенге**				**2 226 666,40**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам. Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Еликбаев М.Т