Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции“ Райымбекского района

Генподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», г.Шымкент, Каратауский район, ул. Еримбетова, строение №304г; БИН 120240006007

Наименование строительства и его адрес:Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области

Договор №323 от 21.04.2020г.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области	34 632 519,04	30 921 892,00							3 710 627,04	34 632 519,04
Итого к оплате:	34 632 519,04	30 921 892,00							3 710 627,04	34 632 519,04

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Еликбаев М.Т

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции“ Райымбекского района**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DREAM CAPITAL», г.Шымкент, Каратауский район, ул. Еримбетова, строение №304г; БИН 120240006007**

Наименование объекта: **Реконструкция и строительства системы водоснабжения с.Какпак Райымбекского района Алматинской области**

Договор №323 от 21.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за АПРЕЛЬ месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета №2-1-1 на Общестроительные работы (Добавляемые работы)									
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы.									
1	1146-0401-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки монолитные железобетонные. Разборка**	м3	5,556	35400,69	15287,10	196686	84935	13926	97223	317422
		НР - 72%; СП - 8%			17607,07	6696,84	97825	37208		23513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1146-0401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные. Разборка**	м2	52,2	719,41	201,26	37553	10506	--	24175	66666
		НР - 72%; СП - 8%			518,15	125,07	27047	6529		4938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1.	**Тенге**				234239	95441	13926	121398	384088

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы									
3	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2363,71 1446,42	27,12 9,68	141823 86785	1627 581	53411	62903 16378	221105
4	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	60	411,21 237,71	3,64 1,69	24673 14263	218 101	10192	10342 2801	37817
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОТОЛОК									
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Очистка потолка вручную от краски известковой с земли и лесов *НР - 72%; СП - 8%*	м2	870	244,66 244,66	-- --	212854 212854	-- --	--	153259 29293	395406
6	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	700	970,52 761,29	7,71 4,79	679364 532903	5397 3353	141064	386106 85239	1150709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТЕНЫ									
7	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (основной выравнивающий слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	3573	781,83 --	6,02 2,19	2793479 --	21510 7825	2771969	5645 223920	3023044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Перепранировка на отм. +0,000									
		Закладка дверного проема, толщ.120 мм									
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	2,1	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	35741 18751	5723 1608	11267	14658 4032	54431
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,633864	100550,00 --	-- --	63735 --	-- --	63735	-- 5099	68834

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
12	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	150,3	1768,91 1183,13	80,26 69,65	265867 177824	12063 10468	75980	135571 32115	433552
13	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,4	4550,82 3252,14	52,95 32,91	15473 11057	180 112	4236	8042 1881	25396
		Перемычки									
14	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,2483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	10947 6141	3428 1115	1378	5224 1294	17464
15	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,2483	521841,00 --	-- --	129573 --	-- --	129573	-- 10366	139939
		Фундамент под перегородки									
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	5,2	37934,78 6435,07	3092,07 628,84	197261 33462	16079 3270	147720	26447 17897	241605
17	212-101-0302 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2 *СП - 8%*	м3	5,3638	23295,00 --	-- --	124950 --	-- --	124950	-- 9996	134946
18	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм *СП - 8%*	т	0,1044	425786,00 --	-- --	44452 --	-- --	44452	-- 3556	48008
19	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,004	434300,00 --	-- --	1737 --	-- --	1737	-- 139	1876
		Перепранировка на отм. +3,300									
20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82 3252,14	52,95 32,91	22754 16261	265 165	6228	11826 2766	37347

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Перемычки									
21	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,02483	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	1095 614	342 111	139	522 129	1747
22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм *СП - 8%*	т	0,02483	521841,00 --	-- --	12957 --	-- --	12957	-- 1037	13994
		Перепранировка на отм. +6,600									
		Кирпичные перегородки									
23	1205-0101-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перегородки кирпичные неармированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м2 *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	52,6	4535,64 3808,60	333,95 138,49	238575 200332	17566 7285	20677	149484 31045	419103
24	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	2,0251	100550,00 --	-- --	203624 --	-- --	203624	-- 16290	219914
		Закладка дверного проема. толщ.120 мм									
25	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,4	17019,63 8928,90	2725,32 765,61	6808 3572	1090 306	2146	2792 768	10368
26	213-102-0201 РСНБ РК 2022	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 *СП - 8%*	1000 шт.	0,120736	100550,00 --	-- --	12140 --	-- --	12140	-- 971	13111
		Заделка части дверных проемов, толщ. 510 мм									
27	1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	112,7	1768,91 1183,13	80,26 69,65	199356 133339	9046 7850	56971	101655 24081	325092
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 оштукатуриваемой поверхности	5	4550,82 3252,14	52,95 32,91	22754 16261	265 165	6228	11826 2766	37347

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Перемычки									
29	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,09932	44086,92 24730,27	13802,98 4488,57	4379 2456	1371 446	552	2089 517	6986
30	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,09932	521841,00 --	-- --	51829 --	-- --	51829	-- 4146	55975
		Полы									
		Тип 3									
31	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	82,8495	7029,87 4544,54	2480,53 1049,98	582421 376513	205510 86990	398	333722 73291	989434
34	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	552,33	1570,12 73,27	71,56 40,25	867224 40469	39524 22231	787231	45142 72990	985356
		Тип4									
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1005,42 494,34	34,86 20,29	541821 266400	18786 10934	256635	199679 59322	800822
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=12	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	538,9	1570,12 73,27	71,56 40,25	846138 39485	38564 21691	768089	44044 71216	961398
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8355804	398554	5767508	1710978	10872126

Основная смета.

19	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1785,7	2156,94 1898,06	41,66 35,15	3851648 3389366	74392 62767	387890	2485536 339163	6676347
20	1115-0108-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	1240,6	2108,78 1894,86	213,92 99,58	2616152 2350763	265389 123539	--	1781502 351809	4749463

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	232-401-0301 РСНБ РК 2022	**Потолок подвесной из алюминиевых реечных панелей на открытой подвесной системе**	м2	1240,6	4147,00	--	5144768	--	5144768	--	5556349
		СП - 8%			--	--	--	--		411581	
25	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	462,6	5005,58	21,15	2315581	9784	1095104	874977	3463413
		НР - 72%; СП - 8%			2617,15	9,84	1210694	4552		272855	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								**31 701 786**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге				**31 701 786**				
Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге			2%	634 036				
Итого СМР	Тенге				32 335 821				
Итого с непредвиденными затратами	Тенге				32 335 821				
Итого в текущих ценах на 2023 год, К=1,006604	Тенге				32 549 360				
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге				**30 921 892,00**				
НДС, 12%	Тенге			12%	3 710 627,04				
Итого к оплате	**Тенге**				**34 632 519,04**				

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Зам.Директор ТОО «DREAM CAPITAL»
_____ Еликбаев М.Т