Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Гарант 2018", БИН/ИИН 180340014332, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Центральная 17/1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДипломатСтрой", БИН 210740012448, Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Астана, 1А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей по объекту Строительство медицинского пункта в с.Скворкино района Байтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект : **ЭСН, ГСН**
(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ № 1
за Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах ред.2024.3.1 от 28.03.2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		СЕТИ 10кВ				**195597**
				Анкерная опора с установкой РЛНД Ар10-12с		
49	**1133-0202-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**1**	**54 533**	**54533**
51	**1133-0101-0110** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	**м^3**	**0,1**	**34 673**	**3467**
				ПОДВЕСКА СИП ПРОВОДА		
131	**1133-0204-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,045**	**502 710**	**22622**
132	**243-701-0503** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20**	**м**	**45**	**486**	**21870**
133	**1308-0103-2901** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**6 548**	**19644**
134	**ПРАЙС**	**Индикатор короткого замыкания ИКЗ-3**	**шт**	**3**	**14 982,14**	**44946**
135	**6125-1501-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником**	**шт.**	**15**	**603**	**9045**
136	**252-207-0404** *РСНБ РК 2022*	**Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)**	**шт.**	**15**	**1 298**	**19470**

1	2	3	4	5	6	7
		ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)				**214954**
12	**1122-0801-0205** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	**шт.**	**2**	**4 406**	**8812**
13	**241-208-1806** *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	**шт.**	**2**	**3 250**	**6500**
14	**6117-0301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**1**	**61 015**	**61015**
15	**ПРАЙС**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа**	**компл**	**1**	**81 250**	**81250**
		ВЫХОД ПЭ.ГАЗОПРОВОДА Д63х5,8 из земли с использованием отводов с ЗН и переходом d63/DN57				
73	**6121-0103-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,002**	**2 843 626**	**5687**
74	**241-102-0139** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм/ПАТРУБОК**	**м**	**2,008**	**1 731**	**3476**
75	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03428**	**229 051**	**7852**
76	**222-509-1002** *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/ПЛАСТИНА**	**т**	**0,03428**	**1 177 428**	**40362**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**410 551**
		НДС 12%	Тенге	49 266,11		
		Итого с НДС	**Тенге**			**459 817,06**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Строй Гарант 2018"

_____ Алматов Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "ДипломатСтрой"

_____ Аяматова А.Н.