ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040840003535-20190827-53081323
1.1. Номер учетной системы 00000000029
2. Дата выписки 27.08.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 26.08.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040840003535
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 0026437
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП			
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ048560000000182863
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 101240016581
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"Акимат Иртышского района
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Исы Байзакова,14
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель			
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ17070103KSN4506000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и обьектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040840003535
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 101240016581
26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"Акимат Иртышского района
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Исы Байзакова,14
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 31
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 25.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1 номер	27
		32.2 дата	26.08.201

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и обьектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области				1	32 686 313,39	32 686 313,39	0	0	32 686 313,39	12%	3 922 357 ,61	36 608 671			1	
				Всего по счету				32 686 313,39			32 686 313,39		3 922 357 ,61	36 608 671				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	PMczOdgXKf+VRekCoDfjaLD88X+Y/rlnV56SaDln/QFC+pFvvG1gsVp02mlZ06MJqQwcqSUml1ZBhESvVHoZRQ==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	Муканова Гульжан Самарбековна

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"Акимат Иртышского района,Республика Казахстан, Павлодарская область, Иртышский район, с. Иртышск, Исы Байзакова,14, тел.: +8 (71832) 2-12-50** — **101240016581**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания НурайСтрой",Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Косшы, квартал 016 участок 4340, тел.: +77172517070** — **040840003535**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №31 от 25.06.2019/Агашорын

Номер документа	Дата составления
27	**26.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и обьектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области			тенге	1	36 608 671,00	36 608 671,00	3 922 357,61
				Итого	1	x	36 608 671,00	3 922 357,61

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмагамбетов Ж.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук-ль / _____ / Мусабаева Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.08.2019

М.П.

ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 26 августа 2019 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА август 2019 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР №31 от 25.06.2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	420 241 253	35 059 160	35 059 160					32 686 313,39		32 686 313	
НДС (12%)	50 428 950	4 207 099	4 207 099					3 922 357,61		3 922 358	
ИТОГО по актам	**470 670 203**	**39 266 259**	**39 266 259**					**36 608 671**		**36 608 671**	
аванс 30%		11 779 877	11 779 877					10 982 601,30		10 982 601	
5 % на сдачу объекта		1 963 313	1 963 313					1 830 433,55		1 830 434	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**25 523 069**	**25 523 070**					**23 795 636**		**23 795 636**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Павлодарского района

_____ Г.А. Мусабаева

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К.Акмагамбетов

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г.

Акт приемки выполненных работ № 2
от 26.08.2019 года за август 2019 года

Наружные сети водоснабжения - НВ

Основание: лс 6-7-2

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3108,06	110,32	104,99	342881	326315	–	64986	440496
					5,34	23,7	16597	73661	–	32629	

2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	4662,092	149,65	143,5	697682	669010	2077	141015	905793
					6,07	35,94	28299	167556	–	67096	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %								
			м3 грунта	334,8	1033,68		346076	0	–	249175	642871
					1033,68		346076	0	–	47620	
4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;								
			м3 грунта	233,1	1240,42		289142	0	–	208182	537110
					1240,42		289142	0	–	39786	
5	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;								
			т	7692,4518	119		915402	0	–	0	988634
							0	0	–	73232	
6	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %								
			м3 грунта	6036,402	14,63	12,52	88313	75576	1385	29207	126921
					2,06	4,66	12435	28130	–	9402	
7	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 - для обратной засыпки НР = 72 %								
			м3 грунта	5336,402	149,65	143,5	798593	765774	2024	161411	1036804
					6,07	35,94	32392	191790	–	76800	
8	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;								
			т	8805,0633	119		1047803			0	1131627

				–					83824	
9 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	133,9	3006,92	148,58	402627	19895	269099	117526	561765
				848,64	37,94	113633	5080	–	41612	
10 1101-0205-0501	Обсыпка труб вручную песчаным грунтом НР = 72 %	м3 грунта	1479,34	640,74		947872	0	–	682468	1760768
				640,74		947872	0	–	130427	
11 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1479,34	640,74		947872	0	–	682468	1760768
				640,74		947872	0	–	130427	
12 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	10778,95	13,22	13,22	142498	142498	–	38261	195219
					4,93	0	53140	–	14461	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10778,95	131,32	62,74	1415492	676271	–	753112	2342092
				68,58	28,46	739220	306769	–	173488	
14 1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	5827,5	1026,74	1026,74	5983327	5983327	–	2735997	9416871
					652,08	0	3799996	–	697546	

Итого по разделу 1	**21 847 738**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 473 539
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 658 666
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 626 122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	274 585
- перевозка грузов, тенге	1 963 204
Накладные расходы, тенге	5 863 808
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 618 704

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой

19	2304-0501-0110	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1739		3478	0	3478	0	3756
							0	0	–	278	
22	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1749,61	73,83	1750	74	330	1364	3363
					1345,39	32,52	1345	33	–	249	
26	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	36	465,11	29,16	16744	1050	764	14781	34047
					414,72		14930	0	–	2522	
28	2302-0103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 3 шт)	шт.	2	749		1498	0	1498	0	1618
							0	0	–	120	
29	2302-0103-0507	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 17 шт)	шт.	34	1808		61472	0	61472	0	66390
							0	0	–	4918	
30	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	62	897,47	58,32	55643	3616	3816	47729	111642
					777,6		48211	0	–	8270	
31	2302-0103-0510	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 (в т.ч. свободных 96 шт)	шт.	62	3019		187178	0	187178	0	202152

						0	0	–	14974	
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка НР = 99 %	шт	44	1212,43	800,08	53347	35204	0	26915	86683
				412,34	205,55	18143	9044	–	6421	
33 2302-0302-8004	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	826		8260	0	8260	0	8921
						0	0	–	661	
35 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	3	755		2265	0	2265	0	2446
						0	0	–	181	
36 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	31	1485		46035	0	46035	0	49718
						0	0	–	3683	
37 1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка - тройники и кресты с пожарной подставкой НР = 99 %	т фасонных частей	0,162	325047,82	2583,51	52658	419	46053	6307	63681
				38184,34	1137,91	6186	184	–	4717	
38 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,1374	873796,76	449726,97	120060	61792	2584	71687	207086
				405259,95	121748,41	55683	16728	–	15340	
49 2302-0103-3408	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	26	399		10374	0	10374	0	11204

							0	0	–	830	
51	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,685048	294624,22	92497,88	791080	248361	5151	598109	1500324
					200208	24797,39	537568	66582	–	111135	
52	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2711,89848	1606		4355309	0	4355309	0	4703734
							0	0	–	348425	
		Итого по разделу 2					**7 056 765**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					682 066				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					350 515				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					92 571				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 734 569				
		Накладные расходы, тенге					766 891				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					522 723				
	Раздел 3 Колодцы круглые										
78	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,145	32162,57	8101,14	36826	9276	17984	12934	53741
					8354,97	3055,32	9566	3498	–	3981	
79	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,925	52124,32	8202,25	1142826	179834	648482	377988	1642479

				14344,8	3069,41	314510	67297	–	121665	
80	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			шт.	4	15069		60276	0	60276	0	65098
							0	0	–	4822	
81	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
			шт.	8	23717		189736	0	189736	0	204915
							0	0	–	15179	
82	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	6	11947		71682	0	71682	0	77417
							0	0	–	5735	
83	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	8	15108		120864	0	120864	0	130533
							0	0	–	9669	
84	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	8	14943		119544	0	119544	0	129108
							0	0	–	9564	
85	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	20	21326		426520	0	426520	0	460642
							0	0	–	34122	
	Итого по разделу 3						**2 763 932**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге	324 076
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	189 110
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 795
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 655 088
	Накладные расходы, тенге	390 923
	Сметная прибыль (8 %), тенге	204 736
	Итого по смете	**31 668 435**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 479 681
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 198 291
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 789 489
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 664 241
	- перевозка грузов, тенге	1 963 204
	Накладные расходы, тенге	7 021 622
	Сметная прибыль (8 %), тенге	2 346 163
	Итого по смете на подряд, тенге	**31 668 435**
НДЗ РК 8.04-05-2(	Временные здания и сооружения (2,0 %)	633 369
	Итого по главам 1-8	32 301 804
НДЗ РК 8.04-06-2(	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 172 555
	Итого по главам 1-9	33 474 359
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**669 487**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**34 143 846**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	21 169 185
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	12 974 662
	- в текущих и прогнозных ценах	**36 318 126**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	22 227 644
	2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	14 090 482
	итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**32 686 314**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% К=0,9	20 004 879

2020 г. - 38% К=0,9	12 681 434
Налог на добавленную стоимость 12 %	**3 922 358**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г. - 62% (НДС 12%)	2 400 586
2020 г. - 38% (НДС 12%)	1 521 772
Всего по сметному расчету	**36 608 671**
в т.ч. с разбиыкой по годам	
2019 г.	22 405 465
2020 г.	14 203 206

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского райрна района"

_____ Г.А. Мусабаева

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Centerer Projekt"

_____ Ж.С.Жапаров