ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 5

от 17 март 2020 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА март 2020 г

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

ДОГОВОР №31 от 25.06.2019 года, доп. согл № 1 от 14.08. 2019 г, доп. согл № 2 от 27.12.2019 г, доп.согл № 3 от 27.12.2019 г

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальтной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области	420 241 253	172 828 234	47 514 262					47 514 261,61		47 514 262	
НДС (12%)	50 428 950	20 739 388	5 701 711					5 701 711,39		5 701 711	
ИТОГО по актам	**470 670 203**	**193 567 622**	**53 215 973**					**53 215 973,00**		**53 215 973**	
аванс 30%		15 964 792	15 964 792					15 964 791,90		15 964 792	
5 % на сдачу объекта		2 660 799	2 660 799					2 660 798,65		2 660 799	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**174 942 032**	**34 590 383**					**34 590 382,45**		**34 590 382**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____ Т.А. Бекпаудов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ В.Т.Артеменко

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Ж.К. Акмагамбетов

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____ Ж.С.Жапаров

Форма 2в

Заказчик: КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей с подключением жилых домов и объектов социальной инфраструктуры в селе Агашорын Иртышского района Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водопровода и канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 31 от 25.06.2019 г., доп. соглашение № 1 от 14.08.19 г, доп.согл № 2 от 27.12.19, доп.согл №3 от 27.12.2019 г,

Акт приемки выполненных работ № 6
от 17.03.2020 года за март 2020 года

Бурение эксплуатационных скважин -1 шт

Основание: 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1104-0201-0211	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	140,5	3860,19	2685,55	542357	377320	5119,82	213217	816019
					1138,2	647,16	159917	90926	–	60446	
5	1104-0101-0502	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; kэкс1=1,1;	м бурения	141	6163,65	4832,8	869075	681425	8424,75	314098	1277827
					1271,1	1349,66	179225	190302	–	94654	
6	1104-0101-0503	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы НР = 85 %	м бурения	229	9181,01	7177,76	2102451	1643707	19366,53	766600	3098575
					1918,68	2019,67	439378	462504	–	229524	

7	1104-0101-0505	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы НР = 85 % т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м бурения	90	20249,91	15889,51	1822492	1430056	13610,7	652621	2673122
					4209,17	4321,82	378825	388964	–	198009	
8	1104-0301-0105	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 %	колонна	1	1576994	1171578	1576994	1171578	0	602050	2353368
					405416	302878,5	405416	302879	–	174324	
9	2113-0101-1505	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	т	3	22480		67440	0	67440	0	72835
							0	0	–	5395	
10	1104-0401-0104	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб буровыми станками колонкового бурения НР = 85 %	м труб	50	670,34	322,96	33517	16148	1651	18435	56108
					314,36	119,4	15718	5970	–	4156	
11	2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В (L=3м)	шт.	346	40118		13880828	0	13880828	0	14991294
							0	0	–	1110466	
12	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания - деглинизация НР = 85 %	сутки откачки	10	416782,45	346246,15	4167825	3462462	0	1378598	5990136
					70536,3	91651,65	705363	916517	–	443714	
13	1104-0501-0103	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	3	416782,5	346246,17	1250348	1038739	0	413579	1797041
					70536,33	91651,67	211609	274955	–	133114	

14	1104-0501-0202	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	7	154418,79	103598,79	1080932	725192	0	463344	1667818
					50820	27053	355740	189371	–	123542	
15	2301-0303-0153	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм	м	140,5	22310		3134555	0	3134555	0	3385319
							0	0	–	250764	
16	2301-0303-0122	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	м	622,2	9817		6108137	0	6108137,4	0	6596788
							0	0	–	488651	
17	2403-0101-0322	Долота шнековые трехлопастные диаметром 393,7 мм, для бурения в породах средней плотности, марки ЗЛ-393,7 МС	шт.	1	139027		139027	0	139027	0	150149
							0	0	–	11122	
18	2403-0101-0157	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5 С-ГНУ-1	шт.	1	209537		209537	0	209537	0	226300
							0	0	–	16763	
19	2101-0102-0102	Глина бентонитовая	т	20	37702		754040	0	754040	0	814363
							0	0	–	60323	
20	1101-0101-0205	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	25	114,72	103,66	2868	2592	0	1099	4285
					11,06	50,02	277	1251	–	317	
21	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	25	35,76	35,76	894	894	0	220	1203
						12,2	0	305	–	89	

22 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2	1349		2698	0	0	1943	5012
				1349		2698	0	–	371	
23 1101-0205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые НР = 72 %	м2 креплений	48	482,1	23,13	23141	1110	13236	6648	32172
				183,22	9,15	8795	439	–	2383	
24 4104-0101-1001	Перевозка строительных грузов автоцементовозами в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	50	281		14050	0		0	15174
						0	0	–	1124	
25 2113-0703-1405	Вода техническая	м3	300	30		9000	0	9000	0	9720
						0	0	–	720	

	Итого по смете	**46 034 628**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 862 960
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 551 221
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 824 382
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 363 973
	- перевозка грузов, тенге	14 050
	Накладные расходы, тенге	4 832 452
	Сметная прибыль (8 %), тенге	3 409 972
	Итого по смете на подряд, тенге	**46 034 628**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (2,0 %)	920 693
	Итого по главам 1-8	46 955 321
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 704 478
	Итого по главам 1-9	48 659 799
	Непредвиденные работы и затраты 2 %	**973 196**
	Итого по сметному расчету:	
	- в текущих ценах с 01.10.18 г	**49 632 995**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	
	2019 г. - 62% (МРП = 2552 тенге)	30 772 457
	2020 г. - 38% (МРП = 2613 тенге)	18 860 538
	- в текущих и прогнозных ценах	**52 793 624**
	в т.ч. с разбиыкой по годам	

2019 г. - 62% (Иинф = 1,050)	32 311 080
2020 г. - 38% (Иинф = 1,086)	20 482 544
итого в текущих и прогнозных ценах с учетом К=0,9	**47 514 262**
Налог на добавленную стоимость 12 %	**5 701 711**
Всего по сметному расчету	**53 215 973**

Руководитель КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района"

_____Т.А.Бекпауов

Директор ТОО "Компания НурайСтрой"

_____Ж.К. Акмагамбетов

Инженер технического надзора ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____В.П.Артеменко

Инженер авторского надзора ТОО "Innovation Center Project"

_____Ж.С.Жапаров