Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23, №25"**

# Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **сентябрь 2024**

*(ресурсный метод)*

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 181040030603 | 111240017175 | № 08012024 | 08.01.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | приобретение материала | другие дополнительные расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Суммарная смета для объекта - 2-01. Многоквартирный жилой дом (2-01)** | 335 290 150,00 | 59 955 375,00 | 59 955 375,00 | | | | | | 7 194 645,00 | 67 150 020,00 |
| **Итого по суммарной смете** | 335 290 150,00 | 59 955 375,00 | 59 955 375,00 | | | | | | 7 194 645,00 | 67 150 020,00 |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017175
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нурбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1, БИН 181040030603
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080840015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024 от 08.01.2024**

# Акт выполненных работ 11

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование.Водоснабжение работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Насосная** | | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 1307-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная,масса 0,18 т.Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 174 656,0<br>154 462,0 | 2 925,0<br>851,0 | 174 656,0<br>154 462,0 | 2 925,0<br>851,0 | 17 269,0 | | 174 656,0 | |
| 2 | 22 | 6401-0303-0401<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка пульта управления напольного,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм** | шт. | 1 | 21 918,0<br>12 459,0 | 8 989,0<br>2 724,0 | 21 918,0<br>12 459,0 | 8 989,0<br>2 724,0 | 470,0 | | 21 918,0 | |
| 3 | 23 | 511-703-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-4,Q 2 - 18 м³/ч,H 35 - 20 м.вод.ст.P2 1,1 кВт.арт.98486654 /CMBE TWIN 3-62 1x230 50/60 HzSchuko/** | комплект | 1 | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | |
| 4 | 24 | 6116-0401-0106<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 0,5 м³** | шт. | 1 | 48 594,0<br>46 175,0 | 2 296,0<br>640,0 | 48 594,0<br>46 175,0 | 2 296,0<br>640,0 | 123,0 | | 48 594,0 | |
| 5 | 25 | 513-204-0328<br>*РСНБ РК 2022* | **Бак расширительный,мембранный,со сменной мембраной для систем отопления,кондиционирования и водоснабжения WAV 500 (top),Wester (0-14-1520) V=500 л.,присоединение резьбовое - DN 32,Pmax=10 бар,Т от 0°С до 100°С,вертикального типа** | шт. | 1 | 250 497,0 | | 250 497,0 | | 250 497,0 | | 250 497,0 | |
| 6 | 26 | 6114-0202-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм** | шт. | 4 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 37 136,0<br>31 532,0 | 1 172,0<br>228,0 | 4 432,0 | | 37 136,0 | |
| 7 | 27 | 242-101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 3 | 115 878,0 | | 347 634,0 | | 347 634,0 | | 347 634,0 | |
| 8 | 28 | 242-304-1202<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан обратный фланцевый поворотный,корпус из ВЧШГ,для воды,Т до+100°С,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 160 476,0 | | 160 476,0 | | 160 476,0 | | 160 476,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Насосная** | | | | | 8 290 943<br>244 628 | 15 382<br>4 443 | 530 404<br>7 500 529 | 0<br>0 | 8 290 943 | |
| | | | **Раздел 3: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 9 | 46 | 6114-0103-0305<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм** | м | 45 | 1 639,0<br>1 575,0 | 51,0<br>2,0 | 73 755,0<br>70 875,0 | 2 295,0<br>90,0 | 585,0 | | 73 755,0 | |
| 10 | 47 | 241-201-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | м | 14,85 | 234,0 | | 3 475,0 | | 3 475,0 | | 3 475,0 | Казахстан |
| 11 | 48 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм** | м | 9,9 | 143,0 | | 1 415,5 | | 1 415,5 | | 1 415,5 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 49 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 19,8 | 98,0 | | 1 940,5 | | 1 940,5 | | 1 940,5 | Казахстан |
| 13 | 50 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 45 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 16 920,0<br>16 650,0 | 90,0<br>0,0 | 180,0 | | 16 920,0 | |
| 14 | 51 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 11,2 | 1 510,0<br>1 510,0 | 0,0<br>0,0 | 16 912,0<br>16 912,0 | 0,0<br>0,0 | | | 16 912,0 | |
| 15 | 52 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 28 | 1 265,0 | | 35 420,0 | | 35 420,0 | | 35 420,0 | |
| 16 | 53 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 20 | 708,0 | | 14 160,0 | | 14 160,0 | | 14 160,0 | |
| 17 | 54 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Хомуты для крепления труб | шт. | 45 | 549,0 | | 24 705,0 | | 24 705,0 | | 24 705,0 | |
| 18 | 55 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 45 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 88 560,0<br>58 905,0 | 10 350,0<br>3 375,0 | 19 305,0 | | 88 560,0 | |
| 19 | 56 | 234-303-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 54 мм | м | 5,5 | 1 456,0 | | 8 008,0 | | 8 008,0 | | 8 008,0 | |
| 20 | 57 | 234-303-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 13,75 | 929,0 | | 12 774,0 | | 12 774,0 | | 12 774,0 | |
| 21 | 58 | 234-303-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм | м | 13,75 | 781,0 | | 10 739,0 | | 10 739,0 | | 10 739,0 | |
| 22 | 59 | 234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,λст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 16,5 | 341,0 | | 5 626,5 | | 5 626,5 | | 5 626,5 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Водопровод В1** | | | | | 314 411<br>163 342 | 12 735<br>3 465 | 138 334<br>0 | 0<br>0 | 314 411 | |
| | | | **Раздел 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4** | | | | | | | | | | |
| 23 | 73 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | шт. | 6 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 14 580,0<br>13 896,0 | 522,0<br>168,0 | 162,0 | | 14 580,0 | |
| 24 | 74 | 244-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 м³/ч,Tmax 90° | шт. | 6 | 22 265,0 | | 133 590,0 | | 133 590,0 | | 133 590,0 | |
| 25 | 75 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм | шт. | 6 | 4 834,0<br>4 363,0 | 385,0<br>98,0 | 29 004,0<br>26 178,0 | 2 310,0<br>588,0 | 516,0 | | 29 004,0 | |
| 26 | 76 | 242-404-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр механической очистки латунный муфтовый ( В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 6 | 1 920,0 | | 11 520,0 | | 11 520,0 | | 11 520,0 | |
| 27 | 77 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 6 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 11 004,0<br>10 698,0 | 54,0<br>6,0 | 252,0 | | 11 004,0 | |
| 28 | 78 | 242-307-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 6 | 7 636,0 | | 45 816,0 | | 45 816,0 | | 45 816,0 | Казахстан |
| 29 | 79 | 6114-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм. | шт. | 0,5 | 2 160,0<br>2 063,0 | 13,0<br>2,0 | 1 080,0<br>1 031,5 | 6,5<br>1,0 | 42,0 | | 1 080,0 | |
| 30 | 80 | 242-207-3704<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 0,5 | 11 614,0 | | 5 807,0 | | 5 807,0 | | 5 807,0 | Казахстан |
| 31 | 81 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | | 4 | 1 834,0 | 9,0 | 7 336,0 | 36,0 | 168,0 | | 7 336,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1 783,0 | 1,0 | 7 132,0 | 4,0 | | | | |
| 32 | 82 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | шт. | 4 | 7 365,0 | | 29 460,0 | | 29 460,0 | | 29 460,0 | Казахстан |
| 33 | 83 | 6114-0204-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм.** | шт. | 18 | 1 834,0 | 9,0 | 33 012,0 | 162,0 | 756,0 | | 33 012,0 | |
| | | | | шт. | | 1 783,0 | 1,0 | 32 094,0 | 18,0 | | | | |
| 34 | 84 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | шт. | 18 | 2 530,0 | | 45 540,0 | | 45 540,0 | | 45 540,0 | Казахстан |
| 35 | 85 | 6114-0102-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм** | м | 32,5 | 3 174,0 | 111,0 | 103 155,0 | 3 607,5 | 1 332,5 | | 103 155,0 | |
| | | | | м | | 3 022,0 | 32,0 | 98 215,0 | 1 040,0 | | | | |
| 36 | 86 | 261-305-0210<br>*РСНБ РК 2022* | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм** | м | 5 | 2 426,0 | | 12 130,0 | | 12 130,0 | | 12 130,0 | |
| 37 | 87 | 261-305-0209<br>*РСНБ РК 2022* | **Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм** | м | 27,5 | 2 082,0 | | 57 255,0 | | 57 255,0 | | 57 255,0 | |
| 38 | 88 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 32,5 | 376,0 | 2,0 | 12 220,0 | 65,0 | 130,0 | | 12 220,0 | |
| | | | | м трубопровода | | 370,0 | 0,0 | 12 025,0 | 0,0 | | | | |
| 39 | 89 | 6114-0103-0305<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм** | м | 28,5 | 1 639,0 | 51,0 | 46 711,5 | 1 453,5 | 370,5 | | 46 711,5 | |
| | | | | м | | 1 575,0 | 2,0 | 44 887,5 | 57,0 | | | | |
| 40 | 90 | 241-205-2202<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм** | м | 12,375 | 564,0 | | 6 979,5 | | 6 979,5 | | 6 979,5 | Казахстан |
| 41 | 91 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм** | м | 14,85 | 346,0 | | 5 138,0 | | 5 138,0 | | 5 138,0 | Казахстан |
| 42 | 92 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм /ф20x3,4мм/** | м | 19,8 | 346,0 | | 6 851,0 | | 6 851,0 | | 6 851,0 | Казахстан |
| 43 | 93 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** | м трубопровода | 47,5 | 376,0 | 2,0 | 17 860,0 | 95,0 | 190,0 | | 17 860,0 | |
| | | | | м трубопровода | | 370,0 | 0,0 | 17 575,0 | 0,0 | | | | |
| 44 | 94 | 6114-0103-0901<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре** | м подводок | 8 | 1 510,0 | 0,0 | 12 080,0 | 0,0 | | | 12 080,0 | |
| | | | | м подводок | | 1 510,0 | 0,0 | 12 080,0 | 0,0 | | | | |
| 45 | 95 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм** | шт. | 20 | 1 265,0 | | 25 300,0 | | 25 300,0 | | 25 300,0 | |
| 46 | 96 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | кг | 22 | 708,0 | | 15 576,0 | | 15 576,0 | | 15 576,0 | |
| 47 | 97 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомуты для крепления труб** | шт. | 47,5 | 549,0 | | 26 077,5 | | 26 077,5 | | 26 077,5 | |
| 48 | 98 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка смесителя** | шт. | 8 | 4 132,0 | 0,0 | 33 056,0 | 0,0 | 392,0 | | 33 056,0 | |
| | | | | шт. | | 4 083,0 | 0,0 | 32 664,0 | 0,0 | | | | |
| 49 | 99 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором** | шт. | 8 | 6 779,0 | | 54 232,0 | | 54 232,0 | | 54 232,0 | |
| 50 | 100 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка смесителя** | шт. | 6 | 4 132,0 | 0,0 | 24 792,0 | 0,0 | 294,0 | | 24 792,0 | |
| | | | | шт. | | 4 083,0 | 0,0 | 24 498,0 | 0,0 | | | | |
| 51 | 101 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге** | шт. | 6 | 9 943,0 | | 59 658,0 | | 59 658,0 | | 59 658,0 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 52 | 102 | 244-104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором | шт. | 12 | 5 876,0 | | 70 512,0 | | 70 512,0 | | 70 512,0 | |
| 53 | 103 | 6115-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка полотенцесушителя латунного хромированного | шт. | 12 | 28 326,0<br>14 466,0 | 88,0<br>28,0 | 339 912,0<br>173 592,0 | 1 056,0<br>336,0 | 165 264,0 | | 339 912,0 | |
| 54 | 104 | 6117-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка водонагревателей емкостных | шт. | 16 | 40 180,0<br>34 649,0 | 1 436,0<br>474,0 | 642 880,0<br>554 384,0 | 22 976,0<br>7 584,0 | 65 520,0 | | 642 880,0 | |
| 55 | 105 | 513-106-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л /THERMEX IF 100 V (pro)/ | комплект | 12 | 153 868,0 | | 1 846 416,0 | | 1 846 416,0 | | 1 846 416,0 | Казахстан |
| 56 | 106 | 513-106-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 40 л /30 л,THERMEX IF 30 V (pro)/ | комплект | 4 | 77 645,0 | | 310 580,0 | | 310 580,0 | | 310 580,0 | Казахстан |
| 57 | 107 | СТПрайс | Тэн клапан предохранитель для водонагревателя | шт | 16 | 3 189,61 | | 51 034,0 | | 51 034,0 | | 51 034,0 | |
| 58 | 108 | 245-709-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок присоединительный резьбовой DN 20 /Сливной патрубок для Тэна/ | шт. | 16 | 3 424,0 | | 54 784,0 | | 54 784,0 | | 54 784,0 | |
| 59 | 109 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 32 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 58 688,0<br>57 056,0 | 288,0<br>32,0 | 1 344,0 | | 58 688,0 | |
| 60 | 110 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 32 | 2 530,0 | | 80 960,0 | | 80 960,0 | | 80 960,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4** | | | | | 4 342 587<br>1 118 006 | 32 632<br>9 834 | 1 034 953<br>2 156 996 | 0<br>0 | 4 342 587 | |
| | | | Раздел 6: Узел N2 | | | | | | | | | | |
| 61 | 111 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 27,0 | | 2 430,0 | |
| 62 | 112 | 244-301-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 м³/ч,Tmax 50° /горячей воды/ | шт. | 1 | 52 592,0 | | 52 592,0 | | 52 592,0 | | 52 592,0 | |
| 63 | 113 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм | шт. | 2 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 18 568,0<br>15 766,0 | 586,0<br>114,0 | 2 216,0 | | 18 568,0 | |
| 64 | 114 | 242-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 /ф32мм/ | шт. | 2 | 22 161,0 | | 44 322,0 | | 44 322,0 | | 44 322,0 | |
| 65 | 115 | 6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 1 | 4 270,0<br>1 373,0 | 0,0<br>0,0 | 4 270,0<br>1 373,0 | 0,0<br>0,0 | 2 897,0 | | 4 270,0 | |
| 66 | 116 | 6114-0204-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм | шт. | 1 | 797,0<br>661,0 | 3,0<br>1,0 | 797,0<br>661,0 | 3,0<br>1,0 | 133,0 | | 797,0 | |
| 67 | 117 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | Казахстан |
| 68 | 118 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,0002 | 3 803 829,0<br>2 303 073,0 | 1 311 036,0<br>336 900,0 | 761,0<br>461,0 | 262,0<br>67,0 | 38,0 | | 761,0 | |
| 69 | 119 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 323,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Узел N2** | | | | | 126 916<br>20 577 | 938<br>210 | 105 401<br>0 | 0<br>0 | 126 916 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 13 074 856<br>1 546 553 | 61 687<br>17 952 | 1 809 092<br>9 657 525 | 0<br>0 | 13 074 856 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | **9 657 525** | | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | | | | | | | | | 239 213,17 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **13 314 069,17** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | | | | | | 10 969,63 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 183 375,69 | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 399 751,16 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **13 908 165,65** | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 1 668 979,88 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **15 577 145,53** | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS company", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 105, БИН 230540004116
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК KBS", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта организации или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 60, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «C K KBS».Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation".Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N25"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024 от 08.01.2024**

# Акт выполненных работ 12

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-04 Внутреннее инженерное оборудование.Водоснабжение работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 2: Насосная** | | | | | | | | | | |
| 1 | 21 | 1307-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | **Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная,масса 0,18 т.Монтаж оборудования** | шт. | 1 | 174 656,0<br>154 462,0 | 2 925,0<br>851,0 | 174 656,0<br>154 462,0 | 2 925,0<br>851,0 | 17 269,0 | | 174 656,0 | |
| 2 | 22 | 6401-0303-0401<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка пульта управления напольного,высота до 1200 мм,глубина и ширина по фронту до 700х600 мм** | шт. | 1 | 21 918,0<br>12 459,0 | 8 989,0<br>2 724,0 | 21 918,0<br>12 459,0 | 8 989,0<br>2 724,0 | 470,0 | | 21 918,0 | |
| 3 | 23 | 511-703-0110<br>*РСНБ РК 2022* | **Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CRE 5-4,Q 2 - 18 м$^3$/ч,H 35 - 20 м.вод.ст,P2 1,1 кВт,арт.98486654 /CMBE TWIN 3-62 1x230 50/60 HzSchuko/** | комплект | 1 | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | | 7 250 032,0 | |
| 4 | 24 | 6116-0401-0106<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 0,5 м$^3$** | шт. | 1 | 48 594,0<br>46 175,0 | 2 296,0<br>640,0 | 48 594,0<br>46 175,0 | 2 296,0<br>640,0 | 123,0 | | 48 594,0 | |
| 5 | 25 | 513-204-0328<br>*РСНБ РК 2022* | **Бак расширительный,мембранный,со сменной мембраной для систем отопления,кондиционирования и водоснабжения WAV 500 (top),Wester (0-14-1520) V=500 л.,присоединение резьбовое - DN 32,Pmax=10 бар,T от 0°C до 100°C,вертикального типа** | шт. | 1 | 250 497,0 | | 250 497,0 | | 250 497,0 | | 250 497,0 | |
| 6 | 26 | 6114-0202-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм** | шт. | 4 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 37 136,0<br>31 532,0 | 1 172,0<br>228,0 | 4 432,0 | | 37 136,0 | |
| 7 | 27 | 242-101-1102<br>*РСНБ РК 2022* | **Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,без штурвала,для воды,и нейтральных жидкостей,T до+70°C,PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** | шт. | 3 | 115 878,0 | | 347 634,0 | | 347 634,0 | | 347 634,0 | |
| 8 | 28 | 242-304-1202<br>*РСНБ РК 2022* | **Клапан обратный фланцевый поворотный,корпус из ВЧШГ,для воды,T до+100°C,PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 50** | шт. | 1 | 160 476,0 | | 160 476,0 | | 160 476,0 | | 160 476,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Насосная** | | | | | 8 290 943<br>244 628 | 15 382<br>4 443 | 530 404<br>7 500 529 | 0<br>0 | 8 290 943 | |
| | | | **Раздел 3: Водопровод В1** | | | | | | | | | | |
| 9 | 46 | 6114-0103-0305<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм** | м | 45 | 1 639,0<br>1 575,0 | 51,0<br>2,0 | 73 755,0<br>70 875,0 | 2 295,0<br>90,0 | 585,0 | | 73 755,0 | |
| 10 | 47 | 241-201-0404<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм** | м | 14,85 | 234,0 | | 3 475,0 | | 3 475,0 | | 3 475,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 48 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 9,9 | 143,0 | | 1 415,5 | | 1 415,5 | | 1 415,5 | Казахстан |
| 12 | 49 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 19,8 | 98,0 | | 1 940,5 | | 1 940,5 | | 1 940,5 | Казахстан |
| 13 | 50 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 45 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 16 920,0<br>16 650,0 | 90,0<br>0,0 | 180,0 | | 16 920,0 | |
| 14 | 51 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 11,2 | 1 510,0<br>1 510,0 | 0,0<br>0,0 | 16 912,0<br>16 912,0 | 0,0<br>0,0 | | | 16 912,0 | |
| 15 | 52 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 28 | 1 265,0 | | 35 420,0 | | 35 420,0 | | 35 420,0 | |
| 16 | 53 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 20 | 708,0 | | 14 160,0 | | 14 160,0 | | 14 160,0 | |
| 17 | 54 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Хомуты для крепления труб | шт. | 45 | 549,0 | | 24 705,0 | | 24 705,0 | | 24 705,0 | |
| 18 | 55 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 45 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 88 560,0<br>58 905,0 | 10 350,0<br>3 375,0 | 19 305,0 | | 88 560,0 | |
| 19 | 56 | 234-303-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 54 мм | м | 5,5 | 1 456,0 | | 8 008,0 | | 8 008,0 | | 8 008,0 | |
| 20 | 57 | 234-303-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 35 мм | м | 13,75 | 929,0 | | 12 774,0 | | 12 774,0 | | 12 774,0 | |
| 21 | 58 | 234-303-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 28 мм | м | 13,75 | 781,0 | | 10 739,0 | | 10 739,0 | | 10 739,0 | |
| 22 | 59 | 234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 16,5 | 341,0 | | 5 626,5 | | 5 626,5 | | 5 626,5 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Водопровод В1** | | | | | 314 411<br>163 342 | 12 735<br>3 465 | 138 334<br>0 | 0<br>0 | 314 411 | |
| | | | **Раздел 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4** | | | | | | | | | | |
| 23 | 73 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | шт. | 6 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 14 580,0<br>13 896,0 | 522,0<br>168,0 | 162,0 | | 14 580,0 | |
| 24 | 74 | 244-301-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 90° | шт. | 6 | 22 265,0 | | 133 590,0 | | 133 590,0 | | 133 590,0 | |
| 25 | 75 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 25 мм | шт. | 6 | 4 834,0<br>4 363,0 | 385,0<br>98,0 | 29 004,0<br>26 178,0 | 2 310,0<br>588,0 | 516,0 | | 29 004,0 | |
| 26 | 76 | 242-404-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр механической очистки латунный муфтовый ( В-В),косой,для систем водоснабжения и отопления,Т до+150°С,PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 | шт. | 6 | 1 920,0 | | 11 520,0 | | 11 520,0 | | 11 520,0 | |
| 27 | 77 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 6 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 11 004,0<br>10 698,0 | 54,0<br>6,0 | 252,0 | | 11 004,0 | |
| 28 | 78 | 242-307-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный,для воды и пара,Т до+200°С PN 16,марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15 | шт. | 6 | 7 636,0 | | 45 816,0 | | 45 816,0 | | 45 816,0 | Казахстан |
| 29 | 79 | 6114-0204-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 32-40 мм. | шт. | 0,5 | 2 160,0<br>2 063,0 | 13,0<br>2,0 | 1 080,0<br>1 031,5 | 6,5<br>1,0 | 42,0 | | 1 080,0 | |
| 30 | 80 | 242-207-3704<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 0,5 | 11 614,0 | | 5 807,0 | | 5 807,0 | | 5 807,0 | Казахстан |
| 31 | 81 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 4 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 7 336,0<br>7 132,0 | 36,0<br>4,0 | 168,0 | | 7 336,0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 82 | 242-207-3703<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара.Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 7 365,0 | | 29 460,0 | | 29 460,0 | 29 460,0 | Казахстан |
| 33 | 83 | 6114-0204-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 18 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 33 012,0<br>32 094,0 | 162,0<br>18,0 | 756,0 | 33 012,0 | |
| 34 | 84 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара.Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 18 | 2 530,0 | | 45 540,0 | | 45 540,0 | 45 540,0 | Казахстан |
| 35 | 85 | 6114-0102-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 32,5 | 3 174,0<br>3 022,0 | 111,0<br>32,0 | 103 155,0<br>98 215,0 | 3 607,5<br>1 040,0 | 1 332,5 | 103 155,0 | |
| 36 | 86 | 261-305-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм | м | 5 | 2 426,0 | | 12 130,0 | | 12 130,0 | 12 130,0 | |
| 37 | 87 | 261-305-0209<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=25 мм | м | 27,5 | 2 082,0 | | 57 255,0 | | 57 255,0 | 57 255,0 | |
| 38 | 88 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 32,5 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 12 220,0<br>12 025,0 | 65,0<br>0,0 | 130,0 | 12 220,0 | |
| 39 | 89 | 6114-0103-0305<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях,наружный диаметр 50 мм | м | 28,5 | 1 639,0<br>1 575,0 | 51,0<br>2,0 | 46 711,5<br>44 887,5 | 1 453,5<br>57,0 | 370,5 | 46 711,5 | |
| 40 | 90 | 241-205-2202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм | м | 12,375 | 564,0 | | 6 979,5 | | 6 979,5 | 6 979,5 | Казахстан |
| 41 | 91 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм | м | 14,85 | 346,0 | | 5 138,0 | | 5 138,0 | 5 138,0 | Казахстан |
| 42 | 92 | 241-205-2201<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм /ф20х3,4мм/ | м | 19,8 | 346,0 | | 6 851,0 | | 6 851,0 | 6 851,0 | Казахстан |
| 43 | 93 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 47,5 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 17 860,0<br>17 575,0 | 95,0<br>0,0 | 190,0 | 17 860,0 | |
| 44 | 94 | 6114-0103-0901<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 8 | 1 510,0<br>1 510,0 | 0,0<br>0,0 | 12 080,0<br>12 080,0 | 0,0<br>0,0 | | 12 080,0 | |
| 45 | 95 | 244-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм | шт. | 20 | 1 265,0 | | 25 300,0 | | 25 300,0 | 25 300,0 | |
| 46 | 96 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 22 | 708,0 | | 15 576,0 | | 15 576,0 | 15 576,0 | |
| 47 | 97 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | Хомуты для крепления труб | шт. | 47,5 | 549,0 | | 26 077,5 | | 26 077,5 | 26 077,5 | |
| 48 | 98 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 8 | 4 132,0<br>4 083,0 | 0,0<br>0,0 | 33 056,0<br>32 664,0 | 0,0<br>0,0 | 392,0 | 33 056,0 | |
| 49 | 99 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукоятночный/двухрукоятночный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором | шт. | 8 | 6 779,0 | | 54 232,0 | | 54 232,0 | 54 232,0 | |
| 50 | 100 | 6115-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка смесителя | шт. | 6 | 4 132,0<br>4 083,0 | 0,0<br>0,0 | 24 792,0<br>24 498,0 | 0,0<br>0,0 | 294,0 | 24 792,0 | |
| 51 | 101 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель общий для душа и ванны однорукоятночный/двухрукоятночный настенный,с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 6 | 9 943,0 | | 59 658,0 | | 59 658,0 | 59 658,0 | |
| 52 | 102 | 244-104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для моек однорукоятночный/двухрукоятночный с прямым изливом набортный/настенный,излив с аэратором | шт. | 12 | 5 876,0 | | 70 512,0 | | 70 512,0 | 70 512,0 | |
| 53 | 103 | 6115-0104-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка полотенцесушителя латунного хромированного | шт. | 12 | 28 326,0<br>14 466,0 | 88,0<br>28,0 | 339 912,0<br>173 592,0 | 1 056,0<br>336,0 | 165 264,0 | 339 912,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 104 | 6117-0101-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка водонагревателей емкостных | шт. | 16 | 40 180,0<br>34 649,0 | 1 436,0<br>474,0 | 642 880,0<br>554 384,0 | 22 976,0<br>7 584,0 | 65 520,0 | | 642 880,0 | |
| 55 | 105 | 513-106-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л /THERMEX IF 100 V (pro)/ | комплект | 12 | 153 868,0 | | 1 846 416,0 | | 1 846 416,0 | | 1 846 416,0 | Казахстан |
| 56 | 106 | 513-106-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 40 л /30 л,THERMEX IF 30 V (pro)/ | комплект | 4 | 77 645,0 | | 310 580,0 | | 310 580,0 | | 310 580,0 | Казахстан |
| 57 | 107 | СТПрайс | Тэн клапан предохранитель для водонагревателя | шт | 16 | 3 189,61 | | 51 034,0 | | 51 034,0 | | 51 034,0 | |
| 58 | 108 | 245-709-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок присоединительный резьбовой DN 20 /Сливной патрубок для Тэна/ | шт. | 16 | 3 424,0 | | 54 784,0 | | 54 784,0 | | 54 784,0 | |
| 59 | 109 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб,диаметр 15-25 мм. | шт. | 32 | 1 834,0<br>1 783,0 | 9,0<br>1,0 | 58 688,0<br>57 056,0 | 288,0<br>32,0 | 1 344,0 | | 58 688,0 | |
| 60 | 110 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 32 | 2 530,0 | | 80 960,0 | | 80 960,0 | | 80 960,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 5: Трубопровод горячей воды Т3,Т4** | | | | | 4 342 587<br>1 118 006 | 32 632<br>9 834 | 1 034 953<br>2 156 996 | 0<br>0 | 4 342 587 | |
| | | | **Раздел 6: Узел N2** | | | | | | | | | | |
| 61 | 111 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка счетчиков (водомеров),диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 2 430,0<br>2 316,0 | 87,0<br>28,0 | 27,0 | | 2 430,0 | |
| 62 | 112 | 244-301-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 20,Qn 2,5 $м^3$/ч,Tmax 50° /горячей воды/ | шт. | 1 | 52 592,0 | | 52 592,0 | | 52 592,0 | | 52 592,0 | |
| 63 | 113 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм | шт. | 2 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 18 568,0<br>15 766,0 | 586,0<br>114,0 | 2 216,0 | | 18 568,0 | |
| 64 | 114 | 242-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 /ф32мм/ | шт. | 2 | 22 161,0 | | 44 322,0 | | 44 322,0 | | 44 322,0 | |
| 65 | 115 | 6116-0701-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка манометров с трехходовым краном | шт. | 1 | 4 270,0<br>1 373,0 | 0,0<br>0,0 | 4 270,0<br>1 373,0 | 0,0<br>0,0 | 2 897,0 | | 4 270,0 | |
| 66 | 116 | 6114-0204-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 15-25 мм | шт. | 1 | 797,0<br>661,0 | 3,0<br>1,0 | 797,0<br>661,0 | 3,0<br>1,0 | 133,0 | | 797,0 | |
| 67 | 117 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 1 | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | | 2 530,0 | Казахстан |
| 68 | 118 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм | т | 0,0002 | 3 803 829,0<br>2 303 073,0 | 1 311 036,0<br>336 900,0 | 761,0<br>461,0 | 262,0<br>67,0 | 38,0 | | 761,0 | |
| 69 | 119 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 323,0 | | 646,0 | | 646,0 | | 646,0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Узел N2** | | | | | 126 916<br>20 577 | 938<br>210 | 105 401<br>0 | 0<br>0 | 126 916 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 13 074 856<br>1 546 553 | 61 687<br>17 952 | 1 809 092<br>9 657 525 | 0<br>0 | 13 074 856 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 9 657 525 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 239 213,17 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | 13 314 069,17 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 10 969,63 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 185 375,69 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 399 751,16 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | 13 908 165,65 |

| | |
|---|---|
| НДС (12%) | 1 668 979,88 |
| **Итого с НДС** | **15 577 145,53** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 24, кв. (офис) 1, БИН 130440004714
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS» Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 9/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «C K KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 13

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-04-05 Внутреннее инженерное оборудование.Канализация работы**

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6114-0103-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм** | м | 150 | 3 407,0<br>3 392,0 | 9,0<br>3,0 | 511 050,0<br>508 800,0 | 1 350,0<br>450,0 | 900,0 | | 511 050,0 | |
| 2 | 2 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм** | м | 149,7 | 1 111,0 | | 166 317,0 | | 166 317,0 | | 166 317,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 6114-0103-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм** | м | 40 | 3 542,0<br>3 538,0 | 3,0<br>0,0 | 141 680,0<br>141 520,0 | 120,0<br>0,0 | 40,0 | | 141 680,0 | |
| 4 | 4 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм** | м | 39,92 | 307,0 | | 12 255,0 | | 12 255,0 | | 12 255,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт | 8 | 597,0 | | 4 776,0 | | 4 776,0 | | 4 776,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 6115-0103-0204<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка умывальника** | комплект | 16 | 6 716,0<br>5 686,0 | 158,0<br>52,0 | 107 456,0<br>90 976,0 | 2 528,0<br>832,0 | 13 952,0 | | 107 456,0 | |
| 7 | 7 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм** | комплект | 16 | 13 128,0 | | 210 048,0 | | 210 048,0 | | 210 048,0 | |
| 8 | 8 | 244-104-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ** | шт. | 16 | 815,0 | | 13 040,0 | | 13 040,0 | | 13 040,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 6115-0102-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | комплект | 16 | 10 973,0<br>8 963,0 | 175,0<br>58,0 | 175 568,0<br>143 408,0 | 2 800,0<br>928,0 | 29 360,0 | | 175 568,0 | |
| 10 | 10 | 244-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм** | комплект | 16 | 53 520,0 | | 856 320,0 | | 856 320,0 | | 856 320,0 | |
| 11 | 11 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | комплект | 16 | 14 807,0 | | 236 912,0 | | 236 912,0 | | 236 912,0 | |
| 12 | 12 | 6115-0103-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка мойки на одно отделение** | комплект | 12 | 5 768,0<br>5 227,0 | 54,0<br>17,0 | 69 216,0<br>62 724,0 | 648,0<br>204,0 | 5 844,0 | | 69 216,0 | |
| 13 | 13 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм** | шт. | 12 | 7 060,0 | | 84 720,0 | | 84 720,0 | | 84 720,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6115-0101-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка ванн купальных стальных** | комплект | 12 | 12 660,0<br>11 375,0 | 1 069,0<br>356,0 | 151 920,0<br>136 500,0 | 12 828,0<br>4 272,0 | 2 592,0 | | 151 920,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 244-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм | шт. | 12 | 46 025,0 | | 552 300,0 | | 552 300,0 | | 552 300,0 | |
| 16 | 16 | 6111-0101-1701<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 5 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 9 840,0<br>6 545,0 | 1 150,0<br>375,0 | 2 145,0 | | 9 840,0 | |
| 17 | 17 | 234-303-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 102 мм | м | 5,5 | 3 000,0 | | 16 500,0 | | 16 500,0 | | 16 500,0 | |
| 18 | 18 | 241-230-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 805,0 | | 6 440,0 | | 6 440,0 | | 6 440,0 | |
| 19 | 19 | СТПрайс | Муфта противопожарная ПМ110 Огнеза | шт | 16 | 3 210,39 | | 51 366,0 | | 51 366,0 | | 51 366,0 | |
| 20 | 20 | 241-209-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 55 | 1 560,0 | | 85 800,0 | | 85 800,0 | | 85 800,0 | Казахстан |
| 21 | 21 | 241-209-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х50х110 мм | шт. | 60 | 3 945,0 | | 236 700,0 | | 236 700,0 | | 236 700,0 | Казахстан |
| 22 | 22 | 241-209-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 63 | 5 012,0 | | 315 756,0 | | 315 756,0 | | 315 756,0 | Казахстан |
| 23 | 23 | 241-212-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм /одноплоскостная/ | шт. | 39 | 5 599,0 | | 218 361,0 | | 218 361,0 | | 218 361,0 | Казахстан |
| 24 | 24 | 241-212-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм /двухплоскостная/ | шт. | 28 | 5 599,0 | | 156 772,0 | | 156 772,0 | | 156 772,0 | Казахстан |
| 25 | 25 | 241-208-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 32 | 900,0 | | 28 800,0 | | 28 800,0 | | 28 800,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 241-208-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 25 | 3 571,0 | | 89 275,0 | | 89 275,0 | | 89 275,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 241-208-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 20 | 1 931,0 | | 38 620,0 | | 38 620,0 | | 38 620,0 | Казахстан |
| 28 | 28 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка/ | шт | 4 | 597,0 | | 2 388,0 | | 2 388,0 | | 2 388,0 | Казахстан |
| 29 | 29 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 150 | 29,0 | | 4 350,0 | | 4 350,0 | | 4 350,0 | Казахстан |
| 30 | 30 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт | 40 | 186,0 | | 7 440,0 | | 7 440,0 | | 7 440,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: Канализация бытовая К1** | | | | | 4 561 986<br>1 090 473 | 21 424<br>7 061 | 3 450 089<br>0 | 0<br>0 | 4 561 986 | |
| | | | **Раздел 2: Ливневая канализация К2** | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 6114-0701-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка воронок сливных,диаметр до 100 мм. | шт. | 4 | 4 416,0<br>4 292,0 | 0,0<br>0,0 | 17 664,0<br>17 168,0 | 0,0<br>0,0 | 496,0 | | 17 664,0 | |
| 32 | 32 | 224-106-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями | шт. | 4 | 48 836,0 | | 195 344,0 | | 195 344,0 | | 195 344,0 | |
| 33 | 33 | 6114-0102-0505<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 80 до 100 мм | м | 35 | 4 635,0<br>4 496,0 | 49,0<br>3,0 | 162 225,0<br>157 360,0 | 1 715,0<br>105,0 | 3 150,0 | | 162 225,0 | |
| 34 | 34 | 241-102-0185<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм 17ГС ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм с внутренним покрытием на основе эпоксидной смолы | м | 35 | 4 743,0 | | 166 005,0 | | 166 005,0 | | 166 005,0 | |
| 35 | 35 | 6114-0102-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 7 | 3 174,0<br>3 022,0 | 111,0<br>32,0 | 22 218,0<br>21 154,0 | 777,0<br>224,0 | 287,0 | | 22 218,0 | |
| 36 | 36 | 261-305-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм | м | 7 | 2 426,0 | | 16 982,0 | | 16 982,0 | | 16 982,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 241-513-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3 469,0 | | 13 876,0 | | 13 876,0 | | 13 876,0 | |
| 38 | 38 | 6114-0204-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм | шт. | 1 | 1 019,0<br>799,0 | 5,0<br>2,0 | 1 019,0<br>799,0 | 5,0<br>2,0 | 215,0 | | 1 019,0 | |
| 39 | 39 | 242-207-3704<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара.Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 11 614,0 | | 11 614,0 | | 11 614,0 | | 11 614,0 | Казахстан |
| 40 | 40 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 35 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 68 880,0<br>45 815,0 | 8 050,0<br>2 625,0 | 15 015,0 | | 68 880,0 | |
| 41 | 41 | 234-303-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 108 мм | м | 38,5 | 3 027,0 | | 116 540,0 | | 116 540,0 | | 116 540,0 | |
| 42 | 42 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 24 | 708,0 | | 16 992,0 | | 16 992,0 | | 16 992,0 | |
| 43 | 43 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 17,5 | 278,0<br>83,0 | 6,0<br>1,0 | 4 865,0<br>1 453,0 | 106,0<br>18,0 | 3 308,0 | | 4 865,0 | |
| 44 | 44 | 6111-0501-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК | $м^2$ | 50,7 | 667,0<br>378,0 | 9,0<br>2,0 | 33 817,0<br>19 165,0 | 456,0<br>101,0 | 14 196,0 | | 33 817,0 | |
| 45 | 45 | 241-116-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 3 495,0 | | 10 485,0 | | 10 485,0 | | 10 485,0 | |
| 46 | 46 | 241-117-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 2 787,0 | | 8 361,0 | | 8 361,0 | | 8 361,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Ливневая канализация К2** | | | | | **866 887**<br>**262 914** | **11 109**<br>**3 075** | **592 866**<br>**0** | **0**<br>**0** | **866 887** | |
| | | | **Раздел 3: Канализация напорная К1Н** | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем.масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 82 735,0<br>74 345,0 | 1 148,0<br>297,0 | 165 470,0<br>148 690,0 | 2 296,0<br>594,0 | 14 484,0 | | 165 470,0 | |
| 48 | 48 | 6401-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками шитовыми,поступающей в собранном виде.масса до 0,15 т | шт. | 2 | 9 037,0<br>6 229,0 | 50,0<br>0,0 | 18 074,0<br>12 458,0 | 100,0<br>0,0 | 5 516,0 | | 18 074,0 | |
| 49 | 49 | 511-304-0701<br>*СцрСЦ 07.2024* | Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивании неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1,Q 2,54 - 11,31 $м^3$/ч,H 7,9 - 3,34 м.вод.ст,арт.013N1800 | шт. | 2 | 248 447,0 | | 496 894,0 | | 496 894,0 | | 496 894,0 | |
| 50 | 50 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 7 | 3 174,0<br>3 022,0 | 111,0<br>32,0 | 22 218,0<br>21 154,0 | 777,0<br>224,0 | 287,0 | | 22 218,0 | |
| 51 | 51 | 261-305-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм | м | 7 | 3 376,0 | | 23 632,0 | | 23 632,0 | | 23 632,0 | |
| 52 | 52 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 7 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 2 632,0<br>2 590,0 | 14,0<br>0,0 | 28,0 | | 2 632,0 | |
| 53 | 53 | 6114-0202-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм | шт. | 1 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 1 108,0 | | 9 284,0 | |
| 54 | 54 | 242-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный фланцевый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 52 261,0 | | 52 261,0 | | 52 261,0 | | 52 261,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 6114-0204-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 50 мм | шт. | 1 | 1 286,0<br>1 003,0 | 8,0<br>3,0 | 1 286,0<br>1 003,0 | 8,0<br>3,0 | 275,0 | | 1 286,0 | |
| 56 | 56 | 242-304-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | | 1 | 11 940,0 | | 11 940,0 | | 11 940,0 | | 11 940,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 261-301-0219 | | шт. | | | | | | | | |
| 57 | 57 | *РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | | 5 | 708,0 | | 3 540,0 | | 3 540,0 | | 3 540,0 |
| | | | | кг | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм /Бачок разрыва струи/** | | 0,031773 | 4 253 534,0 | 1 311 036,0 | 135 148,0 | 41 655,0 | 20 316,0 | | 135 148,0 |
| | | | | т | | 2 303 073,0 | 336 900,0 | 73 176,0 | 10 704,0 | | | |
| 59 | 59 | 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм** | | 7 | 1 968,0 | 230,0 | 13 776,0 | 1 610,0 | 3 003,0 | | 13 776,0 |
| | | | | м | | 1 309,0 | 75,0 | 9 163,0 | 525,0 | | | |
| 60 | 60 | 234-303-0218 *РСНБ РК 2022* | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор д больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 60 мм** | | 7,7 | 602,0 | | 4 635,0 | | 4 635,0 | | 4 635,0 |
| | | | | м | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | | 9 | 521,0 | 9,0 | 4 689,0 | 81,0 | 1 206,0 | | 4 689,0 |
| | | | | $м^2$ | | 378,0 | 2,0 | 3 402,0 | 18,0 | | | |
| 62 | 62 | 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой** | | 4,7 | 278,0 | 6,0 | 1 307,0 | 29,0 | 888,0 | | 1 307,0 |
| | | | | $м^2$ | | 83,0 | 1,0 | 390,0 | 5,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация напорная К1Н** | | | | | 966 786 | 46 863 | 143 119 | 0 | 966 786 |
| | | | | | | | | 279 909 | 12 130 | 496 894 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 6 395 659 | 79 396 | 4 186 074 | 0 | 6 395 659 |
| | | | | | | | | 1 633 296 | 22 266 | 496 894 | 0 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 496 894 | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 412 913,55 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **6 808 572,55** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 18 935,04 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 316 530,68 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 204 825,23 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **7 348 863,5** |
| | НДС (12%) | 881 863,62 |
| | **Итого с НДС** | **8 230 727,12** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФФ Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 103/а, (офис) 1, БИН 130640004756
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 160

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,.Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N25"**

(наименование, адрес)

Объект: **2-01 Многоквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 14

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-01-04-05 Внутреннее инженерное оборудование.Канализация** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6114-0103-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм** | м | 150 | 3 407,0<br>3 392,0 | 9,0<br>3,0 | 511 050,0<br>508 800,0 | 1 350,0<br>450,0 | 900,0 | | 511 050,0 | |
| 2 | 2 | 241-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм** | м | 149,7 | 1 111,0 | | 166 317,0 | | 166 317,0 | | 166 317,0 | Казахстан |
| 3 | 3 | 6114-0103-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм** | м | 40 | 3 542,0<br>3 538,0 | 3,0<br>0,0 | 141 680,0<br>141 520,0 | 120,0<br>0,0 | 40,0 | | 141 680,0 | |
| 4 | 4 | 241-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм** | м | 39,92 | 307,0 | | 12 255,0 | | 12 255,0 | | 12 255,0 | Казахстан |
| 5 | 5 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт | 8 | 597,0 | | 4 776,0 | | 4 776,0 | | 4 776,0 | Казахстан |
| 6 | 6 | 6115-0103-0204<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка умывальника** | комплект | 16 | 6 716,0<br>5 686,0 | 158,0<br>52,0 | 107 456,0<br>90 976,0 | 2 528,0<br>832,0 | 13 952,0 | | 107 456,0 | |
| 7 | 7 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,B 300 мм** | комплект | 16 | 13 128,0 | | 210 048,0 | | 210 048,0 | | 210 048,0 | |
| 8 | 8 | 244-104-0603<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском,горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников,моек,раковин,биде СТУ** | шт. | 16 | 815,0 | | 13 040,0 | | 13 040,0 | | 13 040,0 | Казахстан |
| 9 | 9 | 6115-0102-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | комплект | 16 | 10 973,0<br>8 963,0 | 175,0<br>58,0 | 175 568,0<br>143 408,0 | 2 800,0<br>928,0 | 29 360,0 | | 175 568,0 | |
| 10 | 10 | 244-101-0303<br>*РСНБ РК 2022* | **Унитаз размерами не менее L 605 мм,B 360 мм** | комплект | 16 | 53 520,0 | | 856 320,0 | | 856 320,0 | | 856 320,0 | |
| 11 | 11 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | комплект | 16 | 14 807,0 | | 236 912,0 | | 236 912,0 | | 236 912,0 | |
| 12 | 12 | 6115-0103-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка мойки на одно отделение** | комплект | 12 | 5 768,0<br>5 227,0 | 54,0<br>17,0 | 69 216,0<br>62 724,0 | 648,0<br>204,0 | 5 844,0 | | 69 216,0 | |
| 13 | 13 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм** | шт. | 12 | 7 060,0 | | 84 720,0 | | 84 720,0 | | 84 720,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6115-0101-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка ванн купальных стальных** | комплект | 12 | 12 660,0<br>11 375,0 | 1 069,0<br>356,0 | 151 920,0<br>136 500,0 | 12 828,0<br>4 272,0 | 2 592,0 | | 151 920,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 244-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1600х700х380 мм | шт. | 12 | 46 025,0 | | 552 300,0 | | 552 300,0 | | 552 300,0 | |
| 16 | 16 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Изоляции трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 5 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 9 840,0<br>6 545,0 | 1 150,0<br>375,0 | 2 145,0 | | 9 840,0 | |
| 17 | 17 | 234-303-0422<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,δст 19 мм диаметром 102 мм | м | 5,5 | 3 000,0 | | 16 500,0 | | 16 500,0 | | 16 500,0 | |
| 18 | 18 | 241-230-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок полипропиленовый PP-R компенсационный ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм | шт. | 8 | 805,0 | | 6 440,0 | | 6 440,0 | | 6 440,0 | |
| 19 | 19 | **СТПрайс** | Муфта противопожарная ПМ110 Огнеза | шт | 16 | 3 210,39 | | 51 366,0 | | 51 366,0 | | 51 366,0 | |
| 20 | 20 | 241-209-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 55 | 1 560,0 | | 85 800,0 | | 85 800,0 | | 85 800,0 | Казахстан |
| 21 | 21 | 241-209-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х50х110 мм | шт. | 60 | 3 945,0 | | 236 700,0 | | 236 700,0 | | 236 700,0 | Казахстан |
| 22 | 22 | 241-209-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 63 | 5 012,0 | | 315 756,0 | | 315 756,0 | | 315 756,0 | Казахстан |
| 23 | 23 | 241-212-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм /одноплоскостная/ | шт. | 39 | 5 599,0 | | 218 361,0 | | 218 361,0 | | 218 361,0 | Казахстан |
| 24 | 24 | 241-212-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм /двуплоскостная/ | шт. | 28 | 5 599,0 | | 156 772,0 | | 156 772,0 | | 156 772,0 | Казахстан |
| 25 | 25 | 241-208-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 32 | 900,0 | | 28 800,0 | | 28 800,0 | | 28 800,0 | Казахстан |
| 26 | 26 | 241-208-0309<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 110 мм | шт. | 25 | 3 571,0 | | 89 275,0 | | 89 275,0 | | 89 275,0 | Казахстан |
| 27 | 27 | 241-208-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 50 мм | шт. | 20 | 1 931,0 | | 38 620,0 | | 38 620,0 | | 38 620,0 | Казахстан |
| 28 | 28 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм /прочистка/ | шт | 4 | 597,0 | | 2 388,0 | | 2 388,0 | | 2 388,0 | Казахстан |
| 29 | 29 | 241-221-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм | шт. | 150 | 29,0 | | 4 350,0 | | 4 350,0 | | 4 350,0 | Казахстан |
| 30 | 30 | 241-216-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт | 40 | 186,0 | | 7 440,0 | | 7 440,0 | | 7 440,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу 1: Канализация бытовая К1** | | | | | 4 561 986 | 21 424 | 3 450 089 | 0 | 4 561 986 | |
| | | | | | | | | 1 090 473 | 7 061 | 0 | 0 | | |
| | | | **Раздел 2: Ливневая канализация К2** | | | | | | | | | | |
| 31 | 31 | 6114-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка воронок сливных,диаметр до 100 мм. | шт. | 4 | 4 416,0<br>4 292,0 | 0,0<br>0,0 | 17 664,0<br>17 168,0 | 0,0<br>0,0 | 496,0 | | 17 664,0 | |
| 32 | 32 | 224-106-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями | шт. | 4 | 48 836,0 | | 195 344,0 | | 195 344,0 | | 195 344,0 | |
| 33 | 33 | 6114-0102-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр свыше 80 до 100 мм | м | 35 | 4 635,0<br>4 496,0 | 49,0<br>3,0 | 162 225,0<br>157 360,0 | 1 715,0<br>105,0 | 3 150,0 | | 162 225,0 | |
| 34 | 34 | 241-102-0185<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм 17Г1С ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм с внутренним покрытием на основе эпоксидной смолы | м | 35 | 4 743,0 | | 166 005,0 | | 166 005,0 | | 166 005,0 | |
| 35 | 35 | 6114-0102-0206<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 7 | 3 174,0<br>3 022,0 | 111,0<br>32,0 | 22 218,0<br>21 154,0 | 777,0<br>224,0 | 287,0 | | 22 218,0 | |
| 36 | 36 | 261-305-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=32 мм | м | 7 | 2 426,0 | | 16 982,0 | | 16 982,0 | | 16 982,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 241-513-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм | шт. | 4 | 3 469,0 | | 13 876,0 | | 13 876,0 | | 13 876,0 | |
| 38 | 38 | 6114-0204-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 32,40 мм | шт. | 1 | 1 019,0<br>799,0 | 5,0<br>2,0 | 1 019,0<br>799,0 | 5,0<br>2,0 | 215,0 | | 1 019,0 | |
| 39 | 39 | 242-207-3704<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В),для воды,пара,Т до+150 PN 16,марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 1 | 11 614,0 | | 11 614,0 | | 11 614,0 | | 11 614,0 | Казахстан |
| 40 | 40 | 6111-0101-1701<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм | м | 35 | 1 968,0<br>1 309,0 | 230,0<br>75,0 | 68 880,0<br>45 815,0 | 8 050,0<br>2 625,0 | 15 015,0 | | 68 880,0 | |
| 41 | 41 | 234-303-0423<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,I от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 19 мм диаметром 108 мм | м | 38,5 | 3 027,0 | | 116 540,0 | | 116 540,0 | | 116 540,0 | |
| 42 | 42 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/ | кг | 24 | 708,0 | | 16 992,0 | | 16 992,0 | | 16 992,0 | |
| 43 | 43 | 6111-0501-0517<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | м² | 17,5 | 278,0<br>83,0 | 6,0<br>1,0 | 4 865,0<br>1 453,0 | 106,0<br>18,0 | 3 308,0 | | 4 865,0 | |
| 44 | 44 | 6111-0501-0203<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-03К | м² | 50,7 | 667,0<br>378,0 | 9,0<br>2,0 | 33 817,0<br>19 165,0 | 456,0<br>101,0 | 14 196,0 | | 33 817,0 | |
| 45 | 45 | 241-116-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 3 495,0 | | 10 485,0 | | 10 485,0 | | 10 485,0 | |
| 46 | 46 | 241-117-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм | шт. | 3 | 2 787,0 | | 8 361,0 | | 8 361,0 | | 8 361,0 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Ливневая канализация К2** | | | | | 866 887<br>262 914 | 11 109<br>3 075 | 592 866<br>0 | 0<br>0 | 866 887 | |
| | | | **Раздел 3: Канализация напорная К1Н** | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 6116-0501-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка насосов центробежных с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 82 735,0<br>74 345,0 | 1 148,0<br>297,0 | 165 470,0<br>148 690,0 | 2 296,0<br>594,0 | 14 484,0 | | 165 470,0 | |
| 48 | 48 | 6401-0301-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Подготовка к испытанию,сдаче под наладку,пуску и присоединению к электрическим сетям электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором,с подшипниками шитовыми,поступающей в собранном виде,масса до 0,15 т | шт. | 2 | 9 037,0<br>6 229,0 | 50,0<br>0,0 | 18 074,0<br>12 458,0 | 100,0<br>0,0 | 5 516,0 | | 18 074,0 | |
| 49 | 49 | 511-304-0701<br>*СарСЦ 07.2024* | Насос дренажный погружной вертикальный одноступенчатый с электродвигателем для перекачивания неагрессивных нефекальных сточных вод UNILIFT KP350-A-1,Q 2,54 - 11,31 м³/ч,H 7,9 - 3,34 м.вод.ст,арт.013N1800 | шт. | 2 | 248 447,0 | | 496 894,0 | | 496 894,0 | | 496 894,0 | |
| 50 | 50 | 6114-0102-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб,диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 7 | 3 174,0<br>3 022,0 | 111,0<br>32,0 | 22 218,0<br>21 154,0 | 777,0<br>224,0 | 287,0 | | 22 218,0 | |
| 51 | 51 | 261-305-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,d=50 мм | м | 7 | 3 376,0 | | 23 632,0 | | 23 632,0 | | 23 632,0 | |
| 52 | 52 | 6114-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм | м трубопровода | 7 | 376,0<br>370,0 | 2,0<br>0,0 | 2 632,0<br>2 590,0 | 14,0<br>0,0 | 28,0 | | 2 632,0 | |
| 53 | 53 | 6114-0202-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб,диаметр до 50 мм | шт. | 1 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 9 284,0<br>7 883,0 | 293,0<br>57,0 | 1 108,0 | | 9 284,0 | |
| 54 | 54 | 242-201-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кран чугунный фланцевый,конусный сальниковый,для воды,нефти и масла,Т до+100°С,PN 10,марки 11ч8бк ГОСТ 21345-2005 DN 50 | шт. | 1 | 52 261,0 | | 52 261,0 | | 52 261,0 | | 52 261,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 6114-0204-0106<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб,диаметр 50 мм | шт. | 1 | 1 286,0<br>1 003,0 | 8,0<br>3,0 | 1 286,0<br>1 003,0 | 8,0<br>3,0 | 275,0 | | 1 286,0 | |
| 56 | 56 | 242-304-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды,Т до+225°С,PN 16,марки16нч11р (н) ГОСТ 33423-2015 DN 50 | | 1 | 11 940,0 | | 11 940,0 | | 11 940,0 | | 11 940,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 57 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | **Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/** | шт. | 5 | 708,0 | | 3 540,0 | | 3 540,0 | | 3 540,0 |
| 58 | 58 | 6301-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм /Бачок разрыва струи/** | кг | 0,031773 | 4 253 534,0 | 1 311 036,0 | 135 148,0 | 41 655,0 | 20 316,0 | | 135 148,0 |
| | | | | | | 2 303 073,0 | 336 900,0 | 73 176,0 | 10 704,0 | | | |
| 59 | 59 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука,диаметр до 160 мм** | т | 7 | 1 968,0 | 230,0 | 13 776,0 | 1 610,0 | 3 003,0 | | 13 776,0 |
| | | | | | | 1 309,0 | 75,0 | 9 163,0 | 525,0 | | | |
| 60 | 60 | 234-303-0218<br>*РСНБ РК 2022* | **Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,δст 9 мм диаметром 60 мм** | м | 7,7 | 602,0 | | 4 635,0 | | 4 635,0 | | 4 635,0 |
| 61 | 61 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021** | м | 9 | 521,0 | 9,0 | 4 689,0 | 81,0 | 1 206,0 | | 4 689,0 |
| | | | | | | 378,0 | 2,0 | 3 402,0 | 18,0 | | | |
| 62 | 62 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой** | м² | 4,7 | 278,0 | 6,0 | 1 307,0 | 29,0 | 888,0 | | 1 307,0 |
| | | | | | | 83,0 | 1,0 | 390,0 | 5,0 | | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Канализация напорная КІН** | м² | | | | 966 786 | 46 863 | 143 119 | 0 | 966 786 |
| | | | | | | | | 279 909 | 12 130 | 496 894 | 0 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 6 395 659 | 79 396 | 4 186 074 | 0 | 6 395 659 |
| | | | | | | | | 1 633 296 | 22 266 | 496 894 | 0 | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 496 894 | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 412 913,55 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **6 808 572,55** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 18 935,04 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 316 530,68 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 204 825,23 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **7 348 863,5** |
| | НДС (12%) | 881 863,62 |
| | **Итого с НДС** | **8 230 727,12** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФ Инжиниринг",Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company",Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N23"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 15

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-08 Внутреннее инженерное оборудование.Электроснабжение и электрооосвещение** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Общедомовые помещения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6401-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Монтаж шкафа управления и регулирования** | шт. | 1 | 99 728,0<br>77 978,0 | 18 308,0<br>5 673,0 | 99 728,0 | 18 308,0<br>5 673,0 | 3 442,0 | | 99 728,0 | |
| 2 | 2 | 247-201-0807<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 Ж УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 68 706,0 | | 68 706,0 | | 68 706,0 | | 68 706,0 | |
| 3 | 3 | 6401-0103-1001<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Монтаж предохранителя** | шт. | 8 | 7 530,0<br>5 998,0 | 554,0<br>165,0 | 60 240,0<br>47 984,0 | 4 432,0<br>1 320,0 | 7 824,0 | | 60 240,0 | |
| 4 | 4 | 247-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А,У3** | шт. | 8 | 1 248,0 | | 9 984,0 | | 9 984,0 | | 9 984,0 | |
| 5 | 5 | 247-207-0807<br>*РСНБ РК 2022* | **Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя,типа НКТ16,габарит 00** | шт. | 8 | 1 288,0 | | 10 304,0 | | 10 304,0 | | 10 304,0 | |
| 6 | 6 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | шт. | 8 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 51 480,0<br>51 328,0 | 0,0<br>0,0 | 152,0 | | 51 480,0 | |
| 7 | 7 | 247-204-2234<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-150,характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"** | шт. | 1 | 18 935,0 | | 18 935,0 | | 18 935,0 | | 18 935,0 | |
| 8 | 8 | 247-204-0763<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 2 309,0 | | 2 309,0 | | 2 309,0 | | 2 309,0 | |
| 9 | 9 | 247-204-0758<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** | шт. | 3 | 1 919,0 | | 5 757,0 | | 5 757,0 | | 5 757,0 | |
| 10 | 10 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 1 768,0 | | 1 768,0 | | 1 768,0 | | 1 768,0 | |
| 11 | 11 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 2 | 1 805,0 | | 3 610,0 | | 3 610,0 | | 3 610,0 | |
| 12 | 12 | 6119-0602-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка счетчика на готовое основание,трехфазного** | шт. | 1 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 42,0 | | 5 691,0 | |
| 13 | 13 | 247-301-0227<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX 1P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A),20 мА,класс точности 1** | шт. | 1 | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг** | | 1 | 13 717,0 | 166,0 | 13 717,0 | 166,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | шт. | | | 11 614,0 | 49,0 | 11 614,0 | 49,0 | | | | |
| 15 | 15 | 247-201-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 18 964,0 | | | 18 964,0 | | 18 964,0 | | 18 964,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | | 1 | 6 435,0 | 0,0 | | 6 435,0 | 0,0 | 19,0 | | 6 435,0 | |
| | | | | шт. | | 6 416,0 | 0,0 | | 6 416,0 | 0,0 | | | | |
| 17 | 17 | 247-204-2522<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | | 1 | 2 259,0 | | | 2 259,0 | | 2 259,0 | | 2 259,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 18 | 18 | 6119-0602-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание,трехфазного | | 1 | 5 691,0 | 229,0 | | 5 691,0 | 229,0 | 42,0 | | 5 691,0 | |
| | | | | шт. | | 5 420,0 | 71,0 | | 5 420,0 | 71,0 | | | | |
| 19 | 19 | 247-301-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A),20 мА,класс точности 1 | | 1 | 117 466,0 | | | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | | 5 | 6 435,0 | 0,0 | | 32 175,0 | 0,0 | 95,0 | | 32 175,0 | |
| | | | | шт. | | 6 416,0 | 0,0 | | 32 080,0 | 0,0 | | | | |
| 21 | 21 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | | 1 | 1 805,0 | | | 1 805,0 | | 1 805,0 | | 1 805,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 3 | 522,0 | | | 1 566,0 | | 1 566,0 | | 1 566,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА | | 1 | 3 982,0 | | | 3 982,0 | | 3 982,0 | | 3 982,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | СТПрайс | Шина N "ноль" и PE "земля" | | 1 | 1 244,22 | | | 1 244,0 | | 1 244,0 | | 1 244,0 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | | 2 | 11 959,0 | 166,0 | | 23 918,0 | 332,0 | 5 874,0 | | 23 918,0 | |
| | | | | шт. | | 9 856,0 | 49,0 | | 19 712,0 | 98,0 | | | | |
| 26 | 26 | 247-201-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 6-1 36 УХЛ3 IP31 | | 2 | 72 445,0 | | | 144 890,0 | | 144 890,0 | | 144 890,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | | 24 | 6 435,0 | 0,0 | | 154 440,0 | 0,0 | 456,0 | | 154 440,0 | |
| | | | | шт. | | 6 416,0 | 0,0 | | 153 984,0 | 0,0 | | | | |
| 28 | 28 | 247-204-2828<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 100 мА | | 12 | 4 519,0 | | | 54 228,0 | | 54 228,0 | | 54 228,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 247-204-2515<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | | 12 | 1 507,0 | | | 18 084,0 | | 18 084,0 | | 18 084,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 6119-0602-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание,однофазного | | 12 | 2 389,0 | 229,0 | | 28 668,0 | 2 748,0 | 504,0 | | 28 668,0 | |
| | | | | шт. | | 2 118,0 | 71,0 | | 25 416,0 | 852,0 | | | | |
| 31 | 31 | 247-301-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 PLC TX IP P П RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1 | | 12 | 50 873,0 | | | 610 476,0 | | 610 476,0 | | 610 476,0 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | СТПрайс | Шина N "ноль" | | 6 | 1 346,32 | | | 8 078,0 | | 8 078,0 | | 8 078,0 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | СТПрайс | Шина PEN "земля-ноль" 6/9мм 8/2(8 групп/крепление по краям) | | 6 | 337,03 | | | 2 022,0 | | 2 022,0 | | 2 022,0 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 261-404-0530<br>*РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | | 0,12 | 5 671,0 | | | 681,0 | | 681,0 | | 681,0 | |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 6119-0601-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А | | 2 | 7 812,0 | 239,0 | | 15 624,0 | 478,0 | 394,0 | | 15 624,0 | |
| | | | | шт. | | 7 376,0 | 73,0 | | 14 752,0 | 146,0 | | | | |
| 36 | 36 | 247-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30 | | 2 | 19 972,0 | | | 39 944,0 | | 39 944,0 | | 39 944,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Электрооборудование** | | | | | | 1 762 335,0 | 26 922,0 | 1 283 309,0 | 0,0 | 1 762 335,0 | |
| | | | | | | | | | 452 104,0 | 8 280,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Подраздел 2: Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 6119-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке | | 33 | 2 357,0 | 12,0 | | 77 781,0 | 396,0 | 3 927,0 | | 77 781,0 | |
| | | | | шт. | | 2 226,0 | 4,0 | | 73 458,0 | 132,0 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 247-102-0343<br>СпрСЦ 07.2024 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 38 MS,мощность 32 Вт.степень защиты IP40 /Damin LED 40 MS,IP65/ | шт. | 3 | 84 471,0 | | 253 413,0 | | 253 413,0 | | 253 413,0 | |
| 39 | 39 | 247-102-0325<br>СпрСЦ 07.2024 | Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18,мощность 18 Вт.степень защиты IP65 | шт. | 14 | 52 297,0 | | 732 158,0 | | 732 158,0 | | 732 158,0 | |
| 40 | 40 | 247-104-2815<br>СпрСЦ 07.2024 | Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600,мощность 26 Вт.степень защиты IP65 | шт. | 4 | 50 503,0 | | 202 012,0 | | 202 012,0 | | 202 012,0 | |
| 41 | 41 | 247-102-2115<br>РСНБ РК 2022 | Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 9 STANDARD MS,мощность 9 Вт.степень защиты IP65 | шт. | 12 | 7 898,0 | | 94 776,0 | | 94 776,0 | | 94 776,0 | |
| 42 | 42 | 247-104-2502<br>СпрСЦ 07.2024 | Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м.IP 54 | шт. | 2 | 7 781,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | |
| 43 | 43 | 247-106-0121<br>СпрСЦ 07.2024 | Лампа светодиодная LED ЛАМПА С37 "Свеча" 10W 9001.m 230V 2700K/4000K/6500K E14/E27 /NLL-A60-10-24/48-4K-E27 61 476 Navigator/ | шт. | 2 | 553,0 | | 1 106,0 | | 1 106,0 | | 1 106,0 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Светотехническое оборудование | | | | | 1 376 808,0 | 396,0 | 1 302 954,0 | 0,0 | 1 376 808,0 | |
| | | | | | | | | 73 458,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | Подраздел 3: Электроустановочные изделия | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6119-0402-0102<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 9 | 1 047,0<br>1 030,0 | 1,0<br>0,0 | 9 423,0<br>9 270,0 | 9,0<br>0,0 | 144,0 | | 9 423,0 | |
| 45 | 45 | 247-212-0204<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44 | шт. | 9 | 434,0 | | 3 906,0 | | 3 906,0 | | 3 906,0 | |
| 46 | 46 | 247-202-0606<br>РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм /КМ-202/ | шт. | 50 | 35,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 | |
| 47 | 47 | 6119-0402-0102<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 2 | 1 047,0<br>1 030,0 | 1,0<br>0,0 | 2 094,0<br>2 060,0 | 2,0<br>0,0 | 32,0 | | 2 094,0 | |
| 48 | 48 | 247-214-1715<br>СпрСЦ 07.2024 | Розетка штепсельная типа VIKO одноместная,с заземляющим контактом,с защитной шторкой 250 В,16 А,IP54,Palmiye | шт. | 2 | 2 676,0 | | 5 352,0 | | 5 352,0 | | 5 352,0 | |
| 49 | 49 | 6119-0301-0114<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям,по ферме,колонне,или другим стальным конструкциям,диаметр до 40 мм /трубы ПВХ по лоткам/ | м | 30 | 2 348,0<br>1 538,0 | 171,0<br>46,0 | 70 440,0<br>46 140,0 | 5 130,0<br>1 380,0 | 19 170,0 | | 70 440,0 | |
| 50 | 50 | 6119-0101-0102<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 /по лоткам/ | м | 30 | 449,0<br>428,0 | 2,0<br>0,0 | 13 470,0<br>12 840,0 | 60,0<br>0,0 | 570,0 | | 13 470,0 | |
| 51 | 51 | 6119-0102-0101<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 230 | 837,0<br>806,0 | 3,0<br>0,0 | 192 510,0<br>185 380,0 | 690,0<br>0,0 | 6 440,0 | | 192 510,0 | |
| 52 | 52 | 6119-0102-0103<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Прокладка установочного провода в полу | м | 136 | 633,0<br>613,0 | 2,0<br>0,0 | 86 088,0<br>83 368,0 | 272,0<br>0,0 | 2 448,0 | | 86 088,0 | |
| 53 | 53 | 6119-0201-0103<br>ЕСП РСНБ РК 2024 | Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 16 мм2 | м | 12 | 1 802,0<br>1 732,0 | 9,0<br>2,0 | 21 624,0<br>20 784,0 | 108,0<br>24,0 | 732,0 | | 21 624,0 | |
| 54 | 54 | 243-107-0906<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66 | м | 30,6 | 5 918,0 | | 181 091,0 | | 181 091,0 | | 181 091,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 243-107-0902<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2.5 (ок)-0,66 | м | 35,7 | 973,0 | | 34 736,0 | | 34 736,0 | | 34 736,0 | Казахстан |
| 56 | 56 | 243-107-0901<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х1.5 (ок)-0,66 | м | 45,9 | 636,0 | | 29 192,0 | | 29 192,0 | | 29 192,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 243-107-0504<br>РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66 | | 150,96 | 1 340,0 | | 202 286,0 | | 202 286,0 | | 202 286,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0.66 | м<br>м | 71,4 | 599,0 | | 42 769,0 | | 42 769,0 | | 42 769,0 | Казахстан |
| 59 | 59 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м<br>м | 81,6 | 396,0 | | 32 314,0 | | 32 314,0 | | 32 314,0 | Казахстан |
| 60 | 60 | 241-207-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м<br>м | 30,3 | 99,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | |
| 61 | 61 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м<br>м | 25,25 | 78,0 | | 1 970,0 | | 1 970,0 | | 1 970,0 | |
| 62 | 62 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м<br>м | 207,05 | 54,0 | | 11 181,0 | | 11 181,0 | | 11 181,0 | |
| 63 | 63 | 241-207-1704<br>*СборСП 07.2024* | Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм /ПНД,тяжелая/ | м<br>м | 137,36 | 303,0 | | 41 620,0 | | 41 620,0 | | 41 620,0 | |
| 64 | 64 | 6401-0203-0306<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм | м<br>м | 462 | 1 199,0<br>987,0 | 37,0<br>8,0 | 553 938,0<br>455 994,0 | 17 094,0<br>3 696,0 | 80 850,0 | | 553 938,0 | |
| 65 | 65 | 252-301-1468<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток (d 8мм,/бухта 127м) горячеоцинкованный | м<br>м | 450 | 792,0 | | 356 400,0 | | 356 400,0 | | 356 400,0 | |
| 66 | 66 | 252-301-1467<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 10 мм,/бухта 81 м) горячеоцинкованный /ф16мм/ | м<br>м | 12 | 1 255,0 | | 15 060,0 | | 15 060,0 | | 15 060,0 | |
| 67 | 67 | 252-301-1430<br>*РСНБ РК 2022* | Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм),нерж. | шт.<br>шт. | 30 | 2 040,0 | | 61 200,0 | | 61 200,0 | | 61 200,0 | |
| 68 | 68 | 6401-0103-1601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе,медной или алюминиевой,сечение до 250 мм2 | м<br>м | 0,4 | 3 116,0<br>2 639,0 | 428,0<br>181,0 | 1 246,0<br>1 056,0 | 171,0<br>72,0 | 20,0 | | 1 246,0 | |
| 69 | 69 | 247-215-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм /Главная заземляющая шина ГЗШ(медь 40х5) длиной 400мм/ | шт.<br>шт. | 0,1 | 95 112,0 | | 9 511,0 | | 9 511,0 | | 9 511,0 | |
| 70 | 70 | 6401-0203-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2 | м<br>м | 60 | 1 376,0<br>755,0 | 151,0<br>39,0 | 82 560,0<br>45 300,0 | 9 060,0<br>2 340,0 | 28 200,0 | | 82 560,0 | |
| 71 | 71 | 6119-0102-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода в полу | м<br>м | 60 | 678,0<br>613,0 | 2,0<br>0,0 | 40 680,0<br>36 780,0 | 120,0<br>0,0 | 3 780,0 | | 40 680,0 | |
| 72 | 72 | 243-602-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2 | км<br>км | 0,06 | 624 646,0 | | 37 479,0 | | 37 479,0 | | 37 479,0 | Казахстан |
| 73 | 73 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг | шт.<br>шт. | 1 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |
| 74 | 74 | 247-201-0809<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31 | шт.<br>шт. | 1 | 18 272,0 | | 18 272,0 | | 18 272,0 | | 18 272,0 | |
| 75 | 75 | 252-102-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор шинный SM-40 | шт.<br>шт. | 10 | 463,0 | | 4 630,0 | | 4 630,0 | | 4 630,0 | |
| 76 | 76 | 247-215-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /5шт длиной 140мм/ | шт.<br>шт. | 0,175 | 9 080,0 | | 1 589,0 | | 1 589,0 | | 1 589,0 | |
| 77 | 77 | 6119-0303-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 200 - 400 мм | м<br>м | 30 | 6 457,0<br>5 178,0 | 13,0<br>3,0 | 193 710,0<br>155 340,0 | 390,0<br>90,0 | 37 980,0 | | 193 710,0 | |
| 78 | 78 | 243-907-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм,шириной 400 мм | м<br>м | 30 | 4 134,0 | | 124 020,0 | | 124 020,0 | | 124 020,0 | Казахстан |
| 79 | 79 | 243-907-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм,шириной 300 мм | шт.<br>шт. | 4 | 3 025,0 | | 12 100,0 | | 12 100,0 | | 12 100,0 | Казахстан |
| 80 | 80 | 243-907-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль,типа П-образного сечения высотой 41 мм,шириной 41 мм,толщиной 2 мм | м<br>м | 30 | 1 876,0 | | 56 280,0 | | 56 280,0 | | 56 280,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 243-907-5401<br>*РСНБ РК 2022* | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20,одинарный | шт. | 210 | 193,0 | | 40 530,0 | | 40 530,0 | | 40 530,0 | |
| 82 | 82 | 243-907-5301<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 | 1000 шт. | 0,21 | 58 732,0 | | 12 334,0 | | 12 334,0 | | 12 334,0 | |
| 83 | 83 | 243-907-6144<br>*СпрСЦ 07.2024* | Шайба для соединения проволочного лотка,типа СМ,(в соединении с винтом М6х20) | шт. | 180 | 142,0 | | 25 560,0 | | 25 560,0 | | 25 560,0 | |
| 84 | 84 | 243-907-5301<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 | 1000 шт. | 0,12 | 58 732,0 | | 7 048,0 | | 7 048,0 | | 7 048,0 | |
| 85 | 85 | 243-907-5001<br>*РСНБ РК 2022* | Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс и консолей типа М6,длиной 25 мм | 1000 шт. | 0,06 | 56 021,0 | | 3 361,0 | | 3 361,0 | | 3 361,0 | |
| 86 | 86 | СТПрайс | Противопожарная пена.ELIT180 CP660/CFS-F FX ГОСТ 53310 | шт | 31 | 29 160,06 | | 903 962,0 | | 903 962,0 | | 903 962,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия** | | | | | 3 562 003,0<br>1 065 926,0 | 33 272,0<br>7 651,0 | 2 462 806,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 3 562 003,0 | |
| | | | **Подраздел 4: Система обогрева** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |
| 88 | 88 | 247-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 9 925,0 | | 9 925,0 | | 9 925,0 | | 9 925,0 | |
| 89 | 89 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 6 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 38 610,0<br>38 496,0 | 0,0<br>0,0 | 114,0 | | 38 610,0 | |
| 90 | 90 | 247-204-0714<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 608,0 | | 608,0 | | 608,0 | | 608,0 | |
| 91 | 91 | 247-204-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА | шт. | 1 | 4 292,0 | | 4 292,0 | | 4 292,0 | | 4 292,0 | |
| 92 | 92 | 247-208-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Контактор малогабаритный типа КМИ 22510,25 А,230 В/АС-3,1НО | шт. | 1 | 4 756,0 | | 4 756,0 | | 4 756,0 | | 4 756,0 | |
| 93 | 93 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 | |
| 94 | 94 | 247-204-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 568,0 | | 568,0 | | 568,0 | | 568,0 | |
| 95 | 95 | 245-712-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Терморегуляторы без датчика модели РТ330 /Termeo SN/ | шт. | 1 | 19 452,0 | | 19 452,0 | | 19 452,0 | | 19 452,0 | Казахстан |
| 96 | 96 | 245-712-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0.PT330 | шт. | 1 | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 1 800,0 | Казахстан |
| 97 | 97 | 6401-0202-1102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной,диаметр до 100 мм | м | 30 | 834,0<br>738,0 | 1,0<br>0,0 | 25 020,0<br>22 140,0 | 30,0<br>0,0 | 2 850,0 | | 25 020,0 | |
| 98 | 98 | 243-403-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR | м | 30 | 1 247,0 | | 37 410,0 | | 37 410,0 | | 37 410,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 4: Система обогрева** | | | | | 156 680,0<br>72 250,0 | 196,0<br>49,0 | 84 234,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 156 680,0 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Общедомовые помещения** | | | | | 6 857 826,0<br>1 663 738,0 | 60 786,0<br>16 112,0 | 5 133 303,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 6 857 826,0 | |
| | | | **Раздел 2: Жилая часть** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | шт. | 4 | 11 959,0<br>9 856,0 | 166,0<br>49,0 | 47 836,0<br>39 424,0 | 664,0<br>196,0 | 7 748,0 | | 47 836,0 | |
| 100 | 100 | 247-201-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 | шт. | 4 | 5 967,0 | | 23 868,0 | | 23 868,0 | | 23 868,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | шт. | 36 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 231 660,0<br>230 976,0 | 0,0<br>0,0 | 684,0 | | 231 660,0 | |
| 102 | 102 | 247-204-2515<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А** | шт. | 4 | 1 507,0 | | 6 028,0 | | 6 028,0 | | 6 028,0 | |
| 103 | 103 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 8 | 522,0 | | 4 176,0 | | 4 176,0 | | 4 176,0 | |
| 104 | 104 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА** | шт. | 24 | 4 041,0 | | 96 984,0 | | 96 984,0 | | 96 984,0 | |
| 105 | 105 | СТПрайс | **Шина N "ноль" и PE "земля"** | шт | 4 | 1 244,22 | | 4 977,0 | | 4 977,0 | | 4 977,0 | |
| 106 | 106 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг** | шт. | 8 | 11 959,0<br>9 856,0 | 166,0<br>49,0 | 95 672,0<br>78 848,0 | 1 328,0<br>392,0 | 15 496,0 | | 95 672,0 | |
| 107 | 107 | 247-201-1005<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41** | шт. | 8 | 5 967,0 | | 47 736,0 | | 47 736,0 | | 47 736,0 | |
| 108 | 118 | 6119-0102-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода в полу** | м | 120 | 678,0<br>613,0 | 2,0<br>0,0 | 81 360,0<br>73 560,0 | 240,0<br>0,0 | 7 560,0 | | 81 360,0 | |
| 109 | 119 | 243-142-0307<br>*РСНБ РК 2022* | **Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 (сечением 2,5 мм2** | м | 120,113262 | 151,0 | | 18 136,71 | | 18 136,71 | | 18 136,71 | Казахстан |
| 110 | 120 | 247-202-1702<br>*СпрСП 07.2024* | **Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108: 8 зажимов,6 вводов,D20мм,80x80x40мм,IP44** | шт. | 7 | 1 086,0 | | 7 602,0 | | 7 602,0 | | 7 602,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Электрооборудование** | | | | | 666 035,71<br>422 808,0 | 2 232,0<br>588,0 | 240 995,71<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 666 035,71 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Жилая часть** | | | | | 666 035,71<br>422 808,0 | 2 232,0<br>588,0 | 240 995,71<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 666 035,71 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7 523 861,71<br>2 086 546,0 | 63 018,0<br>16 700,0 | 5 374 298,71<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 7 523 861,735 | |

| | | |
|---|---|---|
| НДДС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 526 670,32 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **8 050 532,06** |
| НДДС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 24 151,6 |
| НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 403 734,18 |
| НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 242 240,51 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **8 720 658,35** |
| | НДС (12%) | 1 046 479,0 |
| | **Итого с НДС** | **9 767 137,35** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation".Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФО Инжиниринг".Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв (офис) 94, БИН 230640004716

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS».Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1, БИН 240140030603

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC central company".Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок N25"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Многоквартирный жилой дом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 16

за **сентябрь 2025** (месяц, год) на **2-01-04-08 Внутреннее инженерное оборудование.Электроснабжение и электроосвещение** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Обнесломовые помещения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6401-0104-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Монтаж шкафа управления и регулирования** | шт. | 1 | 99 728,0<br>77 978,0 | 18 308,0<br>5 673,0 | 99 728,0 | 18 308,0<br>5 673,0 | 3 442,0 | | 99 728,0 | |
| 2 | 2 | 247-201-0807<br>*РСНБ РК 2022* | **Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 7-0 36 УХЛ3 IP31** | шт. | 1 | 68 706,0 | | 68 706,0 | | | 68 706,0 | 68 706,0 | |
| 3 | 3 | 6401-0103-1001<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Монтаж предохранителя** | шт. | 8 | 7 530,0<br>5 998,0 | 554,0<br>165,0 | 60 240,0<br>47 984,0 | 4 432,0<br>1 320,0 | 7 824,0 | | 60 240,0 | |
| 4 | 4 | 247-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | **Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А,У3** | шт. | 8 | 1 248,0 | | 9 984,0 | | 9 984,0 | | 9 984,0 | |
| 5 | 5 | 247-207-0807<br>*РСНБ РК 2022* | **Аксессуары для предохранителя Держатель ножевого предохранителя,типа HRT16,габарит 00** | шт. | 8 | 1 288,0 | | 10 304,0 | | 10 304,0 | | 10 304,0 | |
| 6 | 6 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка прибора или аппарата** | шт. | 8 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 51 480,0<br>51 328,0 | 0,0<br>0,0 | 152,0 | | 51 480,0 | |
| 7 | 7 | 247-204-2234<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-150,характеристика "С" 3Р 80А 15 кА "С"** | шт. | 1 | 18 935,0 | | 18 935,0 | | 18 935,0 | | 18 935,0 | |
| 8 | 8 | 247-204-0763<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 2 309,0 | | 2 309,0 | | 2 309,0 | | 2 309,0 | |
| 9 | 9 | 247-204-0758<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"** | шт. | 3 | 1 919,0 | | 5 757,0 | | 5 757,0 | | 5 757,0 | |
| 10 | 10 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** | шт. | 1 | 1 768,0 | | 1 768,0 | | 1 768,0 | | 1 768,0 | |
| 11 | 11 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"** | шт. | 2 | 1 805,0 | | 3 610,0 | | 3 610,0 | | 3 610,0 | |
| 12 | 12 | 6119-0602-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка счетчика на готовое основание,трехфазного** | шт. | 1 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 42,0 | | 5 691,0 | |
| 13 | 13 | 247-301-0227<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4У-Э720 R TX 1P П RS Д G/PLC (3x220/380V 5-7,5A),20 мА,класс точности 1** | шт. | 1 | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | Казахстан |
| 14 | 14 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг** | | 1 | 13 717,0 | 166,0 | 13 717,0 | 166,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 247-201-0306<br>*РСНБ РК 2022* | Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩУРн 3/18зо-1 Зб УХЛ3 IP31 | шт. | | 11 614,0 | 49,0 | 11 614,0 | 49,0 | | | |
| 16 | 16 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 18 964,0 | | 18 964,0 | | 18 964,0 | 18 964,0 | |
| 17 | 17 | 247-204-2522<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А | шт. | 1 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 19,0 | 6 435,0 | |
| 18 | 18 | 6119-0602-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание,трехфазного | шт. | 1 | 2 259,0 | | 2 259,0 | | 2 259,0 | 2 259,0 | |
| 19 | 19 | 247-301-0226<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный,однотарифный марки Дала,СА4-Э720 R TX 1P P П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-60A),20 мА,класс точности 1 | шт. | 1 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 5 691,0<br>5 420,0 | 229,0<br>71,0 | 42,0 | 5 691,0 | |
| 20 | 20 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 117 466,0 | | 117 466,0 | | 117 466,0 | 117 466,0 | Казахстан |
| 21 | 21 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 5 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 32 175,0<br>32 080,0 | 0,0<br>0,0 | 95,0 | 32 175,0 | |
| 22 | 22 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1 805,0 | | 1 805,0 | | 1 805,0 | 1 805,0 | |
| 23 | 23 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 3 | 522,0 | | 1 566,0 | | 1 566,0 | 1 566,0 | |
| 24 | 24 | СТПрайс | Шина N "ноль" и PE "земля" | шт. | 1 | 3 982,0 | | 3 982,0 | | 3 982,0 | 3 982,0 | |
| 25 | 25 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | шт | 1 | 1 244,22 | | 1 244,0 | | 1 244,0 | 1 244,0 | |
| 26 | 26 | 247-201-1205<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный,этажный ГОСТ 32397-2013,типа ЩЭ 6-1 Зб УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 11 959,0<br>9 856,0 | 166,0<br>49,0 | 23 918,0<br>19 712,0 | 332,0<br>98,0 | 3 874,0 | 23 918,0 | |
| 27 | 27 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 72 445,0 | | 144 890,0 | | 144 890,0 | 144 890,0 | |
| 28 | 28 | 247-204-2828<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 100 мА | шт. | 24 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 154 440,0<br>153 984,0 | 0,0<br>0,0 | 456,0 | 154 440,0 | |
| 29 | 29 | 247-204-2515<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | шт. | 12 | 4 519,0 | | 54 228,0 | | 54 228,0 | 54 228,0 | |
| 30 | 30 | 6119-0602-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка счетчика на готовое основание,однофазного | шт. | 12 | 1 507,0 | | 18 084,0 | | 18 084,0 | 18 084,0 | |
| 31 | 31 | 247-301-0122<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 PLC TX 1P P П RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,многотарифный,класс точности 1 | шт. | 12 | 2 389,0<br>2 118,0 | 229,0<br>71,0 | 28 668,0<br>25 416,0 | 2 748,0<br>852,0 | 504,0 | 28 668,0 | |
| 32 | 32 | СТПрайс | Шина N "ноль" | шт. | 12 | 50 873,0 | | 610 476,0 | | 610 476,0 | 610 476,0 | Казахстан |
| 33 | 33 | СТПрайс | Шина PEN "земля-ноль" 6/9мм 8/2(8 групп/крепление по краям) | шт | 6 | 1 346,32 | | 8 078,0 | | 8 078,0 | 8 078,0 | |
| 34 | 34 | 261-404-0530<br>*РСНБ РК 2022* | Сжимы ответвительные | шт | 6 | 337,03 | | 2 022,0 | | 2 022,0 | 2 022,0 | |
| 35 | 35 | 6119-0601-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка трансформатора понижающего,мощность до 0,25 кВ.А | 100 шт. | 0,12 | 5 671,0 | | 681,0 | | 681,0 | 681,0 | |
| 36 | 36 | 247-203-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/36-3 Зб УХЛ4 IP30 | шт. | 2 | 7 812,0<br>7 376,0 | 239,0<br>73,0 | 15 624,0<br>14 752,0 | 478,0<br>146,0 | 394,0 | 15 624,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Электрооборудование** | шт. | 2 | 19 972,0 | | 39 944,0 | | 39 944,0 | 39 944,0 | |
| | | | | | | | | 1 762 335,0 | 26 922,0 | 1 283 309,0 | 0,0 | 1 762 335,0 |
| | | | | | | | | 452 104,0 | 8 280,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | **Подраздел 2: Светотехническое оборудование** | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 6119-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж светильника с лампами светодиодными,устанавливаемого с подвесом на крюке | шт. | 33 | 2 357,0<br>2 226,0 | 12,0<br>4,0 | 77 781,0<br>73 458,0 | 396,0<br>132,0 | 3 927,0 | 77 781,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 247-102-0343<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Светильник светодиодный для ЖКХ-1 RKL LED 38 MS,мощность 32 Вт.степень защиты IP40 /Damin LED 40 MS,IP65/** | шт. | 3 | 84 471,0 | | 253 413,0 | | 253 413,0 | | 253 413,0 | |
| 39 | 39 | 247-102-0325<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18,мощность 18 Вт.степень защиты IP65** | шт. | 14 | 52 297,0 | | 732 158,0 | | 732 158,0 | | 732 158,0 | |
| 40 | 40 | 247-104-2815<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Светильник промышленный светодиодный для потолков высотой до 5 м LZ.OPL ECO LED 600,мощность 26 Вт.степень защиты IP65** | шт. | 4 | 50 503,0 | | 202 012,0 | | 202 012,0 | | 202 012,0 | |
| 41 | 41 | 247-102-2115<br>*РСНБ РК 2022* | **Светильник светодиодный офисный-1 DROP LED 9 STANDARD MS,мощность 9 Вт.степень защиты IP65** | шт. | 12 | 7 898,0 | | 94 776,0 | | 94 776,0 | | 94 776,0 | |
| 42 | 42 | 247-104-2502<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м,IP 54** | шт. | 2 | 7 781,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | | 15 562,0 | |
| 43 | 43 | 247-106-0121<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Лампа светодиодная LED ЛАМПА** C37 "Свеча" 10W 900Lm 230V 2700K/4000K/6500K E14/E27 /NLL-A60-10-24/48-4K-E27 61 476 Navigator/ | шт. | 2 | 553,0 | | 1 106,0 | | 1 106,0 | | 1 106,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Светотехническое оборудование** | | | | | 1 376 808,0 | 396,0 | 1 302 954,0 | 0,0 | 1 376 808,0 | |
| | | | | | | | | 73 458,0 | 132,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Подраздел 3: Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 6119-0402-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | шт. | 9 | 1 047,0<br>1 030,0 | 1,0<br>0,0 | 9 423,0<br>9 270,0 | 9,0<br>0,0 | 144,0 | | 9 423,0 | |
| 45 | 45 | 247-212-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 36850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором,до 250 В,10 А,IP44** | шт. | 9 | 434,0 | | 3 906,0 | | 3 906,0 | | 3 906,0 | |
| 46 | 46 | 247-202-0606<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107,диаметром 75 мм,глубиной 40 мм /КМ-202/** | шт. | 50 | 35,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 | | 1 750,0 | |
| 47 | 47 | 6119-0402-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного,штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке** | шт. | 2 | 1 047,0<br>1 030,0 | 1,0<br>0,0 | 2 094,0<br>2 060,0 | 2,0<br>0,0 | 32,0 | | 2 094,0 | |
| 48 | 48 | 247-214-1715<br>*СпрСЦ 07.2024* | **Розетка штепсельная типа VIKO одноместная,с заземляющим контактом,с защитной шторкой 250 В,16 А,IP54,Palmiye** | шт. | 2 | 2 676,0 | | 5 352,0 | | 5 352,0 | | 5 352,0 | |
| 49 | 49 | 6119-0301-0114<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка трубы стальной по установленным конструкциям,по ферме,колонне,или другим стальным конструкциям,диаметр до 40 мм /трубы ПВХ по лоткам/** | м | 30 | 2 348,0<br>1 538,0 | 171,0<br>46,0 | 70 440,0<br>46 140,0 | 5 130,0<br>1 380,0 | 19 170,0 | | 70 440,0 | |
| 50 | 50 | 6119-0101-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2 /по лоткам/** | м | 30 | 449,0<br>428,0 | 2,0<br>0,0 | 13 470,0<br>12 840,0 | 60,0<br>0,0 | 570,0 | | 13 470,0 | |
| 51 | 51 | 6119-0102-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | м | 230 | 837,0<br>806,0 | 3,0<br>0,0 | 192 510,0<br>185 380,0 | 690,0<br>0,0 | 6 440,0 | | 192 510,0 | |
| 52 | 52 | 6119-0102-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка установочного провода в полу** | м | 136 | 633,0<br>613,0 | 2,0<br>0,0 | 86 088,0<br>83 368,0 | 272,0<br>0,0 | 2 448,0 | | 86 088,0 | |
| 53 | 53 | 6119-0201-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | **Прокладка кабеля с креплением скобами,сечение до 16 мм2** | м | 12 | 1 802,0<br>1 732,0 | 9,0<br>2,0 | 21 624,0<br>20 784,0 | 108,0<br>24,0 | 732,0 | | 21 624,0 | |
| 54 | 54 | 243-107-0906<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5x16 (ок)-0,66** | м | 30,6 | 5 918,0 | | 181 091,0 | | 181 091,0 | | 181 091,0 | Казахстан |
| 55 | 55 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5x2,5 (ок)-0,66** | м | 35,7 | 973,0 | | 34 736,0 | | 34 736,0 | | 34 736,0 | Казахстан |
| 56 | 56 | 243-107-0901<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5x1,5 (ок)-0,66** | м | 45,9 | 636,0 | | 29 192,0 | | 29 192,0 | | 29 192,0 | Казахстан |
| 57 | 57 | 243-107-0504<br>*РСНБ РК 2022* | **Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3x6 (ок)-0,66** | | 150,96 | 1 340,0 | | 202 286,0 | | 202 286,0 | | 202 286,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 71,4 | 599,0 | | 42 769,0 | | 42 769,0 | | 42 769,0 | Казахстан |
| 59 | 59 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ нг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 81,6 | 396,0 | | 32 314,0 | | 32 314,0 | | 32 314,0 | Казахстан |
| 60 | 60 | 241-207-0305<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 30,3 | 99,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | | 3 000,0 | |
| 61 | 61 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 25,25 | 78,0 | | 1 970,0 | | 1 970,0 | | 1 970,0 | |
| 62 | 62 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 207,05 | 54,0 | | 11 181,0 | | 11 181,0 | | 11 181,0 | |
| 63 | 63 | 241-207-1704<br>*СпрСП 07 2024* | Труба гофрированная с зондом диаметром 32 мм /ПНД,тяжелая/ | м | 137,36 | 303,0 | | 41 620,0 | | 41 620,0 | | 41 620,0 | |
| 64 | 64 | 6401-0203-0306<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 8 мм | м | 462<br>987,0 | 1 199,0<br>8,0 | 37,0 | 553 938,0<br>455 994,0 | 17 094,0<br>3 696,0 | 80 850,0 | | 553 938,0 | |
| 65 | 65 | 252-301-1468<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 8мм.(бухта 127м) горячеоцинкованный | м | 450 | 792,0 | | 356 400,0 | | 356 400,0 | | 356 400,0 | |
| 66 | 66 | 252-301-1467<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 10 мм.(бухта 81 м) горячеоцинкованный /ф16мм/ | м | 12 | 1 255,0 | | 15 060,0 | | 15 060,0 | | 15 060,0 | |
| 67 | 67 | 252-301-1430<br>*РСНБ РК 2022* | Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм),нерж. | шт. | 30 | 2 040,0 | | 61 200,0 | | 61 200,0 | | 61 200,0 | |
| 68 | 68 | 6401-0103-1601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе,медной или алюминиевой,сечение до 250 мм2 | м | 0,4<br>2 639,0 | 3 116,0<br>181,0 | 428,0 | 1 246,0<br>1 056,0 | 171,0<br>72,0 | 20,0 | | 1 246,0 | |
| 69 | 69 | 247-215-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм /Главная заземляющая шина ГЗШ(медь 40х5) длиной 400мм/ | шт. | 0,1 | 95 112,0 | | 9 511,0 | | 9 511,0 | | 9 511,0 | |
| 70 | 70 | 6401-0203-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего,из стали полосовой,сечение 100 мм2 | м | 60<br>755,0 | 1 376,0<br>39,0 | 151,0 | 82 560,0<br>45 300,0 | 9 060,0<br>2 340,0 | 28 200,0 | | 82 560,0 | |
| 71 | 71 | 6119-0102-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода в полу | м | 60<br>613,0 | 678,0<br>0,0 | 2,0 | 40 680,0<br>36 780,0 | 120,0<br>0,0 | 3 780,0 | | 40 680,0 | |
| 72 | 72 | 243-602-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2 | км | 0,06 | 624 646,0 | | 37 479,0 | | 37 479,0 | | 37 479,0 | Казахстан |
| 73 | 73 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг | шт. | 1<br>11 614,0 | 13 717,0<br>49,0 | 166,0 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |
| 74 | 74 | 247-201-0809<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013,типа ЩМП 2-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 18 272,0 | | 18 272,0 | | 18 272,0 | | 18 272,0 | |
| 75 | 75 | 252-102-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Изолятор шинный SM-40 | шт. | 10 | 463,0 | | 4 630,0 | | 4 630,0 | | 4 630,0 | |
| 76 | 76 | 247-215-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Шина медная марки М1 размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм /5шт длиной 140мм/ | шт. | 0,175 | 9 080,0 | | 1 589,0 | | 1 589,0 | | 1 589,0 | |
| 77 | 77 | 6119-0303-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного,ширина 200 - 400 мм | м | 30<br>5 178,0 | 6 457,0<br>3,0 | 13,0 | 193 710,0<br>155 340,0 | 390,0<br>90,0 | 37 980,0 | | 193 710,0 | |
| 78 | 78 | 243-907-1007<br>*РСНБ РК 2022* | Кабельный лоток перфорированный,замкового типа высотой 50 мм,шириной 400 мм | м | 30 | 4 134,0 | | 124 020,0 | | 124 020,0 | | 124 020,0 | Казахстан |
| 79 | 79 | 243-907-1406<br>*РСНБ РК 2022* | Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм,шириной 300 мм | шт. | 4 | 3 025,0 | | 12 100,0 | | 12 100,0 | | 12 100,0 | Казахстан |
| 80 | 80 | 243-907-2902<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль,типа П-образного сечения высотой 41 мм,шириной 41 мм,толщиной 2 мм | м | 30 | 1 876,0 | | 56 280,0 | | 56 280,0 | | 56 280,0 | Казахстан |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 81 | 243-907-5401<br>*РСНБ РК 2022* | Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 М6х20,одинарный | шт. | 210 | 193,0 | | 40 530,0 | | 40 530,0 | | 40 530,0 | |
| 82 | 82 | 243-907-5301<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 | 1000 шт. | 0,21 | 58 732,0 | | 12 334,0 | | 12 334,0 | | 12 334,0 | |
| 83 | 83 | 243-907-6144<br>*СорСП 07.2024* | Шайба для соединения проволочного лотка,типа СМ,(в соединении с винтом М6х20) | шт. | 180 | 142,0 | | 25 560,0 | | 25 560,0 | | 25 560,0 | |
| 84 | 84 | 243-907-5301<br>*РСНБ РК 2022* | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 | 1000 шт. | 0,12 | 58 732,0 | | 7 048,0 | | 7 048,0 | | 7 048,0 | |
| 85 | 85 | 243-907-5001<br>*РСНБ РК 2022* | Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс и консолей типа М6,длиной 25 мм | 1000 шт. | 0,06 | 56 021,0 | | 3 361,0 | | 3 361,0 | | 3 361,0 | |
| 86 | 86 | СТ Прайс | Противопожарная пена,ELIT180 CP660/CFS-F FX ГОСТ 53310 | шт | 31 | 29 160,06 | | 903 962,0 | | 903 962,0 | | 903 962,0 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия** | | | | | 3 562 003,0 | 33 272,0 | 2 462 806,0 | 0,0 | 3 562 003,0 | |
| | | | | | | | | 1 065 926,0 | 7 651,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Подраздел 4: Система обогрева** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6119-0602-0108<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 10 кг | шт. | 1 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 13 717,0<br>11 614,0 | 166,0<br>49,0 | 1 937,0 | | 13 717,0 | |
| 88 | 88 | 247-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 9 925,0 | | 9 925,0 | | 9 925,0 | | 9 925,0 | |
| 89 | 89 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | шт. | 6 | 6 435,0<br>6 416,0 | 0,0<br>0,0 | 38 610,0<br>38 496,0 | 0,0<br>0,0 | 114,0 | | 38 610,0 | |
| 90 | 90 | 247-204-0714<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 608,0 | | 608,0 | | 608,0 | | 608,0 | |
| 91 | 91 | 247-204-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА | шт. | 1 | 4 292,0 | | 4 292,0 | | 4 292,0 | | 4 292,0 | |
| 92 | 92 | 247-208-0134<br>*РСНБ РК 2022* | Контактор малогабаритный типа КМИ 22510,25 А,230 В/АС-3,1НО | шт. | 1 | 4 756,0 | | 4 756,0 | | 4 756,0 | | 4 756,0 | |
| 93 | 93 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 | | 522,0 | |
| 94 | 94 | 247-204-0709<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 568,0 | | 568,0 | | 568,0 | | 568,0 | |
| 95 | 95 | 245-712-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Терморегуляторы без датчика модели РТ330 /Termeo SN/ | шт. | 1 | 19 452,0 | | 19 452,0 | | 19 452,0 | | 19 452,0 | Казахстан |
| 96 | 96 | 245-712-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0,РТ330 | шт. | 1 | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 1 800,0 | | 1 800,0 | Казахстан |
| 97 | 97 | 6401-0202-1102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной,диаметр до 100 мм | м | 30 | 834,0<br>738,0 | 1,0<br>0,0 | 25 020,0<br>22 140,0 | 30,0<br>0,0 | 2 850,0 | | 25 020,0 | |
| 98 | 98 | 243-403-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL30-2CR | м | 30 | 1 247,0 | | 37 410,0 | | 37 410,0 | | 37 410,0 | Казахстан |
| | | | **Итого по подразделу 4: Система обогрева** | | | | | 156 680,0 | 196,0 | 84 234,0 | 0,0 | 156 680,0 | |
| | | | | | | | | 72 250,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Общедомовые помещения** | | | | | 6 857 826,0 | 60 786,0 | 5 133 303,0 | 0,0 | 6 857 826,0 | |
| | | | | | | | | 1 663 738,0 | 16 112,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Раздел 2: Жилая часть** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 99 | 99 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | шт. | 4 | 11 959,0<br>9 856,0 | 166,0<br>49,0 | 47 836,0<br>39 424,0 | 664,0<br>196,0 | 7 748,0 | | 47 836,0 | |
| 100 | 100 | 247-201-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41 | шт. | 4 | 5 967,0 | | 23 868,0 | | 23 868,0 | | 23 868,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101 | 6401-0303-0601<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка прибора или аппарата | | 36 | 6 435,0 | 0,0 | 231 660,0 | 0,0 | 684,0 | | 231 660,0 | |
| | | | | шт. | | 6 416,0 | 0,0 | 230 976,0 | 0,0 | | | | |
| 102 | 102 | 247-204-2515<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 2Р 40 А | | 4 | 1 507,0 | | 6 028,0 | | 6 028,0 | | 6 028,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 103 | 103 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 8 | 522,0 | | 4 176,0 | | 4 176,0 | | 4 176,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 104 | 104 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 32 С25 30 мА | | 24 | 4 041,0 | | 96 984,0 | | 96 984,0 | | 96 984,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 105 | 105 | СТПрайс | Шина N "ноль" и PE "земля" | | 4 | 1 244,22 | | 4 977,0 | | 4 977,0 | | 4 977,0 | |
| | | | | шт | | | | | | | | | |
| 106 | 106 | 6119-0602-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Установка щитка группового осветительного,устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене,масса до 3 кг | | 8 | 11 959,0 | 166,0 | 95 672,0 | 1 328,0 | 15 496,0 | | 95 672,0 | |
| | | | | шт. | | 9 856,0 | 49,0 | 78 848,0 | 392,0 | | | | |
| 107 | 107 | 247-201-1005<br>*РСНБ РК 2022* | Щит распределительный пластиковый,встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей 1Р41 | | 8 | 5 967,0 | | 47 736,0 | | 47 736,0 | | 47 736,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 108 | 118 | 6119-0102-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Прокладка установочного провода в полу | | 120 | 678,0 | 2,0 | 81 360,0 | 240,0 | 7 560,0 | | 81 360,0 | |
| | | | | м | | 613,0 | 0,0 | 73 560,0 | 0,0 | | | | |
| 109 | 119 | 243-142-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 | | 120,113262 | 151,0 | | 18 136,71 | | 18 136,71 | | 18 136,71 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | | | |
| 110 | 120 | 247-202-1702<br>*СборСП 07.2024* | Коробка уравнивания потенциалов (КУП) NE3108; 8 зажимов,6 вводов,D20мм,80x80x40мм,IP44 | | 7 | 1 086,0 | | 7 602,0 | | 7 602,0 | | 7 602,0 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Электрооборудование** | | | | | 666 035,71 | 2 232,0 | 240 995,71 | 0,0 | 666 035,71 | |
| | | | | | | | | 422 808,0 | 588,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Жилая часть** | | | | | 666 035,71 | 2 232,0 | 240 995,71 | 0,0 | 666 035,71 | |
| | | | | | | | | 422 808,0 | 588,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 7 523 861,71 | 63 018,0 | 5 374 298,71 | 0,0 | 7 523 861,735 | |
| | | | | | | | | 2 086 546,0 | 16 700,0 | 0,0 | 0,0 | | |

| | | |
|---|---|---|
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | 526 670,32 |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **8 050 532,06** |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | 24 151,6 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | 403 734,18 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | 242 240,51 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **8 720 658,35** |
| | НДС (12%) | 1 046 479,0 |
| | **Итого с НДС** | **9 767 137,35** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation".Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН 111240017175

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг".Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 23/2, кв (офис) 95, БИН 230640004714

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS».Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 123 Г, БИН 181040000[illegible]

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company".Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВА, д. 61, кв. (офис) 1, БИН 080340015250

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкиня, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №23"**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 Благоустройство и озеленение территории**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **№ 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 21

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **7-01 Суммарная смета для объекта - 7-01** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э207701013: Вертикальная планировка [7-01-01-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0202<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л с),группа грунта 2 | м³ | 910 | 174,0<br>0,0 | 174,0<br>43,0 | 158 340,0<br>0,0 | 158 340,0<br>39 130,0 | | | 158 340,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0104-0210<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202.<br>*При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов,за исключением взорванной скальной породы,сыпучих бархатных и донных песков,применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85* | м³ | 910 | 496,0<br>0,0 | 496,0<br>122,0 | 451 360,0<br>0,0 | 451 360,0<br>111 020,0 | | | 451 360,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0102<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м³ | 910 | 238,0<br>0,0 | 238,0<br>59,0 | 216 580,0<br>0,0 | 216 580,0<br>53 690,0 | | | 216 580,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0109-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность до 132 кВт (до 180 л с).<br>*Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам,применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,48* | м² | 921,1 | 6,0<br>0,0 | 6,0<br>1,0 | 5 527,0<br>0,0 | 5 527,0<br>921,0 | | | 5 527,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0101-0111<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ п отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2 /ранее разработанного/ | м³ | 673 | 389,0<br>0,0 | 389,0<br>80,0 | 261 797,0<br>0,0 | 261 797,0<br>53 840,0 | | | 261 797,0 | |
| 6 | 6 | 412-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км | т·км | 6 561,75 | 99,0 | | 649 613,0 | | | | 649 613,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0101-0302<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Работа на отвале,группа грунта 2,3 | м³ | 673 | 78,0<br>14,0 | 64,0<br>15,0 | 52 494,0<br>9 422,0 | 43 072,0<br>10 095,0 | | | 52 494,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э207701013: Вертикальная планировка [7-01-01-01]** | | | | | 1 795 711,0<br>9 422,0 | 1 136 676,0<br>268 696,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 795 711,0 | |
| | | | **Смета Э207701023: Проезды и тротуары [7-01-01-02]** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 6201-0401-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м³ | 97,77 | 7 724,0<br>654,0 | 2 663,0<br>518,0 | 755 175,0<br>63 942,0 | 260 362,0<br>50 645,0 | 430 872,0 | | 755 175,0 | |
| 9 | 2 | 6201-0403-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см | м² | 651,8 | 1 924,0<br>155,0 | 690,0<br>162,0 | 1 254 063,0<br>101 029,0 | 449 742,0<br>105 592,0 | 703 292,0 | | 1 254 063,0 | |
| 10 | 3 | 6201-0602-0901<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,52144 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 98 356,0<br>0,0 | 3 393,0<br>1 085,0 | 94 964,0 | | 98 356,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 651,8 | 3 020,0<br>103,0 | 377,0<br>54,0 | 1 968 436,0<br>67 135,0 | 245 728,0<br>35 197,0 | 1 655 572,0 | 1 968 436,0 | | |
| 12 | 5 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | м$^2$ | 651,8 | 1 944,0<br>54,0 | 0,0<br>0,0 | 1 267 099,0<br>35 197,0 | 0,0<br>0,0 | 1 231 902,0 | 1 267 099,0 | | |
| 13 | 6 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,19554 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 36 884,0<br>0,0 | 1 272,0<br>407,0 | 35 611,0 | 36 884,0 | | |
| 14 | 7 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 651,8 | 3 144,0<br>103,0 | 391,0<br>53,0 | 2 049 259,0<br>67 135,0 | 254 853,0<br>34 545,0 | 1 727 270,0 | 2 049 259,0 | | |
| 15 | 8 | 6201-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 | м$^2$ | 651,8 | 675,0<br>18,0 | 0,0<br>0,0 | 439 965,0<br>11 732,0 | 0,0<br>0,0 | 428 233,0 | 439 965,0 | | |
| 16 | 9 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия | м | 178 | 5 612,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 998 936,0<br>625 492,0 | 16 198,0<br>4 806,0 | 357 246,0 | 998 936,0 | | |
| 17 | 10 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 178 | 2 763,0 | | 491 814,0 | | 491 814,0 | 491 814,0 | Казахстан | |
| 18 | 11 | 6201-0803-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разметка проезжей части краской,сплошная,ширина линии 0,1 м | км | 0,025 | 75 061,0<br>13 253,0 | 24 375,0<br>6 210,0 | 1 877,0<br>331,0 | 609,0<br>155,0 | 936,0 | 1 877,0 | | |
| 19 | 12 | 6201-0803-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разметка проезжей части краской стрел,островков безопасности,букв,цифр и прочих символов | м$^2$ | 1,28 | 2 256,0<br>1 393,0 | 43,0<br>0,0 | 2 888,0<br>1 783,0 | 55,0<br>0,0 | 1 050,0 | 2 888,0 | | |
| 20 | 13 | 6113-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания из щебня | м$^3$ | 15,93 | 21 041,0<br>12 276,0 | 1 693,0<br>435,0 | 335 183,0<br>195 557,0 | 26 970,0<br>6 930,0 | 112 657,0 | 335 183,0 | | |
| 21 | 14 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | м$^2$ | 159,3 | 4 144,0<br>3 642,0 | 272,0<br>67,0 | 660 139,0<br>580 171,0 | 43 330,0<br>10 673,0 | 36 639,0 | 660 139,0 | | |
| 22 | 15 | 255-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 156,7512 | 8 197,67 | | 1 284 995,0 | | 1 284 995,0 | 1 284 995,0 | Казахстан | |
| 23 | 16 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 6201-0101-0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33* | м | 123 | 5 338,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 656 574,0<br>432 222,0 | 11 193,0<br>3 321,0 | 213 159,0 | 656 574,0 | | |
| 24 | 17 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 123 | 1 535,0 | | 188 805,0 | | 188 805,0 | 188 805,0 | Казахстан | |
| 25 | 18 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м$^3$ | 6,78 | 7 724,0<br>654,0 | 2 663,0<br>518,0 | 52 369,0<br>4 434,0 | 18 055,0<br>3 512,0 | 29 879,0 | 52 369,0 | | |
| 26 | 19 | 6201-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см | м$^2$ | 67,8 | 1 924,0<br>155,0 | 690,0<br>162,0 | 130 447,0<br>10 509,0 | 46 782,0<br>10 984,0 | 73 156,0 | 130 447,0 | | |
| 27 | 20 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,02034 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 3 837,0<br>0,0 | 132,0<br>42,0 | 3 704,0 | 3 837,0 | | |
| 28 | 21 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 67,8 | 3 144,0<br>103,0 | 391,0<br>53,0 | 213 163,0<br>6 983,0 | 26 509,0<br>3 593,0 | 179 670,0 | 213 163,0 | | |
| 29 | 22 | 1147-0402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок.Устройство | м$^2$ | 67,8 | 74 540,0<br>3 212,0 | 276,0<br>59,0 | 5 053 812,0<br>217 774,0 | 18 713,0<br>4 000,0 | 4 817 325,0 | 5 053 812,0 | | |
| 30 | 23 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 6201-0301-0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33* | м | 10 | 5 338,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 53 380,0<br>35 140,0 | 910,0<br>270,0 | 17 330,0 | 53 380,0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением стороны 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 10 | 1 535,0 | | 15 350,0 | | 15 350,0 | | 15 350,0 | Казахстан |
| 32 | 25 | 6113-0301-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство основания из щебня | м² | 6,33 | 20 994,0<br>12 276,0 | 1 693,0<br>435,0 | 132 892,0<br>77 707,0 | 10 717,0<br>2 754,0 | 44 468,0 | | 132 892,0 | |
| 33 | 26 | 6113-0301-0201<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см | м² | 42,2 | 2 940,0<br>840,0 | 10,0<br>3,0 | 124 068,0<br>35 448,0 | 422,0<br>127,0 | 88 198,0 | | 124 068,0 | |
| 34 | 27 | 6109-0308-0402<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее | м² | 0,6 | 3 125,0<br>2 813,0 | 13,0<br>2,0 | 1 875,0<br>1 688,0 | 8,0<br>1,0 | 179,0 | | 1 875,0 | |
| 35 | 28 | 251-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана | м² | 0,612 | 23 604,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО по смете Э207701023: Проезды и тротуары [7-01-01-02]** | | | | | **18 286 087,0**<br>**2 571 409,0** | **1 435 953,0**<br>**278 639,0** | **14 278 722,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **18 286 087,0** | |
| | | | **Смета Э207701033: Озеленение [7-01-01-03]** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 6113-0101-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Разбивка участка для озеленения | м² | 612,8 | 398,0<br>398,0 | 0,0<br>0,0 | 243 894,0<br>243 894,0 | 0,0<br>0,0 | | | 243 894,0 | |
| 37 | 2 | 6113-0102-0505<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом /под ДЭС 0,3м прим.9 л.6/ | м³ | 7,803 | 8 462,0<br>7 796,0 | 666,0<br>174,0 | 66 029,0<br>60 832,0 | 5 197,0<br>1 358,0 | | | 66 029,0 | |
| 38 | 3 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 7,803 | 4 005,0 | | 31 251,0 | | 31 251,0 | | 31 251,0 | Казахстан |
| 39 | 4 | 6113-0102-0207<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом,добавление растительной земли до 25% /прим.4 л.6/ | яма | 9 | 10 549,0<br>8 267,0 | 1 180,0<br>308,0 | 94 941,0<br>74 403,0 | 10 620,0<br>2 772,0 | 9 918,0 | | 94 941,0 | |
| 40 | 5 | 6113-0103-0106<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,0,8х0,8х0,5 м | шт. | 9 | 21 201,0<br>17 934,0 | 3 143,0<br>841,0 | 190 809,0<br>161 406,0 | 28 287,0<br>7 569,0 | 1 116,0 | | 190 809,0 | |
| 41 | 6 | 254-101-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Сосна сибирская Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 9 | 27 251,0 | | 245 259,0 | | 245 259,0 | | 245 259,0 | Казахстан |
| 42 | 7 | 6113-0118-0104<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Уход за деревом или кустарником с комом земли,размер 0,8х0,6 м | шт. | 9 | 12 632,0<br>10 860,0 | 1 652,0<br>360,0 | 113 688,0<br>97 740,0 | 14 868,0<br>3 240,0 | 1 080,0 | | 113 688,0 | |
| 43 | 8 | 1147-0108-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Кустарники-саженцы для живой изгороди.Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом /под ДЭС 0,3м/ | м³ траншеи | 12 | 16 866,0<br>14 907,0 | 378,0<br>126,0 | 202 392,0<br>178 884,0 | 4 536,0<br>1 512,0 | 18 972,0 | | 202 392,0 | |
| 44 | 9 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 12 | 4 005,0 | | 48 060,0 | | 48 060,0 | | 48 060,0 | Казахстан |
| 45 | 10 | 6113-0108-0203<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарников-саженца для живой изгороди механизированным способом,добавление растительной земли до 50% /прим.5 л.6/ | м | 80 | 10 940,0<br>9 859,0 | 378,0<br>126,0 | 875 200,0<br>788 720,0 | 30 240,0<br>10 080,0 | 56 240,0 | | 875 200,0 | |
| 46 | 11 | 6113-0109-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения | м | 80 | 2 449,0<br>2 213,0 | 234,0<br>51,0 | 195 920,0<br>177 040,0 | 18 720,0<br>4 080,0 | 160,0 | | 195 920,0 | |
| 47 | 12 | 254-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Вяз мелколистный с оголённой корневой системой | шт. | 240 | 990,0 | | 237 600,0 | | 237 600,0 | | 237 600,0 | Казахстан |
| 48 | 13 | 6113-0118-0301<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Уход за саженцем кустарника с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями | м | 80 | 2 079,0<br>1 802,0 | 275,0<br>60,0 | 166 320,0<br>144 160,0 | 22 000,0<br>4 800,0 | 160,0 | | 166 320,0 | |
| 49 | 14 | 254-107-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Удобрение сухое | кг | 320 | 273,0 | | 87 360,0 | | 87 360,0 | | 87 360,0 | Казахстан |
| 50 | 15 | 6113-0112-0103<br>*ЕСП РСНБ РК 2024* | Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом | м² | 262,651007 | 1 206,0<br>1 182,0 | 24,0<br>6,0 | 316 757,2<br>310 453,66 | 6 303,54<br>1 575,99 | | | 316 757,2 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э207701033: Озеленение [7-01-01-03]** | | | | | **3 115 480,2**<br>**2 237 532,66** | **140 771,54**<br>**36 986,99** | **737 176,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **3 115 480,2** | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого по суммарной смете** | | | | | |
| | | | **23 197 278,2** | **2 713 400,54** | **15 015 898,0** | **0,0** | **23 197 278,354** |
| | | | **4 818 363,66** | **584 321,99** | **0,0** | **0,0** | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44 | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | | | | | | |
| | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | 1 623 809,48 |
| НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4 | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | | | **24 821 087,83** |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 | Сметная прибыль (5%) | | | | | | 74 463,26 |
| НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66 | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | 1 244 777,55 |
| | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | 746 866,53 |
| | НДС (12%) | | | | | | **26 887 195,18** |
| | **Итого с НДС** | | | | | | 3 226 463,42 |
| | | | | | | | **30 113 658,6** |

**Сдал (Подрядчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮФС Инжиниринг", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 29, кв. (офис) 95, БИН 230640004714
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS», Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекенов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 61, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «СК KBS»,Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина, дом № 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS Corporation",Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Костанайская область,Мендыкаринский район,село Боровское,улица Михайленко,участок №25"**

(наименование, адрес)

Объект: **7-01 Благоустройство и озеленение территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ № 08012024** от **08.01.2024**

# Акт выполненных работ 22

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **7-01 Суммарная смета для объекта - 7-01** работы

Составлен(а) в ценах июня 2024 г

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Смета Э207701013: Вертикальная планировка [7-01-01-01]** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0104-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 96 кВт (130 л.с),группа грунта 2** | м³ | 910 | 174,0<br>0,0 | 174,0<br>43,0 | 158 340,0<br>0,0 | 158 340,0<br>39 130,0 | | | 158 340,0 | |
| 2 | 2 | 6101-0104-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0202.**<br>*При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов,а исключением изношенной скальной породы,сыпучих бархатных и водных песков,применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85* | м³ | 910 | 496,0<br>0,0 | 496,0<br>122,0 | 451 360,0<br>0,0 | 451 360,0<br>111 020,0 | | | 451 360,0 | |
| 3 | 3 | 6101-0107-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т,первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | м³ | 910 | 238,0<br>0,0 | 238,0<br>59,0 | 216 580,0<br>0,0 | 216 580,0<br>53 690,0 | | | 216 580,0 | |
| 4 | 4 | 6101-0109-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Предварительная планировка площадей бульдозерами,мощность до 132 кВт (до 180 л.с).**<br>*Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам,применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,48* | м² | 921,1 | 6,0<br>0,0 | 6,0<br>1,0 | 5 527,0<br>0,0 | 5 527,0<br>921,0 | | | 5 527,0 | |
| 5 | 5 | 6101-0101-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м³,группа грунта 2 /ранее разработанного/** | м³ | 673 | 389,0<br>0,0 | 389,0<br>80,0 | 261 797,0<br>0,0 | 261 797,0<br>53 840,0 | | | 261 797,0 | |
| 6 | 6 | 412-101-0105<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 5 км** | т·км | 6 561,75 | 99,0 | | 649 613,0 | | | | 649 613,0 | |
| 7 | 7 | 6101-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Работа на отвале,группа грунта 2,3** | м³ | 673 | 78,0<br>14,0 | 64,0<br>15,0 | 52 494,0<br>9 422,0 | 43 072,0<br>10 095,0 | | | 52 494,0 | |
| | | | **ИТОГО по смете Э207701013: Вертикальная планировка [7-01-01-01]** | | | | | 1 795 711,0<br>9 422,0 | 1 136 676,0<br>268 696,0 | 0,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 1 795 711,0 | |
| | | | **Смета Э207701023: Проезды и тротуары [7-01-01-02]** | | | | | | | | | | |
| 8 | 1 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка** | м² | 97,77 | 7 724,0<br>654,0 | 2 663,0<br>518,0 | 755 175,0<br>63 942,0 | 260 362,0<br>50 645,0 | 430 872,0 | | 755 175,0 | |
| 9 | 2 | 6201-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см** | м² | 651,8 | 1 924,0<br>155,0 | 690,0<br>162,0 | 1 254 063,0<br>101 029,0 | 449 742,0<br>105 592,0 | 703 292,0 | | 1 254 063,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,52144 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 98 356,0<br>0,0 | 3 393,0<br>1 085,0 | 94 964,0 | | 98 356,0 | |
| 11 | 4 | 6201-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,крупнозернистые АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 651,8 | 3 020,0<br>103,0 | 377,0<br>54,0 | 1 968 436,0<br>67 135,0 | 245 728,0<br>35 197,0 | 1 655 572,0 | | 1 968 436,0 | |
| 12 | 5 | 6201-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303 | м$^2$ | 651,8 | 1 944,0<br>54,0 | 0,0<br>0,0 | 1 267 099,0<br>35 197,0 | 0,0<br>0,0 | 1 231 902,0 | | 1 267 099,0 | |
| 13 | 6 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,19554 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 36 884,0<br>0,0 | 1 272,0<br>407,0 | 35 611,0 | | 36 884,0 | |
| 14 | 7 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 651,8 | 3 144,0<br>103,0 | 391,0<br>53,0 | 2 049 259,0<br>67 135,0 | 254 853,0<br>34 545,0 | 1 727 270,0 | | 2 049 259,0 | |
| 15 | 8 | 6201-0602-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301 | м$^2$ | 651,8 | 675,0<br>18,0 | 0,0<br>0,0 | 439 965,0<br>11 732,0 | 0,0<br>0,0 | 428 233,0 | | 439 965,0 | |
| 16 | 9 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия | м | 178 | 5 612,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 998 936,0<br>625 492,0 | 16 198,0<br>4 806,0 | 357 246,0 | | 998 936,0 | |
| 17 | 10 | 255-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91 | м | 178 | 2 763,0 | | 491 814,0 | | 491 814,0 | | 491 814,0 | Казахстан |
| 18 | 11 | 6201-0803-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разметка проезжей части краской,сплошная,ширина линии 0,1 м | км | 0,025 | 75 061,0<br>13 253,0 | 24 375,0<br>6 210,0 | 1 877,0<br>331,0 | 609,0<br>155,0 | 936,0 | | 1 877,0 | |
| 19 | 12 | 6201-0803-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разметка проезжей части краской стрел,островков безопасности,буквы,цифр и прочих символов | м$^2$ | 1,28 | 2 256,0<br>1 393,0 | 43,0<br>0,0 | 2 888,0<br>1 783,0 | 55,0<br>0,0 | 1 050,0 | | 2 888,0 | |
| 20 | 13 | 6113-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания из щебня | м$^3$ | 15,93 | 21 041,0<br>12 276,0 | 1 693,0<br>435,0 | 335 183,0<br>195 557,0 | 26 970,0<br>6 930,0 | 112 657,0 | | 335 183,0 | |
| 21 | 14 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство дорожек и площадки из брусчатки с подготовкой | м$^2$ | 159,3 | 4 144,0<br>3 642,0 | 272,0<br>67,0 | 660 139,0<br>580 171,0 | 43 330,0<br>10 673,0 | 36 639,0 | | 660 139,0 | |
| 22 | 15 | 255-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017 | м$^2$ | 156,7512 | 8 197,67 | | 1 284 995,0 | | 1 284 995,0 | | 1 284 995,0 | Казахстан |
| 23 | 16 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется коэффициент к стоимости расхода материалов бетон класса В15 - 0,86.*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий,применяется к ЕСЦ 6201-0101-0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов раствор цементный - 0,33* | м | 123 | 5 338,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 656 574,0<br>432 222,0 | 11 193,0<br>3 321,0 | 213 159,0 | | 656 574,0 | |
| 24 | 17 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 123 | 1 535,0 | | 188 805,0 | | 188 805,0 | | 188 805,0 | Казахстан |
| 25 | 18 | 6201-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м$^3$ | 6,78 | 7 724,0<br>654,0 | 2 663,0<br>518,0 | 52 369,0<br>4 434,0 | 18 055,0<br>3 512,0 | 29 879,0 | | 52 369,0 | |
| 26 | 19 | 6201-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),однослойных,толщина 15 см | м$^2$ | 67,8 | 1 924,0<br>155,0 | 690,0<br>162,0 | 130 447,0<br>10 509,0 | 46 782,0<br>10 984,0 | 73 156,0 | | 130 447,0 | |
| 27 | 20 | 6201-0602-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,02034 | 188 624,0<br>0,0 | 6 506,0<br>2 080,0 | 3 837,0<br>0,0 | 132,0<br>42,0 | 3 704,0 | | 3 837,0 | |
| 28 | 21 | 6201-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных,толщина 4 см,мелкозернистые АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$ | м$^2$ | 67,8 | 3 144,0<br>103,0 | 391,0<br>53,0 | 213 163,0<br>6 983,0 | 26 509,0<br>3 593,0 | 179 670,0 | | 213 163,0 | |
| 29 | 22 | 1147-0402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Наливное тартановое покрытие из каучуковой крошки толщиной 10 мм для детских и спортивных площадок.Устройство | м$^2$ | 67,8 | 74 540,0<br>3 212,0 | 276,0<br>59,0 | 5 053 812,0<br>217 774,0 | 18 713,0<br>4 000,0 | 4 817 325,0 | | 5 053 812,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 23 | 6201-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка камней бортовых бетонных,другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 180 - 200 мм при других видах покрытий применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.*<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий применяется к ЕСЦ (6201-0301-0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33* | м | 10 | 5 338,0<br>3 514,0 | 91,0<br>27,0 | 53 380,0<br>35 140,0 | 910,0<br>270,0 | 17 330,0 | | 53 380,0 | |
| 31 | 24 | 255-101-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91 | м | 10 | 1 535,0 | | 15 350,0 | | 15 350,0 | | 15 350,0 | Казахстан |
| 32 | 25 | 6113-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство основания из щебня | $м^3$ | 6,33 | 20 994,0<br>12 276,0 | 1 693,0<br>435,0 | 132 892,0<br>77 707,0 | 10 717,0<br>2 754,0 | 44 468,0 | | 132 892,0 | |
| 33 | 26 | 6113-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси,толщина 3 см | $м^2$ | 42,2 | 2 940,0<br>840,0 | 10,0<br>3,0 | 124 068,0<br>35 448,0 | 422,0<br>127,0 | 88 198,0 | | 124 068,0 | |
| 34 | 27 | 6109-0308-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Покрытия из плиток поливинилхлоридных на клее | $м^2$ | 0,6 | 3 125,0<br>2 813,0 | 13,0<br>2,0 | 1 875,0<br>1 688,0 | 8,0<br>1,0 | 179,0 | | 1 875,0 | |
| 35 | 28 | 251-104-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана | $м^2$ | 0,612 | 23 604,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | | 14 446,0 | Казахстан |
| | | | **ИТОГО по смете Э207701023: Проезды и тротуары [7-01-01-02]** | | | | | 18 286 087,0<br>2 571 409,0 | 1 435 953,0<br>278 639,0 | 14 278 722,0<br>0,0 | 0,0<br>0,0 | 18 286 087,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Смета Э207701033: Озеленение [7-01-01-03]** | | | | | | | | | | |
| 36 | 1 | 6113-0101-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разбивка участка для озеленения | $м^2$ | 612,8 | 398,0<br>398,0 | 0,0<br>0,0 | 243 894,0<br>243 894,0 | 0,0<br>0,0 | | | 243 894,0 | |
| 37 | 2 | 6113-0102-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом /под ДЭС 0,3м прим.9 л.6/ | $м^3$ | 7,803 | 8 462,0<br>7 796,0 | 666,0<br>174,0 | 66 029,0<br>60 832,0 | 5 197,0<br>1 358,0 | | | 66 029,0 | |
| 38 | 3 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 7,803 | 4 005,0 | | 31 251,0 | | 31 251,0 | | 31 251,0 | Казахстан |
| 39 | 4 | 6113-0102-0207<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли,размер 0,8х0,8х0,5 м механизированным способом,добавление растительной земли до 25% /прим.4 л.6/ | яма | 9 | 10 549,0<br>8 267,0 | 1 180,0<br>308,0 | 94 941,0<br>74 403,0 | 10 620,0<br>2 772,0 | 9 918,0 | | 94 941,0 | |
| 40 | 5 | 6113-0103-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Посадка дерева и кустарника с комом земли,размер кома,0,8х0,8х0,5 м | шт. | 9 | 21 201,0<br>17 934,0 | 3 143,0<br>841,0 | 190 809,0<br>161 406,0 | 28 287,0<br>7 569,0 | 1 116,0 | | 190 809,0 | |
| 41 | 6 | 254-101-1002<br>*РСНБ РК 2022* | Сосна сибирская Н от 1 до 1,5 м,с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 9 | 27 251,0 | | 245 259,0 | | 245 259,0 | | 245 259,0 | Казахстан |
| 42 | 7 | 6113-0118-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уход за деревом или кустарником с комом земли,размер 0,8х0,6 м | шт. | 9 | 12 632,0<br>10 860,0 | 1 652,0<br>360,0 | 113 688,0<br>97 740,0 | 14 868,0<br>3 240,0 | 1 080,0 | | 113 688,0 | |
| 43 | 8 | 1147-0108-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Кустарники-саженцы для живой изгороди.Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом /под ДЭС 0,3м/ | $м^3$ траншеи | 12 | 16 866,0<br>14 907,0 | 378,0<br>126,0 | 202 392,0<br>178 884,0 | 4 536,0<br>1 512,0 | 18 972,0 | | 202 392,0 | |
| 44 | 9 | 211-401-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | $м^3$ | 12 | 4 005,0 | | 48 060,0 | | 48 060,0 | | 48 060,0 | Казахстан |
| 45 | 10 | 6113-0108-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Подготовка нестандартных посадочных мест для кустарника-саженца для живой изгороди механизированным способом,добавление растительной земли до 50% /прим.5 л.6/ | м | 80 | 10 940,0<br>9 859,0 | 378,0<br>126,0 | 875 200,0<br>788 720,0 | 30 240,0<br>10 080,0 | 56 240,0 | | 875 200,0 | |
| 46 | 11 | 6113-0109-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения | м | 80 | 2 449,0<br>2 213,0 | 234,0<br>51,0 | 195 920,0<br>177 040,0 | 18 720,0<br>4 080,0 | 160,0 | | 195 920,0 | |
| 47 | 12 | 254-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Виз мелколистный с оголённой корневой системой | шт. | 240 | 990,0 | | 237 600,0 | | 237 600,0 | | 237 600,0 | Казахстан |
| 48 | 13 | 6113-0118-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Уход за саженцем кустарника с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимися растениями | м | 80 | 2 079,0<br>1 802,0 | 275,0<br>60,0 | 166 320,0<br>144 160,0 | 22 000,0<br>4 800,0 | 160,0 | | 166 320,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 14 | 254-107-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Удобрение сухое | кг | 320 | 273,0 | | | 87 360,0 | | 87 360,0 | | 87 360,0 | Казахстан |
| 50 | 15 | 6113-0112-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2024* | Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см,механизированным способом | $м^2$ | 262,651007 | 1 206,0<br>1 182,0 | 24,0<br>6,0 | 316 757,2<br>310 453,66 | 6 303,54<br>1 575,99 | | | 316 757,2 | | |
| | | | **ВТОГО по смете Э207701033: Озеленение [7-01-01-03]** | | | | | **3 115 480,2**<br>**2 237 532,66** | **140 771,54**<br>**36 986,99** | **737 176,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **3 115 480,2** | | |
| | | | **Итого по суммарной смете** | | | | | **23 197 278,2**<br>**4 818 363,66** | **2 713 400,54**<br>**584 321,99** | **15 015 898,0**<br>**0,0** | **0,0**<br>**0,0** | **23 197 278,35** | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022. табл. 1. п. 1.44 | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7%) | | | | | | | | | 1 623 809,48 | | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | **24 821 087,83** | | |
| НДЦС РК 8.04-09-2022. п. 5.4 | | | Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%) | | | | | | | | | 74 463,26 | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.65 | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 1 244 777,55 | | |
| НДЦС РК 8.01-08-2022. п. 8.2.66 | | | Непредвиденные работы и затраты (3%) | | | | | | | | | 746 866,53 | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **26 887 195,17** | | |
| | | | НДС (12%) | | | | | | | | | 3 226 463,42 | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **30 113 658,59** | | |

**Сдал (Подрядчик)**

Товариществo с ограниченной ответственностью "DS Corporation" Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина 125/1, БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Темірбек Нұрбек Серікұлы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

Товариществo с ограниченной ответственностью "ЮФС ИНЖИНИРИНГ", Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, д. 39, кв. (офис) 19, БИН 230940004714
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баженов А.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

Товариществo с ограниченной ответственностью "K.B.S.", Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Пушкина,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор БЕКЕНОВ Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Товариществo с ограниченной ответственностью "NC contract company", Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. КАНЫШ САТБАЕВ, д. 6/1, кв. (офис) 1, БИН 080340015250
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ларин А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)