*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Коммунальное Государственное Учреждение "Аппарат Акима Златопольского сельского округа Бурабайского района,021715, Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, с.Златополье, ул.Центральная, дом № 30**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **021240003295** |
| Исполнитель | **ТОО "TASU COMPANY",021700, Республика Казахстан, Акмолинская, Бурабайский, Щучинск, Боровская, дом № 156, тел.: 87714433344**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **000640004529** |
| Договор (контракт) | Договор № 25 от 29.05.2025 | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **00000000025** | **27.06.2025** |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Текущий ремонт водопроводных сетей Златополье по улицам Центральная,Новостройка. | | | Работа | 1 | 34 342 705,98 | 34 342 705,98 | 3 679 575,64 |
| | | | | Итого | 1 | x | 34 342 705,98 | 3 679 575,64 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мусхатжиев Х.Т.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Ситулдин
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Златопольского сельского округа Бурабайского района" Акмолинская область, Бурабайский район, с.Златополье, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 30 БИН 02**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TASU COMPANY" Акмолинская область, Бурабайский район, г.Щучинск, Боровская, 156 БИН 000640004529**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт водопроводных сетей с.Златополье Бурабайского района по улице Центральная и Новостройка**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№25** от 29.05.2025 г.

за **июнь 2025** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети водоснабжения** работы

# Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 27.06.2025

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел 1: Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0102-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м$^3$,группа грунта 2 | м$^3$ | 2 939,1 | 378,0<br>0.0 | 378.0<br>80,0 | 1 110 980,0<br>0,0 | 1 110 980,0<br>235 128.0 | | | 1 110 980,0 |
| 2 | 2 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.<br>***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*** | м$^3$ | 90.9 | 9 653,0<br>9 653,0 | 0.0<br>0.0 | 877 458,0<br>877 458,0 | 0,0<br>0,0 | | | 877 458,0 |
| 3 | 3 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1 | м$^3$ | 457,396719 | 3 820,0<br>3 820.0 | 0.0<br>0,0 | 1 747 255,0<br>1 747 255,0 | 0,0<br>0.0 | | | 1 747 255,0 |
| 4 | 4 | 6101-0106-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 1 | м$^3$ | 2 422,212 | 84,0<br>0,0 | 84,0<br>21,0 | 203 466,0<br>0,0 | 203 465,0<br>50 866,0 | | | 203 466,0 |
| 5 | 5 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2 | м$^3$ | 150,391281 | 140,0<br>0,0 | 140,0<br>36,0 | 21 055,0<br>0,0 | 21 055,0<br>5 414,0 | | | 21 055,0 |
| 6 | 6 | 6101-0104-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102 | м$^3$ | 150,391281 | 120,0<br>0,0 | 120,0<br>31,0 | 18 047,0<br>0,0 | 18 047,0<br>4 662,0 | | | 18 047,0 |
| | | | **Итого по разделу 1: Земляные работы** | | | | | **3 978 261**<br>**2 624 713** | **1 353 547**<br>**296 070** | **0**<br>**0** | **0**<br>**0** | **3 978 261** |
| | | | **Раздел 2: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1** | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 6301-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр 125 мм в грунтах 1-3 групп | м | 850 | 16 644,0<br>3 783,0 | 8 109,0<br>1 588,0 | 14 147 400,0<br>3 215 550,0 | 6 892 650,0<br>1 349 800,0 | 4 039 200,0 | | 14 147 400,0 |
| 8 | 8 | 241-201-0614<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм | м | 850 | 1 837,0 | | 1 561 450,0 | | 1 561 450,0 | | 1 561 450,0 |
| 9 | 9 | 6301-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр до 110/50 мм в грунтах 1-3 групп | м | 550 | 11 949.0<br>1 702,0 | 8 109,0<br>1 588,0 | 6 571 950,0<br>936 100,0 | 4 459 950,0<br>873 400,0 | 1 175 900,0 | | 6 571 950,0 |
| 10 | 10 | 241-201-0609<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм | м | 550 | 435,0 | | 239 250,0 | | 239 250,0 | | 239 250,0 |
| 11 | 11 | 6301-0802-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб,диаметр до 110/25 мм в грунтах 1-3 групп | м | 161,601656 | 9 987,0 | 8 109,0 | 1 613 915,74 | 1 310 427,83 | 169 035,33 | | 1 613 915,74 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Итого по разделу 2: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1** | м | 832,0 | | 1 588,0 | 134 452,58 | 256 623,43 | | | |
| | | | | | | | | 24 133 966 | 12 663 028 | 7 184 835 | 0 | 24 133 966 |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 4 286 103 | 2 479 823 | 0 | 0 | |
| | | | Итого по акту | | | | | 28 112 227 | 14 016 575 | 7 184 835 | 0 | 28 112 227 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | | | 6 910 816 | 2 775 893 | 0 | 0 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты - 0% | | | | | | | | | 28 112 227,00 |
| | | | в том числе на II квартал 2025 г., доля - 100 % | | | | | | | | | 1 405 611,35 |
| | | | на II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,0388 | | | | | | | | | 29 517 838,35 |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 29 517 838,35 |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 30 663 130,48 |
| | | | | | | | | | | | | 3 679 575,64 |
| | | | | | | | | | | | | 34 342 705,98 |

**Заказчик:**
КГУ "Аппарат акима
Златопольского сельского округа
Бурабайского района"
БИН 021240001295

Руководитель _____ Сипульдин С.С.

**Авторский надзор:**

Эксперт _____

**Подрядчик:**

ТОО "TASU COMPANY "

БИН 000640004529

Директор _____ Мусхажиев Х.Т.

**Технический надзор:**

Эксперт _____