Заказчик: ГУ "Отдел ПТ и АД Талгарского района"
Алматинская обл. Талгарский р-н г.Талгар ул. Конаева, 65
БИН 231240027593

Форма №3

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ", область Жетісу, Саркандский район, г.Сарканд, ул.Кулаков Амирбек Нурлыбекұлы, 34
БИН 151240022416

Акт выполнненных работ
за июнь месяц 2025г. По доп.соглашению №36/01 от 2025-06-17 к договору № 36 от 2025-05-23
Наименование бюджетной программы: 023-015-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	В т.ч по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполненный объем работ по настоящ. акту	Сумма погашения аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ.акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Содержание, ремонт маршрутным способом улиц г.Талгар и Гульдалинского, Бесагашского, Алатауского сельского округа Талгарского района Алматинской области	тенге	**500 648 968,96**	**2025г.**						
				374 167 068,81	**37 820 460,44**		**29 996 630,84**	**7 823 829,60**		**7 823 829,60**
				2026г.						
				126 481 900,15						
	Всего по акту:		**500 648 968,96**	**500 648 968,96**	**37 820 460,44**	**0,00**	**29 996 630,84**	**7 823 829,60**	**0,00**	**7 823 829,60**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД Талгарского района"

_____ **Досжанов А.Н.**
М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПримаИнвестСтрой"

_____ **Бидаулетов Д.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____ **Е.С.Капаев**
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района"
Подрядчик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

Акт приемки выполненных работ
Содержание, ремонт маршрутным способом улиц г.Талгар и Гульдалинского, Бесагашского, Алатауского сельского округа Талгарского района Алматинской области
за июнь месяц 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2025 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 347 518**
	Раздел 7.	**ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ Г.ТАЛГАР**				**567 850**
197	**1220-0201-0503** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие дорожное асфальтобетонное однослойное. Восстановление верхнего слоя с применением отбойных молотков, укладкой асфальтобетона вручную, толщина слоя 50 мм, площадь до 5 м^2**	**м^2**	**70,0**	**5 600**	**392 000**
198	**216-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,049**	**184 021**	**9 017**
199	**212-501-0204** *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**8,33**	**20 028**	**166 833**
	Раздел 20.	**СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТНЫМ СПОСОБОМ УЛИЦЫ АХМЕТОВА**				**1 556 518**
		1.ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
525	**1127-0801-0201** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Демонтаж существующих ограждений железобетонных (Нью-Джерси) на подходе к мосту и путепроводу**	**м**	**30**	**5 405**	**162 150**
526	**1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3**	**м^3 грунта**	**80**	**309**	**24 720**
527	**411-103-0115** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**2 100**	**91**	**191 100**
528	**СРД-2-141-01** *Кзтр и Кзм=1,04*	**Ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдером тяжелого типа с шириной профилируемой дороги до 6 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**0,05**	**17 201**	**860**
529	**1220-0201-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание гравийное. Исправление профиля с добавлением нового материала из ПГС 70% фракционного щебня 30% толщиной 10 см**	**м^2**	**130**	**668**	**86 840**
530	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм (30%)**	**м^3**	**4,914**	**4 448**	**21 857**
531	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 (70%)**	**м^3**	**11,102**	**1 700**	**18 873**
532	**СРД-21-20-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/м^2)**	**1 т вяжущего**	**0,104**	**6 039**	**628**
533	**216-201-0801** *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,10712**	**198 014**	**21 211**
534	**1127-0602-0303** *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство покрытия, толщина 6(4+2) см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2 покрытия**	**130**	**454**	**59 020**

1	2	3	4	5	6	7
535	1127-0602-0403 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0303	$м^2$ покрытия	130	40	5 200
536	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,824	19 339	364 037
537	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,3кг/$м^2$)	1 т вяжущего	0,039	6 039	236
538	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,04017	198 014	7 954
539	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 5(4+1) см	100 $м^2$ покрытия	1,3	53 666	69 766
540	СРД-4-11-01 *Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	1,3	1 764	2 293
541	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	15,834	20 028	317 123
542	1127-0801-0201 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Установка ограждения железобетонного (Нью-Джерси) на подходе к мосту и путепроводу	м	30	6 755	202 650
	Раздел 21.	**СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТНЫМ СПОСОБОМ УЛИЦЫ АБЫЛАЙХАНА**				**1 052 085**
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ ШИРИНОЙ 1,2М L=53м				
543	СРД-4-33-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство гравийно-песчаной подготовки	1 $м^3$	2,968	4 104	12 181
544	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08 . 1127-033 Кмр=0,33. 1127-041 Кмр=0,86*	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий. *При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода раствора цементного применять: Кмр=0,33.* *При устройстве бортовых камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий, к норме расхода бетона класса В15 применять: Кмр=0,86*	м бортового камня	106	4 061	430 466
545	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	106	930	98 580
546	СРД-12-7-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Ремонт основания тротуаров из песчано-гравийной смеси при толщине 15 см.	1 $м^2$ основания	63,6	811	51 580
547	СРД-12-7-02 *Кзтр и Кэм=1,06*	добавлять на каждые 5 см при изменении толщины слоя.	1 $м^2$ основания	63,6	436	27 730
548	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,6388	1 700	19 786
549	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,5кг/$м^2$)	1 т вяжущего	0,0318	6 039	192
550	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,032754	198 014	6 486
551	СРД-12-8-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Устройство покрытия из песчянной плотной горячей асфальтобетонной смеси при толщине слоя 4(3+1) см.	100 $м^2$ покрытия	0,636	69 176	43 996
552	СРД-12-8-02 *Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	добавлять на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	100 $м^2$ покрытия	0,636	31 807	20 229
553	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,936424	20 028	118 895
		ПОДНЯТИЕ ЛЮКОВ ДО ПРОЕКТНОЙ ОТМЕТКИ				
554	1220-0202-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Люк. Демонтаж с разборкой покрытия, толщина 100 мм	шт.	12	3 098	37 176
555	1220-0202-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 42*	Люк. Установка на железобетонные подкладки с асфальтированием вокруг, размер контура 1х1 м	шт.	12	15 399	184 788

1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 22. СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТНЫМ СПОСОБОМ УЛИЦЫ КУНАЕВА				**3 171 065**
556	1101-0102-0320 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$	$м^3$ грунта	210	309	64 890
557	411-103-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 512,5	91	501 638
558	1127-0401-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из балласта	$м^3$ материала основания в плотном теле	150	3 278	491 700
559	261-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Балласт песчаный	$м^3$	183	4 976	910 608
560	1127-0402-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,08*	Устройство основания и покрытия из песчано-гравийной или щебеночно-песчаной смеси, однослойного, толщина 10 см	$м^2$ основания или покрытия	270	585	157 950
561	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	23,058	1 700	39 199
562	211-202-0404 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,206	3 786	38 640
563	СРД-21-20-01 *Кзтр и Кэм=1,06*	Подгрунтовка основания автогудронатором (норма расхода 0,8кг/$м^2$)	1 т вяжущего	0,216	6 039	1 304
564	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,10712	198 014	21 211
565	СРД-4-10-01 *Кзтр и Кэм=1,04*	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 6(4+2) см	100 $м^2$ покрытия	2,7	53 666	144 898
566	СРД-4-11-01 *Кзтр и Кэм=1,04* *К=4*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 $м^2$ покрытия	2,7	3 527	9 523
567	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,42	20 028	789 504
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6 347 518,27**
		Итого со сметной прибылью 5%				**6 664 894,18**
		Итого с учетом коэффициента 2025 года коэф=1,0587				**7 056 123,38**
		Итого с НДС 12%				**7 902 858,19**
		Итого с тендерной скидкой				**7 823 829,60**

Заказчик:
Руководителя ГУ "Отдел ПТ и АД Талгарского района"

_____ **Досжанов А.Н.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____ **Е.С.Капаев**
М.П.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ПримаИнвестСтрой"

_____ **Видаулетов Д.С.**
М.П.