Приложение 4-1
"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928

Стройка: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской области

Объект: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	07.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской области	74 440,47	66 464,71							7 975,76	74 440,47
ИТОГО К ОПЛАТЕ		66 464,71							7 975,76	74 440,47

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ Ахметов А.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454
Директор _____ Дзюба И.А.

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2 БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017"Павлодарская область, г.Павлодар, БУКАР ЖЫРАУ, 349,4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Дарья, Шетского района, Карагандинской**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №30 от 07.09.2024 года

Акт выполненных работ №1

от 20 ноября 2024 года (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**54901**
	Отдел 1.	**Электроснабжение**				**54901**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**4970**
1	Е11-10101-362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	5,2514	367	1927
2	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	4,8774	624	3043
	Раздел 2.	**Канализация бытовая (К1)**				**37224**
3	Е11-10101-362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	6,612	367	2427
4	Е11-10201-501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	8,94	624	5579
5	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	2,058	442	910
	Подраздел 2.1.	**Земляные работы Наружняя оптоволоконная линия**				**28308**

1	2	3	4	5	6	7
6	Ц13-80201-301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13,752	789	10850
7	Ц13-80201-3410 1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	11,185	538	6018
8	Ц13-100904-203 1310-0904-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	10,682	1 071	11440
	Раздел 3.	**Строительство ЛЭП-10кВ [КЛ-10кВ]**				**12707**
9	У6124-201-104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	5,36	1 894	10152
	Подраздел 3.1.	**Усиление существующей сети 10кВ**				**1907**
10	Ц13-80201-202 1308-0201-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1,682	1 134	1907
	Подраздел 3.2.	**Локальная информационная сеть и телефонизация ФАП**				**648**
11	Ц13-80206-901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3,789	171	648
	ИТОГО					54901
	Затраты на организацию и управлению стр. 7,3%					4008
	Итого					58909
	Сметная прибыль 5%					2945
	Непредвиденные работы и затраты 5%					2945
	Итого					64800
	Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368					32248
	Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557					35573
	Итого с учетом					66 464,71
	НДС, 12 %					7 975,76
	Итого с НДС					**74 440,47**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928

Директор _____ **Ахметов А.А.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Дзюба И.А.**