Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К", Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Бокенбай батыра , 21, БИН/ИИН 021240011642, Тел.: 87788500255**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ИнжСтройЭксперт", Актюбинская область, г.Актобе, , БИН/ИИН 131240019343**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **18724779 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-17 до ТК-16 котельная "Казандык". Пересчет сметной документации.**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК-17 до ТК-16 котельная "Казандык". Пересчет сметной документации.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№47** от **17.06.2024 г**

Акт выполненных работ №1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 капитальный ремонт тепловых сетей** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канал КЛ120х60										
21	21	6104-0903-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	$м^3$	28,72	40 341,0 20 408,0	8 774,0 2 319,0	1 158 594,0 586 118,0	251 990,0 66 602,0	320 486,0		1 158 594,0	
22	22	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 (13 новых плит)	$м^3$	5,72	108 467,0		620 431,0		620 431,0		620 431,0	
23	23	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,32	103 414,0		446 748,46		446 748,46		446 748,46	
			Итого по разделу 2: Канал КЛ120х60					2 225 773 586 118	251 990 66 602	1 387 665 0	0 0	2 225 773	
			Раздел 6: Трубопроводы и арматура										
25	33	6123-0101-0206 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,267	7 394 469,0 4 826 687,0	2 367 107,0 496 084,0	1 974 323,31 1 288 725,14	632 016,95 132 454,17	53 580,25		1 974 323,31	
26	34	241-402-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	50	23 638,0		1 181 900,0		1 181 900,0		1 181 900,0	
27	35	241-405-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	12	66 044,0		792 528,0		792 528,0		792 528,0	
28	37	241-407-0120 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х108 мм	шт.	2	29 400,0		58 800,0		58 800,0		58 800,0	
29	39	241-412-0109 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	54	8 313,0		448 902,0		448 902,0		448 902,0	
30	40	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	50 000,0		300 000,0		300 000,0		300 000,0	
31	43	6123-0106-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или кланапов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	33 335,0 19 198,0	13 893,0 3 383,0	66 670,0 38 396,0	27 786,0 6 766,0	488,0		66 670,0	
32	44	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0		177 238,0	
33	45	6123-0106-0103 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или кланапов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм	шт.	2	36 275,0 21 215,0	14 708,0 3 539,0	72 550,0 42 430,0	29 416,0 7 078,0	704,0		72 550,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	46	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	119 464,0		238 928,0		238 928,0		238 928,0	
35	47	6123-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 150 мм	шт.	2	57 957,0 36 492,0	21 051,0 4 820,0	115 914,0 72 984,0	42 102,0 9 640,0	828,0		115 914,0	
36	48	242-103-0304 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	243 237,0		486 474,0		486 474,0		486 474,0	
37	51	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	4	4 307,0 3 682,0	123,0 0,0	17 228,0 14 728,0	492,0 0,0	2 008,0		17 228,0	
38	52	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0	
39	53	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 628,0 4 804,0	163,0 0,0	22 512,0 19 216,0	652,0 0,0	2 644,0		22 512,0	
40	54	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		19 456,0	
41	55	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	8 552,0 7 206,0	341,0 35,0	34 208,0 28 824,0	1 364,0 140,0	4 020,0		34 208,0	
42	56	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		32 712,0	
43	57	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляции стыка стальных труб Д=159х4,5мм с термоусаживаемой муфтой	комплект	42	6 378,0		267 876,0		267 876,0		267 876,0	
44	66	1125-0128-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	34 494,0 5 129,0	29 366,0 5 418,0	68 988,0 10 258,0	58 732,0 10 836,0			68 988,0	
			Итого по разделу 6: Трубопроводы и арматура					**12 380 393** **1 515 561**	**792 561** **166 914**	**10 072 272** **0**	**0** **0**	**6 393 163**	
			Отдел 2: Надземная прокладка трубопроводов										
			Раздел 12: Сантехнические работы										
57	109	6123-0101-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,246	6 087 844,0 4 046 021,0	1 929 996,0 457 033,0	1 497 610,0 995 321,0	474 779,0 112 430,0	27 509,0		1 497 610,0	
58	110	241-402-0309 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	60	25 719,0		1 543 140,0		1 543 140,0		1 543 140,0	
59	111	241-405-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4.5 мм	шт.	10	65 326,0		653 260,0		653 260,0		653 260,0	
60	112	241-412-0109 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	60	8 313,0		498 780,0		498 780,0		498 780,0	
61	113	241-411-0109 *РСНБ РК 2022*	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1	шт.	6	192 964,0		1 157 784,0		1 157 784,0		1 157 784,0	
62	114	241-408-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект изоляции стыка стальных труб Д=159х4,5мм с термоусаживаемой муфтой	комплект	46	6 378,0		293 388,0		293 388,0		293 388,0	
			Итого по разделу 12: Сантехнические работы					**10 427 696** **995 321**	**474 779** **112 430**	**8 957 595** **0**	**0** **0**	**5 643 962**	
								1 101 954	**118 253**	**0**	**0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**30 451 940**	**2 425 342**	**21 765 461**	**0**	**14 262 898**	
								6 104 223	**561 712**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,1%)**								30451940*5,1/100	727 408	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30451940+0+0+1553049	**14 990 306**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								32004989*5/100	749 515	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)								32004989*5/100	749 515	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**16 489 337**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								35205487*1,0368	**17 096 144**	
			Понижающий коэфф.согласно договора									**2 222 498,76**	
			НДС (12%)								36501049*12/100	266 699,85	
			Итого с НДС								36501049+4380126	**2 489 198,61**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСУ-К", БИН/ИИН 021240011642

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанов Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖилСтройЭкспорт", БИН/ИИН 131240019343

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Копабаев Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)