Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» 10 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К», Актюбинская область, г. Актобе ул.Бокенбай батыра, 21, БИН: 021240011642, тел: 8 7132 90 59 84**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Ержанова Жусупа Олжабаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 17 до ТК 16 котельная «Казандык» Перерасчет сметной документации»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **АО "Aqtobe su-energy group" главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О. А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

2.1) **ТОО «КазПромСтройГрупп»** №18007794, от 18.04.2018 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Молдыбаева К. С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) **ТОО «ИнжСтройЭксперт»**, №17019967 от 23.11.2017
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Копабаева Ж. М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3.Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ПрК Актюбгражданпроект» директор Ажгалиев А.Г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Aqtobe su-energy group» №160 п 22.04.2024**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Теплотрасса д-159 мм	м	269		269	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показателиз	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект капитального ремонта тепловых сетей от ТК 17 до ТК 16 котельная «Казандык» разработан на оснований ТУ №1-6/2-3127 от 23.05.2019 года АО «Трансэнерго», задания на проектирование, дефектной ведомости и в соответствии МСН 4.02.02-2004, СН РК 4.02-04.2013, СП РК 2.04-01-2017, СП РК 4.02-04.2003, СП РК 4.02-104.2013, ГОСТ 30732-2006

Источник теплоснабжения - котельная Казандык. Тепловые сети – двухтрубные. Теплоноситель – вода с параметрами – Т1=110°С, Т2=70°С.

Согласно техусловии проектом предусмотрена реконструкция тепловых сетей с заменой стальных труб подземного и надземного Ø 159х4,5 мм на на предизолированные Ø 159х4,5-1-ППУ-ПЭ и Ø 159х4,5-1-ППУ-ОЦ по ГОСТ 30732-2006.

Прокладка предизолированных труб предусмотрена надземно – на ж/б блоки, подземно – в сборных ж/б каналах. Предусмотрено восстановление существующих врезок потребителей с заменой отводов и отключающих устройств в тепловой камере. В тепловых камерах предусмотрена установка штуцеров с трехходовым краном для манометров, метров, гильз для термометров, лестниц и замена плит перекрытий с люками. Компенсация тепловых удлинений предусмотрена за сет углов поворота трассы. Дренаж теплосети осуществляется в существующие дренажные колодцы. Условие монтажа труб при температуре не ниже +15°

Монтаж трубопроводов тепловой сети велись в соотвествии со СНиП 3.05.03-85.

Монтаж гидроизоляционных изделий произведены в соотвествии со СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.05.03-87, СП 41-105-2002

Для контроля за состоянием пенополиуретановой изоляции трубопроводов заложена Система Оперативного Дистанционного Контроля. СОДК от ТК 005 до ТК 278 предусмотрена в виде одного участка

Соединительные кабели подключаются к системе ОДК через концевые и соединительные элементы трубопровода с кабельным выводом. Сигнальные проводники трубопровода соединяются с кабельными жилами посредством обжимных гильз с последующей пайкой места соединения. Концевые терминалы приняты марки КТ-11, промежуточные КТ-12/Ш согласно методике подбора и проектирования «Каталог продукция и руководство по применению труб и фасонных изделий с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **31.07.2024 г**; окончание работ **30.09.2024 г**;

месяц, год — месяц, год

при продолжительности строительства, **2 месяц:** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяц**; фактически, месяц: **2 месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100**% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО «Aqtobe su-energy group» главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено; ТОО «ПрК Актюбгражданпроект» эксперт: Утениязов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт тепловых сетей от ТК 17 до ТК 16 котельная «Казандык» Перерасчет сметной документации»**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АСУ-К» директор Ержанов Жусуп Олжабаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)