Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области",Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4** — ИИН/БИН **060140013977**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капитал Строй Проект групп",РК, г.Шымкент, Абайский район, мкр. Акжайык, дом 321\2, тел.: +7 (701) 809-88-80** — **050840007976**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. согл.№5 от 27.05.2025 к Договору №368/08/24 от 07.08.2024г

Номер документа	Дата составления
26	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)			Раб.	1	37 013 865,00	37 013 865,00	3 965 771,25
				Итого	1	x	37 013 865,00	3 965 771,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Сканировано с CamScanner

Приложение 4-1
Утверждена приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Технический надзор: ТОО «KAZEN Building»
Авторский надзор: ТОО «ПроСтройКонсалтинг»
Подрядчик: ТОО "Капитал Строй Проект групп"
Наименование строительства: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/ специфики		Код
060140013977	050840007976			№368/08/24	07.08.2024 г.			17
				Д/с №1	09.09.2024г.			
				Д/с №2	14.10.2024г.			
				Д/с №3	27.03.2025г.			
				Д/с №4	10.04.2025г.			
				Д/с №5	27.05.2025г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выпоненных работ и затрат, в тенге						НДС	Всего с НДС, тенге
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование строительства. Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**130 963 693,38**	**56 110 276,38**	33 048 093,75				**3 965 771,25**	37 013 865,00
Удержание аванса 30%	**39 289 107,91**	**16 833 082,91**						11 104 159,50
Итого к оплате с НДС:	**91 674 585,47**	**39 277 193,47**						25 909 705,50

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО «KAZEN Building»
Укубаев Д.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Капитал Строй Проект групп"
Утепов Е.Т.

Сканировано с CamScanner

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Алматинской области" Алматинская область, г.Қонаев, Индустриальная, 16/4, БИН 060140013977**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капитал Строй Проект групп" Алматинская область, Талгарский район, г.Талгар, КОКСУ, 8 БИН/ИИН 050840007976**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство врачебной амбулатории в с.Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области» (привязка).**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №5 от 27.05.2025г. к договору №368/08/24 от 07.08.2024г.

Акт выполненных работ №4

за Июнь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27837269**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8679564
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4317327*
			машины и механизмы	тенге			1381880
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*330708*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17775829
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 945		
		Раздел 1.	**общестроительные работы по чертежам - АС. ЛС-02-01-02-01**				**3515790**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1245361
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*621940*
			машины и механизмы	тенге			189256
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*46665*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2081178
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	272		
			Разные работы				
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-22)				
1	95	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,6	9 159	5495

Сканировано с CamScanner

2	96	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	0,69	5 013	3459
3	97	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м^3	1,06	30 898	32752
4	98	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	1,0759	21 442	23069
5	99	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до10 мм	т	0,00326	349 606	1140
6	100	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании:пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,32002	348 348	111478
7	101	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2до 16 мм	т	0,32002	382 168	122301
8	102	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м^2	8,64054	3 288	28410
9	103	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,1255728	790	1679
10	104	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	5,3	2 248	11914
11	105	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м^2	6,095	3 019	18401
12	106	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	8,52	7 623	64948
13	107	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м^2	14,36	931	13369
14	108	231-301-0701 *СпрСЦ 03.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	м^2	14,719	7 097	104461
			Крыльцо КР-2 (АС-31)				
15	112	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	3,2	9 159	29309
16	113	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	3,68	5 013	18448
17	114	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	6,8	13 872	94330
18	115	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	6,902	21 442	147993
19	116	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4до 10 мм	т	0,561	349 606	196129
20	117	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	319 795	35817
21	118	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	382 168	42803
22	119	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	348 348	123817

Сканировано с CamScanner

23	120	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм иболее	т	0,26301	339 188	89210
24	121	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до90 х 60 мм	т	0,08921	366 749	32718
25	122	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,00322	382 168	1231
26	123	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	9,59688	3 288	31555
27	124	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,3608325	790	1865
28	125	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,11	129 709	14268
29	126	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	4 146	456
30	127	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945	39
31	128	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499	535
32	129	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089	48
33	130	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	6,12	2 248	13758
34	131	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	7,038	3 019	21248
35	132	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	5,36	7 623	40859
			Крыльцо КР-3 (АС-34)				
36	141	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,52	9 159	4763
37	142	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция20-40 мм	$м^3$	0,598	5 013	2998
38	143	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,3	30 898	71065
39	144	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	2,3345	21 442	50056
40	145	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4до 10 мм	т	0,12957	349 606	45298
41	146	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварныхпрофилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,09393	348 348	32720
42	147	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	366 749	34449
43	148	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	2,53611	3 288	8339

Сканировано с CamScanner

44	149	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,6238831	790	493
45	150	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типаМ8х85	1000 шт.	0,005	65 509	328
			Крыльцо КР-4 (АС-35)				
46	156	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	0,89	9 159	8152
47	157	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция20-40 мм	$м^3$	1,0235	5 013	5131
48	158	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	3,4	30 898	105053
49	159	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	3,451	21 442	73996
50	160	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4до 10 мм	т	0,235	349 606	82157
51	161	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,20652	75 390	15570
52	162	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей вздании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17578	348 348	61233
53	163	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм иболее	т	0,3154	339 188	106980
54	164	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	342 079	6712
55	165	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	366 749	17002
56	166	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм	т	0,00092	382 168	352
57	167	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и томуподобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	10,3221	3 288	33939
58	168	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5392366	790	2006
59	169	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	7,09	2 248	15938
60	170	224-102-0508 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	8,1535	3 019	24615
61	171	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4,78	7 623	36438
62	172	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,084	129 709	10896
63	173	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,084	4 146	348
64	174	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,0001428	205 945	29

Сканировано с CamScanner

65	175	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0005628	725 499	408
66	176	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000084	435 089	37
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)				
67	180	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных ипарных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	348 348	154896
68	181	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	384 637	154878
69	182	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	342 079	14367
70	183	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
			Вентканалы (АС-36)				
71	186	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	446 189	85401
72	187	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20801	300 574	62522
73	188	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	349 152	8415
74	189	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	342 079	16485
75	190	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	382 168	51868
76	191	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали	м^2	50,2	4 943	248139
77	192	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м^2	50,2	3 353	168321
78	193	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 495 992	202378
79	194	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,152	20 833	3167
		Раздел 2.	общестроительные работы по чертежам - АР. ЛС- 02-01-03-01				12338171
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5180067
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2598113*
			машины и механизмы	тенге			1130111
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266732*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6027992
			нормативная трудоемкость	чел -ч	1 247		
			Кровля				
80	49	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, битумно-полимерных	м^2	483,9	998	482932

Сканировано с CamScanner

81	50	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов, добавлять на каждыйследующий слой к норме 6110-0101-0212	$м^2$	483,9	774	374539
82	54	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)	$м^2$	483,9	1 433	693429
83	55	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,40367	20 693	153204
84	56	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 ммизменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	483,9	280	135492
85	57	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,27523	20 693	357476
86	58	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,393632	65 669	91518
87	60	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	96,4	15 744	1517722
88	61	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	99,292	14 154	1405379
89	62	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами насухо	$м^2$	483,9	1 844	892312
90	63	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	$м^2$	498,417	3 979	1983201
91	64	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	483,9	2 248	1087807
92	66	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	483,9	2 417	1169586
93	67	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	13,0497757	63 122	823728
94	68	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	483,9	845	408896
			Снегозадержатели (л.11, прим.3)				
95	69	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство	м	37,72	1 209	45603
96	70	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	37,72	2 554	96337
			Аэраторы (лист 21, прим.2)				
97	71	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство аэраторов	шт.	20	3 267	65340
98	72	246-301-0604 *РСНБ РК 2022*	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)	шт.	20	11 232	224640
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
99	73	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство желобов подвесных	м	38,1	4 034	153695
100	74	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованнойстали	$м^2$	35,288	4 943	174429
101	75	214-204-0619 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	0,2011416	4 503	906
		Раздел 3.	отопление, вентиляция. ЛС-02-01-04-02				3048927

Сканировано с CamScanner

			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			896281
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*436418*
			машины и механизмы	тенге			29220
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8603*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2123426
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	164		
			Отопление				
102	1	6116-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов стальных панельных**	кВт	35,4	3 861	136679
103	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	3	15 230	45690
104	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	1	26 132	26132
105	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	1	29 948	29948
106	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	3	33 720	101160
107	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	1	37 536	37536
108	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	комплект	2	41 307	82614
109	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	комплект	3	45 341	136023
110	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	комплект	3	49 762	149286
111	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	3	53 533	160599
112	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм**	комплект	2	58 171	116342
113	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект	1	62 422	62422
114	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**	комплект	2	79 719	159438
115	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм**	комплект	1	87 307	87307
116	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм**	комплект	1	107 098	107098
117	16	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводныхнеоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	365,85	2 210	808528
118	17	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20мм**	м	182,5	1 569	286342

Сканировано с CamScanner

119	18	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25мм	м	155,1	1 172	181777
120	19	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32мм	м	12,5	1 952	24400
121	20	261-305-0201 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15мм	м	15,75	1 406	22144
122	25	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	3 901	210654
123	26	242-207-0903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	8 398	33592
124	27	242-207-0901 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до+110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	3 901	15604
125	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	708	27612
		Раздел 4.	**электрооборудование. ЛС-02-01-04-03**				**8934381**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1357855
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*660856*
			машины и механизмы	тенге			33293
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8708*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7543233
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	261		
			Провода и кабели				
126	16	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного илимногожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1 685	443	746455
127	17	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	580	398	230840
128	18	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	775	601	465775
129	19	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	50	977	48850
130	20	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	100	2 164	216400

Сканировано с CamScanner

131	21	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	180	555	99900
132	22	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	10	2 340	23400
133	23	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10мм2	м	10	666	6660
			Световое оборудование				
134	25	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
135	26	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
136	27	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	29	46 221	1340409
137	28	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
138	29	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
			Электроустановочные изделия				
139	39	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 Адо 16 А, IP20	шт.	103	613	63139
140	40	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	Рамка	шт.	45	17	765
141	41	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная встраиваемая (скрытая) 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	6	1 647	9882
142	42	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	29	478	13862
143	43	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	536	4824
144	44	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	3	434	1302
145	45	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	478	1434
146	46	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	536	1608
			Кабеленесущие изделия				
147	47	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1 550,35	54	83719
148	48	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 600	5	8000
149	49	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	160	46	7360
150	50	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	101	65	6565
151	51	241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	100	10	1000

Сканировано с CamScanner

152	52	241-208-2703 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	10	141	1410
153	53	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	50,5	78	3939
154	54	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	100	6	600
155	55	241-208-2702 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	50	83	4150
			Прочие изделия				
156	56	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	30	234	7020
157	57	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	60	295	17700
158	58	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				
159	59	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 874	74012
160	60	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 436	43080
161	61	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 642	45889
162	62	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 287	38610
163	63	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
164	64	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	4 795	28770
165	65	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
166	66	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 713	5426
167	67	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
168	68	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 287	38610

Сканировано с CamScanner

169	69	252-301-1596 *СпрСЦ 03.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид, 177 30 M8	шт.	60	455	27300
170	70	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
171	71	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
172	72	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
173	73	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
174	74	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 132	271680
175	75	252-301-1475 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный	м	240	1 754	420960
176	76	252-301-1596 *СпрСЦ 03.2024*	Держатель для проволоки D 8-10 мм, безболтовой, монтажная высота h=30 мм, полиамид, 177 30 M8	шт.	360	455	163800
			Кабеленесущие лотковые изделия				
177	77	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	4 177	200496
178	78	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
179	79	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
180	80	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
181	81	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	75	702	52650
182	82	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700
			Итого по суммарной смете				27 837 269
			в том числе:				
			- строительно-монтажные работы				27 837 269
			- оборудования				0

Сканировано с CamScanner

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)		27837269 *6,6/100	1 837 260
	Итого с затратами на организацию и управление СМР			**29 674 529**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)		29 674 529 *5/100	1 483 726
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)		29 674 529 *2/100	593 491
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**31 751 746**
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557		31 751 746 *0,67*1,0557	**22 458 613**
	Итого в текущих ценах на III квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,075		31 751 746 *0,33*1,075	**11 263 932**
	Итого			**33 722 545**
	НДС (12%)		33 722 545 *12/100	4 046 705
	Итого с НДС			**37 769 250**
	Итого с понижающим коэффициентом согласно договора с НДС (292 039 334,23/297 999 321=0,98)		37 769 250 *0,98	**37 013 865,00**
	в том числе НДС 12%			*3 965 771,25*

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Руководитель отдела строительства объектов социальной сферы: Жакибаев С.С.

Технический надзор:
ТОО «KAZENBuilding»

Инженер-эксперт Укубаев Д.М.

Подрядчик:
ТОО "Капитал Строй Проект групп"

Директор Утепов Б. Т.

Авторский надзор:
ТОО «ПроСтройКонсалтинг»

Директор Иманбердиев Н.Р.

Сканировано с CamScanner