Заказчик: ТОО "AK Construction Company"
БИН 040440006426

Подрядчик: ТОО "АльфА ServicE"
БИН 131240024161

Утверждена приказом
Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г.
№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 120 мест с миницентром на 25 мест в с.Бескайнар Коксукого района Алматинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик -застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		014-98-43	30.03.2022 г.				

Наименование объекта, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге							НДС 12%	Всего
		в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в базовом уровне цен	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство территорий	149906631	19325024							2319003	21644027
Всего за ноябрь 2022г.	149906631	19325024							2319003	21644027

М.П. Заказчик — Генеральный директор Сандыкбаев К.А

М.П. Подрядчик — Директор Акчулаков Ж.Б.

Заказчик: ТОО "AK Construction Company"

Подрядчик: ТОО "АльфА ServicE"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 120 мест с миницентром на 25 мест в с.Бескайнар Коксуского района Алматинской области

Наименование объекта: Благоустройство

АКТ №4

приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.

на Покрытия

Основание: 488-ГП

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Тип I													
1.1 Покрытие													
1	1	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	571,08	70,79	70,79	40425	40425	–	11858	56466	
						–	28,84	–	16469	–	4183		
2	2	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	190,36	3598,64	1098,78	685038	209164	446132	86305	833050	
						156,24	263,55	29742	50170	–	61707		
3	4	1127-0602-0304	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1200	1502	128,84	1802400	154608	1588764	107490	2062681	

4	5 1127-0602-0404	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0304 НР = 108 %	м2 покрытия	4800	49,19	33,75	59028	40500	–	152791	852822	
					0,13	–	624	–	–	63172		
5	6 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	699	1808,46	32,69	1264117	22849	654322	643977	2060742	
					839,69	13,35	586946	9329	–	152648		
6	7 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	30,057	48303		1451843		1451843	–	1567990	Казахстан
					–		–		–	116147		

Раздел 2 Тип II

2.1 Покрытие

7	12 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	398	70,79	70,79	28174	28174	–	8264	39354	
					–	28,84	–	11478	–	2915		
8	13 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	1308,5	680,97	254,96	891049	333615	508902	164084	1139544	
					37,09	79,02	48532	103398	–	84411		

9	14	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-3,000;	м2 основания	-3925,5	33,45	10,14	-131308	-39804,57	-91503,405	-13651	-156556	
					–	3,22	–	-12640,11	–	-11597		
10	15	1131-0501-0102	Основание песчаное. Устройство автогрейдером НР = 88 %	м3 основания	52,34	2737,42	182,88	143277	9572	129616	5550	160733
						78,12	42,38	4089	2218	–	11906	
11	16	1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	200	468,81	39,44	93762	7888	226	96155	205110
						428,24	16,92	85648	3384	–	15193	
12	17	2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	200	2916		583200		583200	–	629856 Казахстан
						–		–		–	46656	
13	18	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	412,2	1677,23	32,69	691354	13475	331759	379753	1156796
						839,69	13,35	346120	5503	–	85689	
14	19	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,183	48303		298657		298657	–	322550 Казахстан
						–		–		–	23893	

Раздел 5 Тип V

15	40 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8,85	171,86	79,21	1521	701	–	835	2544	
					92,66	38,42	820	340	–	188		
16	41 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство (песок 70% опилки 30%) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,96	7106,21	1030,87	42353	6144	16179	21289	68733	
					3360,74	439,26	20030	2618	–	5091		
17	42 1127-0201-1002	Камни бортовые деревянные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	22,5	875,64	32,71	19702	736	73	20728	43664	
					839,69	13,33	18893	300	–	3234		
18	43 2107-0203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,225	68107		15324		15324	–	16550	Казахстан
					–		–		–	1226		
19	44 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,023	74799		1720		1720	–	1858	Казахстан
					–		–		–	138		
20	45 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	9	71,22	2,11	641	19	160	424	1150	
					51,33	1	462	9	–	85		
Раздел 8 Тип VIII												
21	61 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,49	171,89	79,12	428	197	–	235	716	

22	62 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	0,83	92,77	38,55	231	96	–	53	
					3598,8	1098,8	2987	912	1945	377	3633
23	63 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В20 НР = 91 %	м3	0,664	156,63	263,86	130	219	–	269	
					20173,19	1216,87	13395	808	11797	900	15439
					1189,76	299,7	790	199	–	1144	

<u>Раздел 9 Место для прыжков в длину и метания мяча</u>

9.1 Для прыжков в длину

24	64 1127-0201-1002	Камни бортовые деревянные. Установка НР = 108 %	м бортового камня	4	875,75	32,75	3503	131	13	3685	7763
					839,75	13,25	3359	53	–	575	
25	65 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	74799		2244		2244	–	2424 Казахстан
					–		–		–	180	
26	66 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	1,2	70,83	1,67	85	2	21	58	154
					51,67	1,67	62	2	–	11	

9.2 Для метания ядра

27	67 2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0158	275148		4347		4347	–	4695

						–		–		–	348
28	68 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00025		224629		56		56	–
						–		–		–	4
29	69 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,4582		159,32	2,18	73	1	46	18
						56,74	–	26	–	–	7
30	70 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0216		74799		1616		1616	–
						–		–		–	129
31	71 1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	0,54		74,07	3,7	40	2	10	25
						51,85	–	28	–	–	5

Всего	**11 102 434**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 205 560
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	789 715
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 745 725
- накладные расходы, тенге	1 539 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	822 401

Всего	**11 102 434**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**222 049**
Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,94781336	**10 733 496**
НДС (12 %)	1 288 020
Итого	**12 021 516**

Заместитель Генерального директора ТОО "АК Construction Company" _____ Иманкулов Ш.С

Прораб ТОО "АК Construction Company"_____Мырзабеков К.О

Начальник ОККС ТОО "АК Construction Company"_____Изтелеуов Н.Б

Начальника ПТО ТОО "АК Construction Company"_____Сапрыгина Л.В.

Начальник СДО ТОО "АК Construction Company"_____Канапияев Е.Е.

Начальник юридического отдела ТОО "АК Construction Company"_____Идрисов Ж.М.

Руководитель по работ субподрядных организаций ТОО "АК Construction Company_____Гадецкий В.В.

Директор ТОО "АльфА ServicE"_____Акчулаков Ж.Б.

Иманкул

Заказчик: ТОО "АК Construction Company"
Подрядчик: ТОО "АльфА ServicE"

Наименование стройки: Строительство средней школы на 120 мест с миницентром на 25 мест в с.Бескайнар Коксуского района Алматинской области
Наименование объекта: Благоустройство

АКТ
приемки выполненных работ за ноябрь 2022 г.
на Дренажная система, арычные лотки

Основание: 488-ГП
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Арычные лотки										
1	13	4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,650;	т	370,755	294		109002		–	–	117722	
						–		–		–	8720		
2	14	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	370,755	134		49681		–	–	53655	
						–		–		–	3974		
3	15	1127-0201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи НР = 108 %	м лотка	500,49	3969,94	1936,42	1986915	969159	93331	1423268	3682998	
						1847,04	786,06	924425	393416	–	272815		

4	16 2104-0303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	47,3	74252		3512120		3512120	–	3793090	Казахстан
					–		–		–	280970		
5	17 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	378,3	898,7	19,98	339977	7557	216772	108583	484445	
					305,7	2,93	115648	1108	–	35885		
6	18 1114-0101-1001	Участки монолитные бетонные в сборных конструкциях каналов навозоудаления. Устройство НР = 99 %	м3 бетона	3,6	31397,22	116,94	113030	421	64549	47768	173662	
					13350	53,06	48060	191	–	12864		
7	19 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,162	64123,46	2672,84	10388	433	700	6445	18180	
					57129,63	530,86	9255	86	–	1347		
8	20 2106-0304-0801	Шандорная заслонка К=6,000;	т	0,162	743032		120371		120371	–	130001	
					–		–		–	9630		
9	21 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В15 НР = 91 %	м3	0,6	19738,33	1126,67	11843	676	10336	901	13764	
					1385	265	831	159	–	1020		

10	22	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	282,24	271,02	2766	2656	1	634	3672
						11,12	78,67	109	771	–	272	
11	23	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т	16,17	134		2167		–	–	2340
						–		–		–	173	
12	24	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0,98	172,45	79,59	169	78	–	93	283
						92,86	38,78	91	38	–	21	
13	25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,16	5440,74	1805,09	11752	3899	5789	3554	16530
						955,56	813,43	2064	1757	–	1224	
14	26	1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3 железобетона звеньев	1,9	44917,89	20643,16	85344	39222	15945	34537	129471

					15882,63	5757,37	30177	10939	–	9590		
15	27 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016	шт.	10	25874		258740		258740	–	279439	Казахстан
					–		–		–	20699		
16	28 1130-0403-0101	Оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 0,5 м. Сооружение НР = 84 %	м3 сборных конструкций	1,92	19081,25	10271,88	36636	19722	2804	16481	57366	
					7348,96	2869,79	14110	5510	–	4249		
17	29 2104-0803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	6	42286		253716		253716	–	274013	Казахстан
					–		–		–	20297		
18	30 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,2	898,7	19,98	41520	923	26473	13261	59163	
					305,71	2,92	14124	135	–	4382		

19	31	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	11	2255,55	41,91	24811	461	16927	6986	34341	
						674,82	8,09	7423	89	–	2544		
20	32	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство В15 НР = 91 %	м3	1,32	18185,61	1217,42	24005	1607	20828	1787	27855	
						1189,39	298,48	1570	394	–	2063		
21	33	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	4	1952,5	200,25	7810	801	459	6890	15876	
						1637,5	102,5	6550	410	–	1176		
22	34	2303-0101-0403	Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	4	30836		123344		123344	–	133212	Казахстан
						–		–		–	9868		
23	35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3,5	866,29	–	3032	–	–	2183	5632	
						866,29	–	3032	–	–	417		
24	36	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В25 НР = 91 % К=10,000;	м3	1,8	22248,33	1732,22	40047	3118	32979	4295	47889	
						2194,44	427,78	3950	770	–	3547		

25	37	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0035	262306		918		918	–	991
						–		–		–	73	
26	38	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=10,000;	т	0,175	246250		43094		43094	–	46542
						–		–		–	3448	
27	39	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=10,000;	т	0,0124	224629		2785		2785	–	3008
						–		–		–	223	
28	40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	15,7	898,73	20	14110	314	8996	4507	20106
						305,73	2,93	4800	46	–	1489	

Всего **9 625 246**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 186 219
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 051 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 415 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге 4 831 977
- перевозка грузов, тенге 160 850
- накладные расходы, тенге 1 682 173
- сметная прибыль (8 %), тенге 712 980

Всего	**9 625 246**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**192 505**
Итого в текущих ценах с учетом скидки К=0,8751014	**8 591 528**
НДС (12 %)	1 030 983
Итого	**9 622 511**

Заместитель Генерального директора ТОО "АК Construction Company" _____ Иманкулов Ш.С

Прораб ТОО "АК Construction Company"_____Мырзабеков К.О

Начальник ОККС ТОО "АК Construction Company"_____Изтелеуов Н.Б

Начальника ПТО ТОО "АК Construction Company"_____Сапрыгина Л.В.

Начальник СДО ТОО "АК Construction Company"_____Канапияев Е.Е.

Начальник юридического отдела ТОО "АК Construction Company"_____Идрисов Ж.М.

Руководитель по работ субподрядных организаций ТОО "АК Construction Company_____Гадецкий В.В.

Директор ТОО "АльфА ServicE"_____Акчулаков Ж.Б.